

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 PAKEITIMO

2017 m. spalio 27 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus ir AB „Amber Grid“ 2016-09-30 įgaliojimą Nr. 9-46, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2016-01-18 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal PPS Pipeline Systems GmbH 2016-09-30 įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**, Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- remdamiesi „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170029, toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – **Sutartis**);
- Rangovas, vadovaudamasis 2017-10-10 rašte Nr. PPS-MT-019L (toliau – Raštas) išdėstytais argumentais, pateikė prašymą Užsakovui pakeisti (pratęsti) Darbų vykdymo grafike (Sutarties A priedas) nustatytus tarpinius terminus techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimui magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atšakų į Girininkų dujų skirstymo stotį (toliau – DSS), į Naujosios Akmenės DSS ir į Palangos DSS pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimui;
- Sutarties 3.2 punkte numatytos aplinkybės dėl tarpinių terminų pratęsimo: jei <...> „vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, iki teismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisių aktų nuostatų pasikeitimas, **žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektus ir šią Sutartį turi būti įgyvendinamas Objektas**), delsimas ar **nesutikimas** Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar **nustatyti servitutą** <...>“;
- Užsakovas iš dalies sutinka su Rašte išdėstytais argumentais, kiek jie susiję su Užsakovo vykdomu servitutų nustatymu (MD atšakoje į Girininkų DSS paskutinės sutartys dėl servitutų nustatymo pasirašytos 2017-10-05, MD atšakose į Naujosios Akmenės ir Palangos DSS sutarčių dėl servitutų nustatymo procesas yra vykdomas).

Šalys susitarė sudaryti šį susitarimą Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties A priedo (Darbų vykdymo grafikas) pakeitimas:

1.1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties A priede (Šalių 2017-01-31 sudarytu susitarimu dėl Rangos sutarties Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – 2017-01-31 susitarimas) pakeitimo patvirtintame darbų vykdymo grafike (2017-01-31 susitarimo A-1 priedas) nustatytus tarpinius terminus techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimui MD atšakų į Girininkų DSS, į Naujosios Akmenės DSS ir į Palangos DSS pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimui pratęsti atitinkamai:

- 1.4.1. Magistralinio dujotiekio atšakos (DN 300) į Girininkų DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai, iš jų: techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas - 2017-12-15;
- 1.5.1. Magistralinio dujotiekio atšakos (DN 300) į Naujosios Akmenės DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai, iš jų: techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas – 2017-12-29;
- 1.6.1. Magistralinio dujotiekio atšakos (DN 300) į Palangos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai, iš jų: techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas - 2017-12-29.

1.2. Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką - (Sutarties A priedas). Nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos Šalių 2017 m. sausio 31 d. susitarimu patvirtintas Darbų vykdymo grafikas (2017-01-31 susitarimo sutarties priedas A-1) netenka galios.

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

4. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

5. Susitarimo priedai:

5.1. A priedas (Darbų vykdymo grafikas) – 2 lapai;


5.2. UAB „MT Group“ 2017-10-10 raštas Nr.PPS-MT-019L – 12 lapų.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Andrius Dagys




Rangovas:

UAB „MT Group“ ir
PPS Pipeline Systems GmbH

įgaliotas asmuo

UAB „MT Group“ direktorius

Mindaugas Zakaras



**PPS PIPELINE
SYSTEMS**

PPS Pipeline Systems GmbH
Hindenburgstr. 36
49610 Quakenbrück

