

PROJEKTAS DERINIMUI

PAKEITIMO NURODYMAS NR.1

Pagal rangos sutartį Rangos sutartis Nr. 2014/SUT.03-11 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis“

2015 m. lapkričio 19 d.

Rangovas: UAB „Edrija“
Inžinierius: AB „Klaipėdos vanduo“
Užsakovas: AB „Klaipėdos vanduo“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-11 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis“ (toliau Rangos sutartis) Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis Inžinierius gavęs Rangovo UAB „Edrija“ 2015-11-16 prašymą Nr.0522-1.1-07.2015 dėl Baigimo laiko iki 2016-01-31 pakeitimo (*Priedas Nr.1*), ir Užsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ 2015-11-18 raštu Nr.2015/S.01-3923 (*Priedas Nr.2*), pritarimą į Fidic Inžinierės 2015-11-17 raštu Nr. Nr.KL-PA-I-39 (*Priedas Nr.3*), teiktas rekomendacijas pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį ir tinkamai ją užbaigti, Rangovui suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas iki 2016 m. sausio mėn. 31 d., vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų punktu 8.4 (b) ir Rangos sutarties punktu 11, įvertinant žemiau nurodytas aplinkybes:

-Pagal Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų (toliau KSS) punktą 8.1 Darbų pradžia nustatyta 2014-06-04. Baigimo laikas yra 2015-12-04, Sutarties galiojimo terminas 18 mėn.

-Pagal Rangos sutarties Bendrųjų sutarties sąlygų (toliau BSS) punktą 4.12, Rangovas susidūrė su nenumatytomis fizinėmis aplinkybėmis, vykdamas vamzdinių klojimo darbus objekte „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba sodų bendrijoje „Inkaras“ Klaipėdos mieste, 6 etapas, Jūratės g.“, darbų vykdymo zonoje, nuo namo Nr. 37 iki namo Nr. 57. Šioje darbų zonoje nustatytas 0,8 – 1,2 m storio vandeningas durpių sluoksnis, kai pagal Rangovo 2015 m. kovo mėn. atliktų geologinių tyrimų rezultatus, Jūratės gatvės teritorijoje tikėtinas durpių sluoksnis turėjo būti tik iki 0,3 m. Tai užfiksuota statybietės apžiūros aktu 2015-10-22 (*Priedas Nr.1*) Dėl šios priežasties Rangovas, siekdamas atlikti Rangos sutartyje numatytus darbus, turėjo neplanuotai šiame statybos ruože keisti gruntą, išvežant vandeningą durpių sluoksnį ir pakeičiant jį kitu gruntu, kas ženkliai sulėtino tinklų klojimo darbų spartą. Dėl šios priežasties, dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, tinklų klojimo darbų vykdymas gali užtrukti nuo 3 iki 4 savaičių. Rangovo nustatytas reikalingas darbų baigimo terminas iki 2016 m. sausio 31 d. yra realus, įvertinus 2 savaičių šventinį šv. Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpį, ir yra atitinkantis šalių suderintos Darbų programos terminus kadastrinių matavimų bylų parengimui ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimui.

-Pagal Rangos sutarties BSS 8.4 (b) Rangovui gali būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą dėl aukščiau nurodytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, su kuriomis būtų susidūręs bet kuris darbus vykdamas rangovas.

PROJEKTAS DERINIMUI

Ivertinus aukščiau aptartas aplinkybes ir atsižvelgiant į Rangos sutarties p.11, kuriame numatyta Rangos sutarties pratęsimo galimybė 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams,

Šiuo PAKEITIMO NURODYMU NR.1 Rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-11 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis“ **Baigimo laikas nustatomas iki 2016 m. sausio mėn. 31 d..**

Kitos Rangos sutarties Nr.2014/SUT.03-11 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis“ sąlygos nekeičiamos.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl pakeitimo, įvertino, kad Rangos sutarties sąlygose yra įtvirtintos nuostatos dėl Rangos sutarties Baigimo laiko pratęsimo galimybių:

- Rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-11 punktas 11, kuriame numatyta, kad sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;
- bendrųjų sutarties sąlygų p.8.4 (b), kuriame numatyta, kad rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal šių sąlygų punktą;

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo, atsižvelgė į pateiktą Rangovo atnaujintą darbų grafiką ir Mokėjimo srautų grafiką (Priedas Nr.1).

Dėl šio pakeitimo nebus kliūčių užbaigti pagal Rangos sutartį Nr. 2014/SUT.03-11 statomo statinio statybą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. UAB „Edrija“ 2015-11-16 raštas Nr.0522-1.1-07.2015 – 24 lapai;

Priedas Nr.2. AB „Klaipėdos vanduo“ 2015-11-18 raštas Nr.2015-11-18 Nr.2015/S.01-3923 – 1 lapas;

Priedas Nr.3. Fidic Inžinierės 2015-11-17 raštas Nr.KL-PA-I-39 – 2 lapai;

IŠVISO PRIDEDAMA – 27 lapai.

Inžinierius:

(parašas, data)

Sigutė Lekšienė
(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

Leonas Makūnas
(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

Edmondas Dargis
(vardas pavardė)

