

Priedas Nr. 4 prie 2018 m. sausio mėn. 16 d.

Dėl projektavimo sutarties pratęsimo

2018 m. birželio mėn. 13 d.

Vilnius

2018 m. sausio mėn. 16 d. pasirašyta Lauko informacinės sistemos išplėtimo Kauno marių regioniniame parke projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp užsakovo – Kauno marių regioninio parko direkcijos (toliau – Užsakovas) ir teikėjo – projektuotojos Jolantos Raginienės, (individualios veiklos pažymos Nr. 658235), adresas S. Skapo g. 3-4, Vilnius, (toliau – Teikėjas).

Informuojame, kad yra parengtas projektas, paskaičiuota projekto darbų sąmatinė vertė, tačiau dėl užsitęsusių projekto sprendinių derinimo su VI Valstybinių miškų urėdija procedūrų ir vykstančios šios įstaigos regioninių padalinių reorganizacijos, Projekto parengimo paslaugų neįmanoma suteikti per Sutarties 5.2. skyriuje nurodytą terminą.

Vadovaujantis 2018 m. sausio mėn. 16 d. Lauko informacinės sistemos išplėtimo Kauno marių regioniniame parke projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties 5 skyriaus 5.2. punkto nuostatomis, pratęsiama pirkimo sutartis 1 mėnesio laikotarpiui (į terminą įeina projekto korekcija po ekspertizės, išvadų ir statybos leidimo gavimo procedūros (jei taikoma)).

Užsakovas:

Kauno marių regioninio parko direkcija

Direktorė

Nijolė Eidukaitienė



Teikėjas:

Projektuotoja

Jolanta Raginienė



Jolanta Raginienė, adresas: S. Skapo g. 3-4, LT-01122 Vilnius, mob. tel. +370 65553245,
jolantosraginienės@gmail.com, individualios veiklos pažymos Nr. 658235

Kauno marių regioninio parko direkcijai
Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno rajonas

2018-07-16

DĖL SUTARTIES VYKDYMO

2018 m. sausio mėn. 16 d. pasirašyta Lauko informacinės sistemos išplėtimo Kauno marių regioniniame parke projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp užsakovo – Kauno marių regioninio parko direkcijos (toliau – Užsakovas) ir teikėjo – projektuotojos Jolantos Raginienės, (individualios veiklos pažymos Nr. 658235), adresas S. Skapo g. 3-4, Vilnius, (toliau – Teikėjas).

1. Sutarties punkte 4.2.12. nustatyta tvarka Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie sutarties vykdymo metu iškilusias kliūtis, kurios gali trukdyti įvykdyti sutartį joje nustatytais terminais.

Tiekėjas informuoja, kad dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių kyla rizika įvykdyti sutartį metu. Tiekėjas įvardina šias aplinkybes:

- Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo vykdyti projektą valstybinėje žemėje (Užsakovo prievolė įvardinta LR Statybos įstatymo 24 str. 3 dalyje);
- VI Valstybinės miškų urėdijos sutikimo vykdyti projektą valstybiniuose miškuose gavimas (Užsakovo prievolė įvardinta LR Statybos įstatymo 24 str. 3 dalyje).

Prašome informuoti, kada Užsakovas pateiks trūkstamus duomenis Tiekėjui.

2. Sutarties punkte 8.2. nustatyta tvarka Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių, jei Tiekėjas nesilaikė Paslaugų atlikimo ar jų pridavimo tarpinių arba galutinių terminų arba uždelsė įsipareigojimų vykdymą. Prašome nesinaudoti teise reikalauti delspinigių, nes Tiekėjas uždelsė įsipareigojimų vykdymą dėl Užsakovo nepateiktų trūkstamų dokumentų.

Projektuotoja

Jolanta Raginienė

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. SAUSIO 16 d. LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS IŠPLĖTIMO KAUNO MARIŲ REGIONINIAME PARKE PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO –PARDAVIMO SUTARTIES PRATĖSIMO

2018 m. liepos 18 d. Nr. 1

Mes, **Kauno marių regioninio parko direkcija (Užsakovas)**, atstovaujama direktorės Nijolės Eidukaitienės, ir,

Jolanta Raginienė (Teikėjas), individualios veiklos pažymos Nr. 658235, adresas S. Skapo g. 3-4, Vilnius,

toliau vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, vadovaudamosis Civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, projekto „Lauko informacinės sistemos išplėtimo Kauno marių regioniniame parke projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo - pardavimo“ sutarties 13.2 punkto nuostatomis, atsižvelgdamos į tai, kad dėl nuo Tiekėjo valios nepriklausančių (force majeure) aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti, užkirsti kelio šių aplinkybių atsiradimui ir įvykdyti sutartinių įsipareigojimų nustatytu terminu, t.y. VĮ Valstybinių miškų urėdijos sutikimo vykdyti projektą valstybiniuose miškuose gavimas, Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo vykdyti projektą valstybinėje žemėje gavimas, Tiekėjas negalėjo laiku įvykdyti prievolių kylančių iš Sutarties,

s u t a r ė m e:

1. Laikyti, kad Tiekėjas per projektavimo paslaugų teikimo pratęsimo terminą iki 2018 m. liepos 16 d. (2018 m. birželio 13 d. sutarties priedas Nr. 4) negalėjo įvykdyti numatytų sutartinių prievolių dėl *force majeure* aplinkybių.
2. Šalys susitaria, kad Tiekėjas projekto parengimo paslaugas teiks iki 2018 m. rugpjūčio 16 dienos (į terminą įeina projekto korekcija po ekspertizės išvadų ir statybos leidimo gavimo procedūros (jei taikoma), iki nurodyto termino pabaigos Tiekėjas yra atleidžiamas nuo sutartinės atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.
3. Tiekėjui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų per papildomu susitarimu nustatytą laiką, t. y. iki 2018 m. rugpjūčio 16 d., vadovaujantis sutarties 8.1 punktu, nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. bus taikomos Tiekėjo veiksams adekvačios sutarties pažeidimo teisinės pasekmės, t. y. skaičiuojami delspinigiai – 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigių nuo Bendros paslaugų (įskaitant projekto vykdymo priežiūros paslaugą) kainos su PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną sumokant delspinigių sumą į Užsakovo nurodytą sąskaitą.
4. Šiuo papildomu susitarimu kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.
5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja, kai Šalys jį pasirašo ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
6. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip atitinkantį jų valią ir tikslus.

Užsakovas
Kauno marių regioninio parko direkcija

Direktorė

Nijolė Eidukaitienė



Tiekėjas
Jolanta Raginienė

Projektuotoja