

SUSITARIMAS Nr. [1]
DĖL DARBŲ PAGAL 2025-11-13 VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ NR. U7-272
VYKDYMO STABDYMO

2026-02-19, Vilnius

Viešojo įstaiga Vilniaus kolegija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir plėtrai Andriejaus Sadausko, veikiančio pagal Vilniaus kolegijos direktoriaus 2024-04-03 įgaliojimą Nr. (3.2)-V4-296 ir

UAB Vilmstata (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Vilmanto Guobio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į tai, jog

- (i) Šalys 2025-11-13 sudarė Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U7-272 (toliau – **Sutartis**), kuria vadovaudamasis Rangovas atlieka Vilniaus kolegijos pastato, Antakalnio g. 54, Vilniuje, didžiosios salės remonto darbus (toliau – **Darbai**);
- (ii) Užsakovui pranešta apie galimus papildomus darbus, pateiktas Rangovo 2026-01-30 pranešimas „Dėl nenumatytų papildomų darbų vykdymo“ Nr. 26/0130 ir 2026-02-13 gamybinio susitikimo metu, dėl to, siekiant tinkamai įvertinti, ar darbai laikytini papildomais pagal Sutartį ir kokia apimtimi yra kilęs papildomų darbų poreikis, yra būtina laikinai sustabdyti Darbus;
- (iii) Sutarties 2.1.5 p., 2.2 p., 2.3 p. numato Sutarties Darbų stabdymo sąlygas, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Darbai laikinai negali būti tęsiami,

sudarė šį Susitarimą dėl darbų pagal 2025-11-13 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U7-272 vykdymo stabdymo (toliau – **Susitarimas**).

1. SUSITARIMO OBJEKTAS

- 1.1. Sustabdyti Darbų vykdymą laikotarpiui iki Užsakovas įvertins, ar Rangovo nurodyti darbai yra laikomi papildomais darbais pagal Sutartį ir juos patvirtins kaip papildomus darbus arba nepatvirtins, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimčiai) darbo dienų.
- 1.2. Laikyti, jog Darbų vykdymas yra atnaujinamas kitą dieną po to, kai Užsakovas praneš Rangovui apie tai, jog išnyko Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės arba be atskiro Užsakovo pranešimo praėjus 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpiui nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2025-03-06.
- 1.3. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per likusį Darbų vykdymo laikotarpį, kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo.
- 1.4. Vadovaudamasis Sutarties 15.3 p. Rangovas įsipareigoja, jog Sutartyje numatytas statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas Darbų stabdymo laikotarpiu ir atnaujinus jų vykdymą galiotų Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 2.2. Šis Susitarimas nekeičia kitų Sutarties sąlygų ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
- 2.3. Šalys patvirtina, kad perskaitė šį Susitarimą, suprato jo turinį ir pasirašydamos išreiškė savo tikrąją valią.
- 2.4. Susitarimas sudaromas vienu originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant Susitarimą kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma.

- 2.5. Šio Susitarimo priedas: 2026-01-30 pranešimas „Dėl nenumatytų papildomų darbų vykdymo“ Nr. 26/0130.

3. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

VšĮ Vilniaus kolegija

Juridinio asmens kodas 111965131

PVM mokėtojo kodas LT119651314

Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius

LT76 7044 0600 0147 2160

Bankas AB SEB bankas, 70440

Tel. +370 5 2191600

El. p. viko@viko.lt

Rangovas:

UAB Vilmstata

Juridinio asmens kodas 300044576

PVM mokėtojo kodas LT100001199710

J. Kubiliaus g. 6-8, LT-08234 Vilnius

LT41 7044 0600 0432 3232

Bankas AB SEB bankas

Tel. +370 670 39540

El. p. vilmstata@gmail.com

**Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir
plėtrai Andriejus Sadauskis**

Direktorius Vilmantas Guobys