

SUSITARIMAS NR. 1 DĖL SUTARTIES NR. S-525-1187 VYKDYMO STABDYMO
2025-12-03

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Viadukas“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2025 m. spalio 27 d. Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-25-1187 (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 (Vilnius–Prienai–Marijampolė) 25,312 km viaduko rekonstravimas“ (toliau – **Projektas**);
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti Sutarties 9.1-9.3 papunkčiuose nurodytus darbus (toliau – **Darbai**) ir Sutarties 9.4 papunktyje nurodytas, Sutartyje vadinamas su Darbais susijusias Paslaugas, o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties 17 p. Šalys susitarė dėl 10 mėnesių Darbų atlikimo termino;
- D. Sutartis įsigaliojo 2025 m. lapkričio 6 d. (Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo įsigaliojimo data). Rangovas, darbus pradėjo 2025 m. lapkričio 25 d., vykdė vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo bei nesurištųjų medžiagų dangos sluoksnių įrengimo darbus laikinam kelio dangos išplatinimui;
- E. 2025 m. gruodžio 1 d. Rangovas raštu Nr. 95 (registracijos DVS Nr. 1-25-38831) pateikė prašymą Užsakovui dėl Sutarties vykdymo stabdymo;
- F. Terminas, nuo kada Užsakovui ne dėl Rangovo veiksmų / neveikimo atsirado kliūtis vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, pradedamas skaičiuoti nuo 2025 m. lapkričio 26 d. t.y. nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie ketinimą stabdyti Darbus dėl Rangovo numatyto darbų eiliškumo, kuris žiemos laikotarpiu sukeltų ilgalaikius eismo ribojimus ir keltų realią riziką neproporcingam poveikiui eismui bei visuomenės interesams, dėl ko nuo šios datos statybos darbai objekte faktiškai nevykdomi.

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 22.3 papunkčiu, susitarė dėl galimybės stabdyti Sutarties vykdymą, todėl sudaro šį susitarimą dėl Sutarties vykdymo stabdymo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria stabdyti visų darbų pagal Sutartį atlikimo terminą nuo 2025 m. lapkričio 26 d. iki Sutarties 19 punkte nurodyto Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpio pradžios - 2025 m. gruodžio 14 d. (imtinai), t.y. Sutarties vykdymo sustabdymo terminas yra 18 (aštuoniolika) kalendorinių dienų.

2. Šalys susitaria, kad 2025 m. lapkričio 20 d. statybvietės ir joje esančio turto perdavimas Rangovui (priėmimo–perdavimo aktas Nr. STA-25-376) lieka galioti, o statybvietė toliau išlieka Rangovo žinioje.
3. Šalys susitaria, kad Sutarties sustabdymo laikotarpis 18 k.d. nebus įskaičiuojamas į Sutarties 17 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai bus atliekami per jiems likusį terminą (per 9 mėn. ir 11 d.)
4. Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiui Rangovas savo lėšomis pratęsia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės galiojimą bei Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimą.
5. Užsakovas įsipareigoja kompensuoti Rangovui tik tokias išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su 18 kalendorinių dienų Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu, o būtent, atsirasiančias dėl Susitarimo 4 punkte nurodyto užtikrinimo bei draudimo pratęsimo 18 kalendorinių dienų terminui.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 - Rangovo raštas Nr. 1-25-38831.

UŽSAKOVAS**AB „Via Lietuva“**

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

RANGOVAS**UAB „Viadukas“**

Žygio g. 97A, LT-08236 Vilnius
Įmonės kodas 111441125
Telefonas +370 622 00991
El. paštas info@viadukas.lt
A.s. LT297180300047467086
Artea bankas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas