

PAKEITIMO NURODYMAS

Nurodymo Nr.:	005	Pakeitimo data:	2025-09-08
Projektas:	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų H. ir O. Minkovskių g., Kaune, rekonstravimo ir statybos projektas Nr. ISP-2024/04-TDP		
Sutarties Nr.:	05-280-2024	Sutarties data:	2024-10-02
Sutarties pavadinimas:	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas H. ir O. Minkovskių g., Kauno m.		
Užsakovas:	UAB „Kauno vandenys“		
FIDIC Inžinierius:	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“		
Rangovas:	UAB „KRS“		
Pakeitimo aprašymas	Atsižvelgęs į susidariusią situaciją – kai po abiejų projektų įgyvendinimo liktų nerekonstruota apie 135 m ilgio vamzdyno atkarpa tarp naujai įrengtų trasų bei dubliuotųsi sprendiniai – Užsakovas priėmė sprendimą rekonstruoti minėtą atkarpą, apjungiant DN500 vamzdyną į vieningą, kompleksiskai įgyvendinamą sprendinį. Šiuo tikslu buvo parengtas naujas projektas „Vandentiekio tinklo DN500 (inžinerinių tinklų grupės) H. ir O. Minkovskių g., Kaune, kapitalinio remonto projektas“, kuriuo numatyta rekonstruoti minėtą vamzdyno atkarpą. Norint užtikrinti vykdomo projekto vientisumą privaloma atlikti papildomus (vandentiekio tinklo (D500 vamzdyno) kapitalinio remonto) darbus.		
Pakeitimo pagrindas:	1. Rangovo 2025-08-07 raštas Nr. 1230		
	2. Inžinieriaus 2025-08-29 raštas Nr. 319/1		
	3. Užsakovo 2025-09-08 raštas Nr. (32-7.18 Mr) 08-2293-2025		
Poveikis Užbaigimo terminui:	Užbaigimo terminas pratęsimas iki 2025-10-30.		
Užbaigimo terminas po pakeitimo:	2025-10-30		
Poveikis Sutarties Kainai:	Kaina padidėjo 90 455,34 EUR be PVM		
Sutarties kaina po pakeitimo:	2 653 868,76 EUR be PVM.		
Sprendimas:	Vadovaujantis Sutarties Konkrečių sąlygų B dalies p. 3.5, 13.1 ir 13.2 nuostatomis, Inžinierius nurodo Rangovui atlikti papildomus darbus (atlikti vandentiekio tinklo (D500 vamzdyno) remontą). Šių papildomų darbų kaina 90 455,34 EUR be PVM pridėta prie Sutarties kainos. Pagal Sutarties Konkrečių sąlygų B dalies p. 8.5, Užbaigimo terminas pratęsimas iki 2025-10-30.		
Sprendimo priežastys:	Rangos sutarties bendrųjų ir konkrečių sąlygų p. 3.5; 8.5, 13.1; 13.3.1; 20.1 nuostatos		
Pastabos:	Vadovaujantis Sutarties Konkrečių sąlygų B dalies 8.5 punkto [Užbaigimo termino pratęsimas] reikalavimais, kadangi, dėl papildomų Darbų įsigijimo, pagal šį ir ankstesnius Pakeitimus, Pradinė sutarties vertė, padidėjo daugiau nei 10 (dešimt) procentų, Rangovas įgijo teisę į Užbaigimo termino pratęsimą. Užbaigimo termino pratęsimo data vertinta atsižvelgus į papildomus Darbus ir į darbų stabdymus nurodytus Inžinieriaus 2025-03-07 rašte Nr. 78 ir Rangovo 2025-03-06 rašte Nr. 408.		
Priedai:	1. Rangovo 2025-08-07 raštas Nr. 1230		
	2. Inžinieriaus 2025-08-29 raštas Nr. 319/1		
	3. Užsakovo 2025-09-08 raštas Nr. (32-7.18 Mr) 08-2293-2025		
	4. Rangovo 2025-03-06 raštas Nr. 408		
	5. Inžinieriaus 2025-03-07 raštas Nr. 78		

INŽINIERIUS
UAB „STATYBŲ INŽINERINĖS PASLAUGOS“

Techninės priežiūros grupės inžinierius
Paulius Navickas

Administracijos ir bendrųjų
reikalų direktorius
Arvydas Juška

UŽSAKOVAS
UAB „KAUNO VANDENYS“

Projektų direktorius
Mindaugas Valiūnas

RANGOVAS
UAB „KRS“

Techninio - projektų skyriaus
Projektų administravimo grupės
projektų vadovė
Sigutė Bluijienė

2025 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1230

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

El. p. info@sipaslaugos.lt

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Kauno vandenys“

El. p. Sigute.Bliujiene@kaunovandenys.lt

ofisas@kaunovandenys.lt

RANGOVO SIŪLYMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ, VYKDANT RANGOS SUTARTĮ „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS H. IR O. MINKOVSKIŲ G., KAUNO M.“

2025 m. liepos 21 d. raštą Nr. 1051 laikyti negaliojančiu.

Siekiant įgyvendinti 2024 m. spalio 02 d. sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas H. ir O. Minkovskių g., Kauno m.“ Nr. 05-280-2024 (toliau – Sutartis) Rangovas įsipareigojo pakloti inžinerinius tinklus H. ir O. Minkovskių g. Projekte numatyta kloti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus H. ir O. Minkovskių gatvėje.

Vykdamas statybos darbus pagal patvirtintą projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų H. ir O. Minkovskių g., Kaune, supaprastintas projektas“, buvo žinoma, kad gretimame objekte bus vykdomi naujo DN500 vandentiekio vamzdžio klojimo darbai pagal atskirą projektą – „Vandentiekio tinklo per Nemuną (tarp Karaliaus Mindaugo pr. ir H. ir O. Minkovskių g.) statybos projektas“. Abiejų projektų užsakovas – UAB „Kauno vandenys“.

Pagal pirmąjį projektą buvo numatyta naują DN500 vamzdį prijungti prie esamos kameros V-221, įrengiant naują sklendę ir adapterį. Tuo tarpu antrajame, gretutiniame projekte, buvo numatyta minėtą kamerą V-221 panaikinti kartu su joje esančiomis fasoninėmis dalimis.

Atsižvelgęs į susidariusią situaciją – kai po abiejų projektų įgyvendinimo liktų nerekonstruota apie 135 m ilgio vamzdžio atkarpa tarp naujai įrengtų trasų bei dubliuotųsi sprendiniai – Užsakovas priėmė sprendimą rekonstruoti minėtą atkarpą, apjungiant DN500 vamzdį į vieningą, kompleksiskai įgyvendinamą sprendinį.

Šiuo tikslu buvo parengtas naujas projektas „Vandentiekio tinklo DN500 (inžinerinių tinklų grupės) H. ir O. Minkovskių g., Kaune, kapitalinio remonto projektas“, kuriuo numatyta rekonstruoti minėtą vamzdžio atkarpą.

Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Rangovas UAB „KRS“ atliko papildomų darbų skaičiavimus, susijusius su vandentiekio, rekonstruojamo vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų užkasimo darbais. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis sutarties sąlygomis, naudojant tuos pačius įkainius iš pagrindinės sutarties ir naujų darbų eilutes įtraukiant papildomai.

UAB KRS

Įmonės kodas 133630961

V. Krėvės pr. 129

LT-50312 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

El. p. krs@krs-group.com

www.krs-group.com

Pakeitimo finansinis rezultatas (dviejų skaičių po kablelio tikslumu)

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso papildomai atliekamų darbų Nr. 4 vertė:	90 455,34
Pradinė sutarties kaina:	2 240 360,11
Sutarties kaina po Papildomų darbų Nr. 1	2 435 767,63
Sutarties kaina po Papildomų darbų Nr. 2	2 510 763,19
Sutarties kaina po Papildomų darbų Nr. 3	2 506 688,02
Sutarties kaina po Papildomų darbų Nr. 4	2 563 413,42
Sutarties kaina po Papildomų darbų Nr. 5	2 653 868,76

Prašome susipažinti su šiais skaičiavimais ir pateikti rašytinį patvirtinimą dėl pakeitimo įgyvendinimo bei sutikimą dėl papildomų darbų įtraukimo į bendrą sutarties apimtį. Taip pat prašome darbų atlikimui suteikti papildomas 28 d.d.

Taip pat informuojame, kad 2025 m. kovo 8 d. raštu Nr. 408 buvo gautas SIP pritarimas dėl darbų termino pratęsimo iki 2025 m. rugpjūčio 29 d. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant darbus atsirado papildomų buitinių nuotekų įvadų ir vandentiekio tinklo (D500 vamzdyno) permontavimo darbų poreikis, prašome galutinį darbų pridavimo terminą nukelti iki 2025 m. spalio 30 d

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Papildomų darbų žiniaraštis 1 lapas;
2. Priedas Nr. 2 Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Pagarbiai
Rangovo atstovas

Mindaugas Valiūnas

Projektų vadovas E. Borkertas, mob. tel. +370 633 63637, el. p. edvinas.borkertas@krs.eu

Darbų žiniaraštis

Sutarties pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas H. Ir O. Minkovskių g., Kauno m.,
Sutarties numeris: 05-280-2024
Žiniaraščio dalis: Vandentiekio tinklai H. Ir O. Minkovskių g. Kaunas
Užsakovas: UAB "Kauno vandenys"
Rangovas: UAB "KRS"

Darbų žiniaraštis						
Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1. Bendroji dalis						
1.1.	Išpildomoji dokumentacija, kadastriniai matavimai ir eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos.		Kompl.	100,00%	196,49	196,49
	Viso bendroji dalis					196,49
2. Rekonstruojami vandentiekio tinklai (VR1)						
2.1.	Kalaus ketaus vandentiekio vamzdžiai DN500	TS -3	m	134,00	170,34	22 825,56
2.2.	DN500 vamzdžio paklojimas atviru tranšėjiniu būdu	TS -6, 7,10	m	134,00	147,03	19 702,02
2.17.	Flanšinis adapteris DN500	TS-5	vnt.	5	1613,79	8 068,95
2.24.	Flanšinė alkūnė DN500 11 ⁰ ,45 ⁰	TS-5	vnt.	5	762,07	3 810,35
2.26.	Kampą reguliuojantis intarpas	TS-5	vnt.	2	672,41	1 344,82
2.27.	Betoninių atramų įrengimas	TS-10	kompl.	3	44,83	134,49
2.30.	Tinklo dezinfekavimas	TS-13	kompl.	1	448,28	448,28
2.31.	Hidraulinis bandymas	TS-14	kompl.	1	1344,83	1 344,83
	Viso rekonstruojami vandentiekio tinklai					57 679,30
3. Žemės darbai						
3.1.	Žemės darbai	TS-10	kompl.	1	2481,24	2 481,24
3.2.	Esamo vandentiekio vamzdžio d500 demontavimas	TS-10	m	134,00	13,45	1 802,30
3.4.	Asfalto dangos atstatymas	TS -10	m2	58,5	44,83	2 622,56
	Viso žemės darbai					6 906,10
	Viso darbams pagal žiniaraštį					64 781,89
	Papildomi darbai pagal sistelą įkainius					
	Papildomi darbai rekonstruojamam D500 vamzdynui, įrengiant apvadinę vandentiekio D250 liniją su pajungimo ir atjungimo darbais		kompl.	1	25476,96	25 476,96
	Viso papildomų darbų					25 476,96
	VISO					90 455,34
	PVM					13 604,20
	Viso su PVM					78 386,09

Inžinierius:

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Užsakovas:

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Rangovas:

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė: Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas H. Ir O. Minkovskių g., Kauno m.,

Statinyys: Vandentiekio tinklai

Žiniaraštis: Vandentiekio tinklai H. Ir O. Minkovskių g. Kaunas

2025.08.07		Suma žiniaraščiui			30827.12 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojami VR1						
1	N24-259	Laikino vamzdyno D250 sumontavimas prie esamų tinklų ir aptarnavimas įskaitant fasoninių dalių montavimas. k8=1.03.k9=1.15	kompl.	1,0	2264,71	2264,71
	1-01	D250 PE vir. flanšas	vnt	2,0	94,31	188,62
	1-02	D250 PE adapteris	vnt	2,0	412,59	825,18
	1-03	D250 PE mova	vnt	6,0	29,47	176,82
	1-04	D250 PE alkūnė virinama	vnt	4,0	141,46	565,84
	1-05	D250 PE vamzdis	m	252,0	23,58	5941,48
	1-06	D250 virinamas antgalis pl.	vnt	1,0	58,94	58,94
	1-07	D250 Siūlių virinimas	vnt	21,0	23,58	495,18
2	N22P-0302	Vamzdyno DN500 prijungimas prie esamų tinklų įskaitant flanšinių adapterių, sklendžių, trišakių montavimą k9=1.15	vnt.	1,0	502,07	502,07
	2-01	D500 adapterio demontavimas	vnt	1,0	117,88	117,88
	2-02	D500/450 sagos sumontavimas	vnt	2,0	825,18	1650,36
	2-03	D500/250 Sagos montavimas	vnt	1,0	235,77	235,77
	2-04	D250 90 laipsnių alkūnės montavimas	vnt.	1,0	306,5	306,5
3	R26-3	Laikino D250 vamzdžio demontavimo darbai k8=1.03	kompl.	1,0	735,91	735,91
4	N46-169	Trinkelio dangos išardymas	100m2	1,49	536,03	798,68
5	R27P-3-3	Trinkelio grindinio atstatymas, užpilant siūles (smėliu)	100m2	1,62	1851,44	2999,33
6	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	40,0	27,55	1102,0
7	R27P-15-1	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,45	2462,09	1107,94
8	HP1-1-5	Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejų atstatymas k9=1.15	100m2	0,45	108,18	48,68
9	N27-211-2	Pagrindų iš skaldos įrengimas k9=1.15	100m2	2,25	2380,03	5355,07
		Skyriuje 1				25476,96
		Žiniaraštyje 1				25476,96
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5350,16
		Iš viso žiniaraštyje 1				30827,12

Sudarė : _____ P. Stonys
(Parašas)

UAB „KRS“
m.valiunas@krs.eu
edvinas.borkertas@krs.eu

2025.08.29 Nr. 319/1
Vilnius

UAB „Kauno vandenys“
Sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt

J 2025-08-07 Nr. 1230

2024 M. SPALIO 2 D. RANGOS SUTARTIS NR. 05-280-2024 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS H. IR O. MINKOVSKIŲ G., KAUNO M.“

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Rangovas UAB „KRS“ 2025 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 1230 informavo, kad atsižvelgęs į susidariusią situaciją – kai po abiejų projektų įgyvendinimo liktų nerekonstruota apie 135 m ilgio vamzdyno atkarpa tarp naujai įrengtų trasų bei dubliuotųsi sprendiniai – Užsakovas priėmė sprendimą rekonstruoti minėtą atkarpą, apjungiant DN500 vamzdyną į vieningą, kompleksiškai įgyvendinamą sprendinį. Šiuo tikslu buvo parengtas naujas projektas „Vandentiekio tinklo DN500 (inžinerinių tinklų grupės) H. ir O. Minkovskių g., Kaune, kapitalinio remonto projektas“, kuriuo numatyta rekonstruoti minėtą vamzdyno atkarpą. Rangovas pateikė papildomų Pasiūlymą.

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant darbus atsirado papildomų buitinių nuotekų įvadų ir vandentiekio tinklo (D500 vamzdyno) permontavimo darbų poreikis bei įvertinus buvusius darbų stabdymus Rangovas prašo Užbaigimo terminą pratęsti iki 2025 m. spalio 30 d.

Inžinierius, atsižvelgdamas į Rangovo rašte Nr. 1230 nurodytas aplinkybes ir Sutarties Konkrečių sąlygų B dalies 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] reikalavimus, informuoja, kad:

- Rangovo išdėstytos aplinkybės atitinka Sutarties sąlygas;
- Papildomų darbų suma 90 455,34 Eur be PVM;
- Rangovas, vadovaujantis Sutarties Konkrečių sąlygų B dalies 8.5 punkto [Užbaigimo termino pratęsimas] reikalavimais, kadangi, dėl keičiamų ir/ar papildomų Darbų įsigijimo ir dėl to Pradinė sutarties vertė, padidėjo daugiau nei 10 (dešimt) procentų, turi teisę į Užbaigimo termino pratęsimą iki spalio 30 d.

Prašome Užsakovo pateikti savo pritarimą arba komentarus Rangovo siūlomiems papildomiems darbams, rangovo pateiktiems pakeitimo kainos pasiūlymams bei Užbaigimo termino pratęsimui, kad būtų galima

Originalas nebus siunčiamas



Mob.: +370 660 599 73
El.paštas:
info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko kodas:70440

tinkamai parengti pakeitimo nurodymą ir pateikti jį Sutarties šalims, vadovaujantis rangos sutarties konkrečių sąlygų B dalies – specialiųjų nuostatų p. 13.3 [Pakeitimų tvarka] nuostatomis.

FIDIC Inžinieriaus padėjėjas

Paulius Navickas

Paulius Navickas, mob.: +370 640 00 758, el. p.: paulius@sipaslaugos.lt

Originalas nebus siunčiamas



Mob.: +370 660 599 73

El.paštas:

info@sipaslaugos.lt

<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149

PVM kodas: LT116781414

A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285

AB SEB bankas, Banko kodas:70440



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. +370 37 30 17 00, faks. +370 37 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
el. p. info@sipaslaugos.lt
el. p. paulius@sipaslaugos.lt

2025-09-08 Nr. (32-7.18 Mr) 08-2293-2025
Į 2025-08-07 Nr. 1230
Į 2025-08-29 Nr. 319/1

UAB „KRS“
el. p. info@krs.eu
el. p. edvinas.borkertas@krs.eu

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Vadovaudamiesi 2024-10-02 rangos sutartimi Nr. 05-280-2024 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas H. ir O. Minkovskių g., Kauno m.“ (toliau – Sutartis) sąlygomis UAB „Kauno vandenys“ pritaria papildomiems darbams, kurių vertė 90 455,34 Eur be PVM. Papildomi darbai reikalingi Sutarties įgyvendinimui, užbaigimo terminas pratęsiamas iki **2025-10-30**.

Prašome FIDIC inžinieriaus parengti pakeitimo nurodymą pagal Sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnį „Pakeitimai ir pataisymai“.

Techninio-projektų skyriaus vadovas,
pavaduojantis technikos direktorių

Valius Knokneris

S. Bliujienė, +370 37 30 17 88

2025 m. kovo 6 d. Nr. 408

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

El. p. info@sipaslaugos.lt

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Kauno vandenys“

El. p. Sigute.Bliujiene@kaunovandenys.lt

ofisas@kaunovandenys.lt

(toliau – **Užsakovas**)

RANGOVO PRAŠYMAS DĖL DARBŲ BAIGIMO TERMINO PRATĖSIMO, VYKDANT 2024 M. SPALIO 2 D. SUDARYTĄ RANGOS SUTARTĮ, PIRKIMO NR. 736504, VPP-106(2024), PROJEKTE „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS H. IR O. MINKOVSKIŲ G., KAUNO M.“

Siekiant įgyvendinti 2024 m. spalio 2 d. sudarytą sutartį Nr. 05-280-2024 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas H. ir O. Minkovskių g., Kauno m.“ (toliau – **Sutartis**), Rangovas UAB „KRS“ 2025-02-14 pateikė raštą Nr. 251 „Rangovo pranešimas dėl sutarties stabdymo“.

Žemiau pateikiame Rangovo – uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ pateiktus raštuose Nr. 1078, 1118, 1125, 1175, 1244, 203 paminėtas Darbų vykdymui trukdančios kliūtys, įskaitant ir nepalankias oro sąlygas:

Kliūtis 1 (nepašalintas kelio ženklas, piketas 19+20). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 54 dienas;

Kliūtis 2 (nepašalinti stulpai, piketas 13+30 ir 18+60). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 130 dienų;

Kliūtis 3 (nepašalinti ryšių šulinys nr. 25, piketas 15+10). Pašalinta. Šiai dienai negalime vykdyti darbų 120 dienų;

Kliūtis 4 (nepašalinti elektros stulpai, medžiai, elektros kabeliai, piketas 11+50 iki 6+50). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 105 dienų;

Kliūtis 5 (nepašalinti elektros kabeliai, piketas 3+50 iki 2+80). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 105 dienas;

Kliūtis 6 (nepašalinti neišardyta eismo saugumo salelė su keliniais bortais, piketas 3+00 iki 1+80). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 54 dienas;

Kliūtis 7 (nepašalinti neišardyta eismo saugumo salelė su keliniais bortais ir metalinė kelio ženklų tvirtinimo konstrukcija, piketas 1+00). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 54 dienas;

UAB KRS

Įmonės kodas 133630961

V. Krėvės pr. 129

LT-50312 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

El. p. krs@krs-group.com

www.krs-group.com

Kliūtis 8 (nepašalinti neišardyta nepašalinti medžiai, elektros stulpas ir kelio ženklas, piketas 20+50). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 44 dienas;

Kliūtis 9 (nepašalinti esami ryšių kabeliai (tinklai), piketas 18+60 iki 10+00). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 117 dienas;

Kliūtis 10 (nepatvirtinta projekto korektūra, vandentiekio kamera V-180b, Piketas 0+00). Kliūtis nepašalinta. Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 104 dienas;

Kliūtis 11 (nepašalinti stulpai), piketas 2+60 iki pasijungimo kameros V-221). Pašalinta, darbų negalėjome vykdyti 35 dienas;

Kliūtis 12 (nepašalinti stulpai), piketas 18+90 iki 16+80). Šiai dienai negalime vykdyti darbų 25 dienų;

Kliūtis 13 (nepašalinti elektros kabeliai), piketas 12+20 iki 13+30,,11+00 iki 12+00). Šiai dienai negalime vykdyti darbų ir skaičiuotinos 25 dienos;

Kliūtis 14 (oro sąlygos). Darbai yra pradėti 2025-03-04, viso technologinė pertrauka truko 19 dienų;

Iš viso atskiruose ruožuose negalėjome ir negalime vykdyti darbų 130 dienų. Įvertinus turimą informaciją, visas kliūtis numatoma pašalinti iki 2025 m. liepos 01 d. Prognozuojama, kad bendras darbų stabdymas sudarys 220 dienų.

Vadovaujantis FIDIC bendrųjų ir konkrečių sąlygų B dalies p. 8.9 [Sustabdymas Užsakovo iniciatyva], Inžinierius bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui sustabdyti dalies arba visų Darbų vykdymą, o nurodymą turi būti nurodyta sustabdymo data ir priežastis.

Atsižvelgiant į tai, kad pašalinus dalį kliūčių Darbus buvo galima vykdyti tik keliuose ruožuose, prašome pratęsti Darbų baigimo terminą 168 dienoms, t.y. iki 2025 m. rugpjūčio 29 d.

Pagarbiai
Rangovo atstovas

Mindaugas Valiūnas

UAB „KRS“
m.valiunas@krs.eu
edvinas.borkertas@krs.eu

2025.03.07 Nr. 78
Vilnius

J 2025-03-06 Nr. 408

UAB „Kauno vandenys“
ofisas@kaunovandenys.lt
Sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt

2024 M. SPALIO 2 D. RANGOS SUTARTIS NR. 05-280-2024 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS H. IR O. MINKOVSKIŲ G., KAUNO M.“

DĖL DARBŲ STABDYMO

Rangovas 2025 m. kovo 6 d. raštu Nr. 408 informavo, kad vadovaudamasis rangos sutarties specialiuju nuostatų 8.9 punkto [Sustabdymas Užsakovo iniciatyva] 5 papunkčio nuostatomis, patikslina darbų stabdymo terminus ir aplinkybes dėl darbų stabdymo.

Rangovo aukščiau minėtame rašte nurodoma, kad šiai dienai dar nėra pašalinta elektros stulpai tarp piketų Nr. 18+90 ir nr. 16+80 ir nepašalinti elektros energijos tiekimo kabeliai ruožuose nuo piketo Nr. 12+20 iki piketo Nr. 13+30 ir nuo piketo Nr. 11+00 iki piketo Nr. 12+00.

Atsižvelgiant į aplinkybę, kad likusias darbams trukdančias kliūtis planuojama pašalinti iki 2025 m. liepos 1 d., atskiruose Darbų ruožuose prognozuojamas darbų stabdymo terminas sudarys 220 dienų. Rangovas planuodamas darbus įvertino, kad vienu metu Darbus galės vykdyti keliuose Darbų ruožuose, prašo pratęsti Darbų baigimo terminą 168 dienoms – iki 2025 m. rugpjūčio 29 d.

Inžinierius, vadovaudamasis FIDIC bendrųjų ir konkrečių sąlygų B dalies p. 8.9 [Sustabdymas Užsakovo iniciatyva] nuostatomis, rekomenduoja Užsakovui darbų baigimo terminą nustatyti 2025 m. rugpjūčio 29 d.

Atsižvelgiant į situaciją objekte ir aplinkybę, kad Užsakovas nėra atsakingas už Darbams trukdančių kliūčių pašalinimą, darbų baigimo terminas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į konkrečią Darbams trukdančių kliūčių pašalinimo datą.

Prašome Užsakovo ir (arba) Rangovo informuoti Inžinierių apie likusių kliūčių pašalinimo datą ir naujų Darbams trukdančių kliūčių nustatymą.

Projektų vadovas



Gintaras Tribandis

Originalas nebus siunčiamas
Gintaras Tribandis, tel. +370 614 47600



Tel.: +370 660 599 73
El. paštas:
info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Jm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko kodas:70440