

SUSITARIMAS NR. 4
DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 PAKEITIMO

2018 m. balandžio 11 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus ir AB „Amber Grid“ 2016-09-30 įgaliojimą Nr. 9-46, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2016-01-18 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama UAB „MT Group“ direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal UAB „MT Group“ įstatus ir PPS Pipeline Systems GmbH 2016-09-30 išduotą įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**,
 Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- remdamiesi „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170029, toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – **Sutartis**);
- Rangovas, vadovaudamasis 2018-01-30 rašte Nr. PPS-MT-052L (toliau – Rangovo 2018-01-30 raštas) išdėstytais argumentais, pateikė prašymą Užsakovui pakeisti (pratęsti) Darbų vykdymo grafike (Sutarties A priedas) nustatytus tarpinius terminus techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimui magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atšakų į Jonavos dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) (DN500 ir DN400), į Naujosios Akmenės DSS, į Palangos DSS ir į Panevėžys-Šiauliai giją (DN1000) pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimui;
- Rangovas, vadovaudamasis 2018-03-23 rašte Nr. PPS-MT-061L (toliau – Rangovo 2018-03-23 raštas) išdėstytais argumentais, pateikė prašymą Užsakovui pratęsti dalį Darbų vykdymo grafike (Sutarties A priedas) nustatytų tarpinių terminų įrangos tiekimui bei pasiūlė dar ilgesniam terminui pratęsti Darbų vykdymo grafike (Sutarties A priedas) nustatytus tarpinius terminus techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimui MD atšakų į Naujosios Akmenės DSS ir į Palangos DSS;
- Sutarties 3.2 punkte įtvirtinta, kad Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl 3.2.1-3.2.4 punktuose nurodytų priežasčių, tarp jų: jei <...> „vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisių aktų nuostatų pasikeitimas, **žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektus ir šią Sutartį turi būti įgyvendinamas Objektas**), delsimas ar **nesutikimas** Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar **nustatyti servitutą** <...> (Sutarties 3.2.4 punktas)“ bei „**bet kokios kitos kliūtys, dėl kurių yra atsakingas Užsakovas**, pvz., <...>, kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas“;
- Užsakovas iš dalies sutinka su Rangovo 2018-01-30 ir 2018-03-23 raštuose išdėstytais argumentais, kiek jie susiję su Užsakovo vykdomu neplanuotai ilgai užtrukusiu servitutų nustatymu (atšakų į Naujosios Akmenės DSS, į Palangos DSS ir į Panevėžys-Šiauliai giją (DN1000) atžvilgiu) bei kitokiomis kliūtimis, dėl kurių yra atsakingas Užsakovas (šiose MD atšakose Užsakovo patvirtintų techninių darbo projektų sprendinių keitimas dėl nesėkmingo derinimosi su žemės sklypų valdytojais ar savininkais dėl servitutų nustatymo, bei minėtų

sprendinių keitimas juos pritaikant prie UAB „Dujų technikos centras“ parengto Jonavos DSS rekonstravimo techninio projekto).

Šalys susitarė sudaryti šį susitarimą Nr. 4 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties A priedo (Darbų vykdymo grafikas) pakeitimas:

1.1. Šalys susitaria pratęsti dalį Sutarties A priede (Šalių 2017-10-27 sudarytu susitarimu Nr. 2 dėl Rangos sutarties Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – 2017-10-27 susitarimas) pakeitimo patvirtintame darbų vykdymo grafike (2017-10-27 susitarimo A-1 priedas)) nustatytų tarpinių terminų techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų dėl MD atšakose į Jonavos DSS (DN500 ir DN400), į Naujosios Akmenės DSS, į Palangos DSS ir į Panevėžys-Šiauliai giją (DN1000) pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo gavimui, taip pat pratęsti dalį tarpinių medžiagų ir įrangos tiekimo terminų, atitinkamai:

Priedo A punkto Nr.	Pavadinimas	2017-10-27 susitarime Nr. 2 nustatytas terminas	Naujas terminas, nustatomas Susitarimu Nr. 4
1.2.	MD atšakos (DN 500) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.2.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2017-12-29	2018-04-30
1.2.2.5	Fasoninės dalys	2018-03-14	2018-07-17
1.2.2.6	Vamzdžiai	2018-02-28	2018-07-17
1.3.	MD atšakos (DN 400) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.3.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2017-12-29	2018-04-30
1.3.2.5	Fasoninės dalys	2018-03-14	2018-07-17
1.3.2.6	Vamzdžiai	2018-02-28	2018-07-17
1.4.	MD atšakos (DN 300) į Girininkų DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.4.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas	2018-04-10	2018-05-14
1.4.2.7	Kitos medžiagos	2018-04-04	2018-05-14
1.5.	MD atšakos (DN 300) į Naujosios Akmenės DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.5.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2017-12-29	2018-03-30
1.5.2.	Medžiagų ir įrangos tiekimas	2018-05-01	2018-05-14
1.5.2.7	Kitos medžiagos	2018-04-25	2018-05-14
1.6.	MD atšakos (DN 300) į Palangos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.6.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2017-12-29	2018-05-30
1.7	MD atšakos (DN 300) į Panevėžys-Šiauliai gija (DN1000) pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		

1.7.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2017-12-29	2018-03-30
1.7.2.5	Fasoninės dalys	2018-03-14	2018-07-17
1.7.2.6	Vamzdžiai	2018-02-28	2018-07-17

1.2. Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką - (Sutarties A priedas). Nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos Šalių 2017 m. spalio 27 d. susitarimu patvirtintas Darbų vykdymo grafikas (2017-10-27 susitarimo priedas A-1) netenka galios.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

5. Susitarimo priedai:



A-2 priedas (Darbų vykdymo grafikas) – 2 lapai.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Andrius Dagys

Rangovas:

UAB „MT Group“ ir
PPS Pipeline Systems GmbH

įgaliotas asmuo
UAB „MT Group“ direktorius

Mindaugas Zakaras

