

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai  
El.p.: [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)

2025 m. rugsėjo 01d.  
Nr. 1

## KOPIJA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistei

### PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO IR PAPILDOMŲ DARBŲ

Informuojame, kad su Užsakovu pasirašėme sutartį **CPO318492** (toliau – Sutartis) dėl techninio projekto parengimo – „*Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kerbedžio g.) kapitalinis remontas*“ (toliau – Projektas).

Projekto įgyvendinimui būtina suprojektuoti abonentinius kabelius nuo gatvėje projektuojamų KAS iki kiekvieno gyventojų namo, taip pat ir gyventojų sklypuose. Šioje gatvės dalyje taip pat yra nemažai oro linijų atšakų į išsišakojančias oro linijas, kurias būtina sukabeliuoti.

Šios apimtys nebuvo numatytos pirkimo metu pateiktoje techninėje užduotyje. Tai papildomi darbai, kurių atlikimui būtini papildomi terminai ir finansiniai resursai.

#### Terminų poreikis:

1. ESO projekto parengimui bei dokumentacijos sutvarkymui reikalinga – **45 k. d.**
2. ESO projekto suderinimui – **45 k. d.**

Iš viso būtinas sutarties termino pratęsimas – **90 k. d.**, t. y. iki **2025-12-20**.

#### Papildomų darbų sąmata (stambinta)

Eil. Nr. Darbų grupė	Kaina, Eur be PVM
1. Abonentinių kabelių trasų suprojektavimas; Oro linijų atšakų sukabeliavimas	6070,25
2. ESO projekto dokumentacijos parengimas; derinimo procedūros	5 500,00
<b>Iš viso</b>	<b>11 570,24</b>

Bendra papildomų darbų vertė – 11570,25 EUR be PVM- 14 000,00 su PVM.

---

Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją, prašome:

1. Pratęsti Sutarties terminą **90 k. d. iki 2025-12-20**;



---

2. Skirti papildomą finansavimą – **14 000,00 Eur su PVM.**

Projekto vadovas

/

ORIGINALAS NEBŪS SIUNČIAMAS