

**SUSITARIMAS NR.
DĖL PAPILDOMŲ (NEATLIEKAMŲ) DARBŲ
PRIE 2017-02-06 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-59**

2018 m. gegužės mėn. 14 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Eduardo Grinaveckas, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Ukmergės keliai“ juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyto Kromelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 06 d. sutarties Nr. S-59 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1408 Mikalavas-Paringys-Bernotai-Gilutos ruožo nuo 15,971 iki 20,706 km ir kelio Nr. 1414 Mielagėnai-Paliesius ruožo nuo 2,080 iki 2,359 km kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – Sutartis) XI skirsnio „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems (neatliekamiems) darbams (rangovas, atlikdamas tilto per Kančioginos upę 16,505 km tyrinėjimo ir paruošiamuosius darbus pastebėjo, kad esamų krantinės atramų būklė bloga ir neįmanoma nustatyti jų laikomosios galios) vykdant **valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1408 Mikalavas-Paringys-Bernotai-Gilutos ruožo nuo 15,971 iki 20,706 km kapitalinio remonto darbus**, pasirašomas šis susitarimas prie 2017 vasario 06 d. pirkimo sutarties Nr. S-59.

Papildomų darbų suma yra – 99 201,86 Eur be PVM.

Neatliekamų darbų suma yra – 30 977,36 Eur be PVM.

Viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 1) suma yra 68 224,50 Eur be PVM (Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi Eurai 50 ct).

21 proc. PVM yra 14 327,15 Eur. (Keturiolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt septyni Eurai 15 ct).

Iš viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 1) suma yra 82 551,65 Eur su PVM (Aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas Eurais 65 ct).

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26,
Ukmergė LT-20122
Įmonės kodas 182816983
A.s LT74 4010 4290 0003 0166
Luminor

