

SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. BIRŽELIO 5 D. SUTARTIES Nr. A62-50/17(3.10.21-TD2)

2018 m. birželio 12 d. A62-50/18(3.10.21-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),
ir

UAB „IRDAIVA“, atstovaujantis ūkio subjektų, **UAB „IRDAIVA“**, **UAB „Axis Power“**, **UAB „Mitnija“**, **UAB „HCS Baltic“**, **AB „MONTUOTOJAS“** grupę (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 300122690, atstovaujama direktoriaus Vito Lopinio (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į:

- a) tai, kad Šalis 2017 m. birželio 5 d. sudarė sutartį Nr. A62-50/17(3.10.21-TD2) dėl Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos darbų (toliau – **Sutartis**), kurios objekto kaina – 21.793.166,72 Eur su PVM (toliau – Pradinė sutarties vertė), taikant fiksuotos kainos kainodarą;
- b) tai, kad Sutarties įgyvendinimo metu iškilo poreikis patikslinti daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos darbų techninio projekto sprendinius;
- c) tai, kad pagal 2017 m. gegužės 2 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 4 str. 8 d., iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytos pirkimo sutartys keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;
- d) Darbų pakeitimo akte NR. 1 ir NR. 2 pateiktus paaiškinimus dėl techninio projekto sprendinių pakeitimų;

vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai:
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;
- b) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2.2 punktu, numatančiu, kad Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) III skyriaus nuostatos taikomos nuo 2017 m. liepos 1 d. keičiamoms viešojo pirkimo–pardavimo ar pirkimo–pardavimo sutartims;
- c) Metodikos 24 punktu, numatančiu, kad jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Metodikos 23 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma;
- d) Sutarties 12.3, 12.4.6, 12.5.1, 12.8.2 ir 12.9 punktais, kuriuose nurodyta, jog Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus, taip pat per kurio atskiro Darbo atsisakymą arba jo apimties su mažinimą; pakeitimai atliekami raštu pagrindžiant aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, o atsisakomų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Rangovo Užsakovui pateiktuose šmatiniuose skaičiavimuose nurodytus įkainius;



Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą prie 2017 m. birželio 5 d. sutarties Nr. A62-50/17(3.10.21-TD2) ir susitarė:

1. Patikslinti Vilniaus daigafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro techninio projekto sprendinius, t. y. vienus techninio projekto sprendinius pakeisti kitais techniniais sprendiniais ir vykdyti darbus atsižvelgiant į šiuos pakeitimus.
2. Taikant Rangovo sąmatiniuose skaičiavimuose pateiktus įkainius, atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, kaip nurodyta Darbų pakeitimo aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, už 201 904,55 Eur su PVM (0,93 proc. Pradinės sutarties vertės);
3. Taikant Rangovo sąmatiniuose skaičiavimuose pateiktus įkainius, papildomai įsigyti darbų, kaip nurodyta Darbų pakeitimo aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, už 169 869,80 Eur su PVM (0,78 proc. Pradinės sutarties vertės);
4. Pakeisti Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.2. Darbų kaina yra 21.761.131,97 Eur su PVM (Dvidešimt vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šimtas trisdešimt vienas Eur, 97 ct).“
5. Dėl šiuo susitarimu nustatytų Sutarties darbų pakeitimų Sutartyje numatyti Darbų terminai nekeičiami.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
7. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
8. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
9. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
10. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
11. Susitarimo priedai:
 - a. Techninio projekto sprendinių aprašymas Nr. 1.
 - b. Techninio projekto sprendinių aprašymas Nr. 2.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija




Direktorius Povilas Poderskis

Pasirašymo data 2018 m. birželio 12 d.

Rangovas:

UAB „IRDAIVA“



Generalinis direktorius Vitas Lopinys

Pasirašymo data 2018 m. birželio 12 d.