

„PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS DVIKELIUI ĮRENGIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŠVEICARIJA-ŽEIMIAI“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INŽINIERIAUS PASLAUGOS

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2022-12-12 SUTARTIES NR. SI-768/2022

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g.2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

AB „VIAMATIKA“, juridinio asmens kodas 120721845, atstovaujama direktoriaus Anatolijaus Jadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

a) Užsakovas ir Tiekėjas 2022-12-12 pasirašė sutartį Nr. SI-768/2022 (toliau – **Sutartis**) dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Šveicarija-Žeimiai“ (toliau – **Projektas**) statybos rangos darbų techninės priežiūros ir Inžinieriaus paslaugų (toliau – **Paslaugos**);

b) Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte numatyta, kad Paslaugų teikimo trukmė yra 720 dienų nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos, bet ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo, galutinio mokėjimo atlikimo. Tiekėjo Paslaugų teikimo pradžios data yra 2023-01-20. 720 dienų Paslaugų teikimo terminas baigėsi 2025-01-08.

c) Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte numatyta, kad, jei darbai tęstųsi ilgiau nei numatyta Projekto rangos darbų pirkimo sutartyje ir buvo suteiktas Baigimo laiko pratęsimas 90 dienų, t.y. viršijant 810 dienų, tai nuo 91 papildomo termino dienos už Paslaugas bus apmokama papildomai pagal Tiekėjo įkainį, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte. Rangovo darbai tęsiasi ilgiau, nei buvo numatyta Projekto rangos darbų pirkimo sutartyje ir yra nuspręsta, kad Projekto rangos darbų baigimo laikas yra 2025-12-09, todėl vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punktu, Tiekėjas teikia papildomas paslaugas, kurios nuo 2025-04-10 yra apmokamos pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte nurodytą papildomų paslaugų įkainį už dieną, kuris yra 496,00 Eur be PVM (toliau – Papildomos paslaugos).

d) Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte numatyta, kad Papildomų paslaugų apimtis negali viršyti 15 procentų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės be PVM. Pradinė Sutarties vertė yra 357.148,00 Eur be PVM, todėl Papildomų paslaugų maksimali apimtis yra 53.572,20 Eur be PVM. Papildomų paslaugų riba pagal Sutartį yra pasiekta 2025-07-26 (po 108 dienų trukmės Papildomų Paslaugų teikimo).

e) Paslaugų teikimą pagal Sutartį yra būtina užtikrinti ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo, ir Papildomų paslaugų poreikis viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytą apimtį - 15 procentų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM.

f) Rangovas darbus turi užbaigti iki 2025-12-09, numatoma, kad Perėmimo pažyma turėtų būti išduota per 28 dienas po Darbų užbaigimo, pranešimo apie defektus laikotarpio pabaiga

numatoma po 120 dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo, Atlikimo pažyma turėtų būti išduota per 14 dienų nuo pranešimo apie defektus laiko pabaigos, Tiekėjo galutinė ataskaita turi būti pateikta per 30 dienų nuo Atlikimo pažymos išdavimo, Užsakovas turi suderinti galutinę ataskaitą arba pateikti jai pastabas per 2 darbo dienas. Atsižvelgiant į nurodytus terminus numatoma, kad Tiekėjo Papildomų paslaugų teikimo poreikis gali būti iki 330 kalendorinių dienų, t. y. nuo 2025-07-27 iki 2026-06-21 imtinai. Tuo atveju, jei Rangovas nevėluos užbaigti darbų, ištaisyti defektų, o Tiekėjas greičiau, nei Sutartyje numatytais terminais, išduos Perėmimo pažymą ir/arba Atlikimo pažymą ir/arba parengs galutinę ataskaitą, faktinis šių Papildomų paslaugų poreikis gali būti mažesnis.

g) Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, Užsakovas turi poreikį įsigyti iš Tiekėjo, ir Tiekėjas sutinka suteikti, iki 330 kalendorinių dienų trukmės Papildomų paslaugų pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte nurodytą Papildomų paslaugų įkainį už dieną, kuris yra 496,00 Eur be PVM.

h) Remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - KSPĮ) 97 str. 1 d. 2 p., šiuo atveju Papildomas paslaugas yra privalu įsigyti iš Tiekėjo, kadangi Tiekėjo pakeitimas sukeltų didelių techninių bei ekonominių nepatogumų ir taip pat sukeltų nemažą išlaidų dubliavimą Užsakovui (taip pažeidžiant KSPĮ 29 str. 2 d. 1 p. nustatytą racionalaus lėšų panaudojimo principą). Bendra šiame susitarime nurodomų pakeitimų vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės. Papildomų paslaugų įkainis nustatytas atsižvelgiant į Sutartyje nurodytus įkainius bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 56.1 p. nuostatomis. Dalis Projekto rangos darbų pagal rangos darbų sutartį jau yra baigiami bei pradedamos darbų perdavimo procedūros, todėl šiuo metu ypač svarbus darbų tęstinumas, dokumentacijos vientisumas ir techninių sprendimų nuoseklumas bei nenutrūkstamas Paslaugų tiekėjo funkcijų vykdymas. Tiekėjo pakeitimas kitu, kartu organizuojant ir naują viešą konkursą, keltų esminius žemiau nurodytus techninius bei ekonominius nepatogumus bei išlaidų dubliavimą:

- Techninės priežiūros nuoseklumo praradimas – esamas tiekėjas dalyvavo visame darbų procese, todėl gali užtikrinti sklandų darbų tęstinumą, užbaigimą ir pridavimą be papildomų interpretacijų ar nesusipratimų.
- Pridavimo proceso rizika – naujas tiekėjas neturėtų visos istorinės informacijos apie atliktus darbus, techninius sprendimus ir korekcijas, kas galėtų apsunkinti darbų pridavimą ir kelti riziką dėl dokumentacijos neatitikimų.
- Vykdomų darbų techniniai iššūkiai – dalis rangos darbų vis dar yra aktyviai vykdomi, o kai kuriuose iš jų kyla techninių problemų, kurių sprendimui būtinas esamo tiekėjo dalyvavimas. Tiekėjas jau yra susipažinęs su projekto specifika, techniniais sprendimais ir kontekstu, todėl gali operatyviai reaguoti į iškilusias situacijas, užtikrinti tinkamą darbų kokybę ir išvengti papildomų klaidų ar nesusipratimų, kurie galėtų kilti naujam tiekėjui perimant procesą.
- Ekonominis neefektyvumas – naujo tiekėjo įvedimas šiuo etapu reikalautų papildomų išlaidų, susijusių su projekto perėmimu, dokumentacijos analize ir darbuotojų įvedimu į procesą, kurios dubliuotų jau patirtas sąnaudas.
- Laiko sąnaudos ir galimi vėlavimai – tiekėjo keitimas galėtų turėti neigiamą poveikį darbų vykdymo ir pridavimo grafikui bei galutiniam projekto įgyvendinimui.

ŠALYS SUSITARĖ:

Vadovaudamosi KSPĮ 97 str. 1 d. 2 p. bei Metodikos 56.1 p. nuostatomis, Šalys sudaro šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio, kuriuo Šalys susitarė:

1. Užsakovas šiuo Susitarimu įsigyja iš Tiekėjo papildomas Paslaugas pagal papildomų Paslaugų įkainį už dieną, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte, t. y. 496,00 Eur be PVM. Tiekėjas papildomai teks Paslaugas, numatytas Sutartyje, ne daugiau kaip 330 (trys šimtai trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės

ataskaitos parengimo ir patvirtinimo. Papildomų paslaugų vertė pagal šį Susitarimą yra ne daugiau kaip 163.680,00 (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) Eur be PVM. Papildomų paslaugų vertė pagal šį Susitarimą yra 45,83 proc. nuo Pradinės sutarties vertės, ir ji neviršija galimos 50 proc. ribos, kuri yra numatyta KSPĮ 97 str. 1 d. 2 p.

2. Užsakovo numatoma bendra pagal šį Susitarimą įgyjamų bei apmokamų Papildomų paslaugų vertė nekeičia Sutartyje nustatytos pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimu nėra keičiami Sutartyje Paslaugoms numatyti atlikimo terminai ir (ar) Sutarties galiojimo terminas.

4. Šalys patvirtina, kad Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

7. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

8. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

9. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Tiekėjas:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt [Redacted]	AB „VIAMATIKA“ [Redacted] Juridinio asmens kodas 120721845, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT207218417 [Redacted]

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

Susitarimo rengėjas ir už jo vykdymą atsakingas: [Redacted]