

SUSITARIMAS NR. 6
DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 PAKEITIMO

2018 m. birželio 15 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus ir AB „Amber Grid“ 2016-09-30 įgaliojimą Nr. 9-46, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2016-01-18 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal UAB „MT Group“ įstatus ir PPS Pipeline Systems GmbH 2018-05-16 įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- remdamiesi „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170029, toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – **Sutartis**);
- Rangovas, vadovaudamasis 2018-06-05 rašte Nr. PPS-MT-082L (toliau – **Raštas**) išdėstytais argumentais, pateikė prašymą Užsakovui pakeisti (pratęsti) Darbų vykdymo grafike (Sutarties A priedas) nustatytus tarpinius terminus techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimui magistralinio dujotiekio (toliau – **MD**) atšakų į Jonavos dujų skirstymo stotį (toliau – **DSS**) (DN500 ir DN400) pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimui;
- Sutarties 3.2 punkte įtvirtinta, kad Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl 3.2.2-3.2.3 punktuose nurodytų priežasčių;
- Užsakovas sutinka su Rašte išdėstytais argumentais;
- kliūtys, priklausančios nuo Užsakovo (dėl MD apsaugos zonos nustatymo), nepaisant ketinimų ir dedamų pastangų nebuvo pašalintos iki Šalių 2018-04-11 sudarytu susitarimu Nr. 4 dėl Rangos sutarties Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 pakeitimo (toliau – 2018-04-11 susitarimas) patvirtintame Darbų vykdymo grafike nustatytų tarpinių terminų techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų dėl MD atšakose į Jonavos DSS (DN500 ir DN400) pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo gavimui (iki 2018-04-30).

Šalys susitarė sudaryti šį susitarimą Nr. 6 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties A priedo (Darbų vykdymo grafikas) pakeitimas:

1.1. Šalys susitaria pratęsti dalį Sutarties A priede (2018-04-11 susitarimo A-1 priedas) nustatytų tarpinių terminų techninių darbo projektų parengimui ir statybą leidžiančių dokumentų dėl MD atšakose į Jonavos DSS (DN500 ir DN400) pritaikymo vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo gavimui, atitinkamai:

Priedo A punkto Nr.	Pavadinimas	2018-04-11 susitarime Nr. 2 nustatytas terminas	Naujas terminas, nustatomas Susitarimu Nr. 6
1.2.	MD atšakos (DN 500) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.2.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2018-04-30	2018-05-31
1.3.	MD atšakos (DN 400) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		
1.3.1	Techninio darbo projekto parengimas, leidimų gavimas	2018-04-30	2018-05-31

1.2. Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką - (Sutarties A priedas). Nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos Šalių 2018-04-11 susitarimu patvirtintas Darbų vykdymo grafikas (2018-04-11 susitarimo priedas A-1) netenka galios.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.


5. Susitarimo priedai:

A-2 priedas (Darbų vykdymo grafikas) – 2 lapai.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius



Rangovas:

UAB „MT Group“ ir
PPS Pipeline Systems GmbH

Įgaliotas asmuo
UAB „MT Group“ direktorius

Mindaugas Zakaras

