

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau – „Užsakovas“),

ir
UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-10-04 konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“, juridinio asmens kodas 40003112106, kurios buveinė yra K. Ulmano g. 119, Marupė, LV-2167), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau „Rangovas“),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

1. Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas įvykdęs viešojo pirkimo procedūras 2017 m. balandžio 24 d. su Rangovu sudarė rangos darbų sutartį Nr. P17-156 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – darbai).

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Vykdamas darbus ties ašimis (E-C/9) buvo atkasti požeminio vandens šaltiniai, kurių vandens kiekis nebuvo įvertintas rengiant Techninį projektą Nr. 242, nes inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje šių požeminių vandens šaltinių nebuvo nurodyta (gręžinys Nr.3). Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje buvo nurodyta, kad išgręžti trys gręžiniai: Nr.1 (Gr.SZ(2014.09)/81,11 (69342); Nr.2 (Gr.SZ(2014.09)/81,37 (69342); Nr. 3 (Gr. SZ3(2014.09)/82,01 (69342). Gręžinyje Nr. 1 sutiktas spūdinio tipo vanduo be spūdzio 4.5 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt. 77.51), o gręžiniuose Nr.2 ir Nr. 3 vanduo nebuvo sutiktas. Rangovo atkastų požeminių vandens šaltinių bendras vandens kiekis siekia – 0,80 l/s, o Techniniame projekte Nr. 242 skaičiuotas susirenkančio vandens kiekis – 0,42 l/s (242-XX-TP-VN.AR, 6 lapas) (1 priedas).

2.2. UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2017-06-21 jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS.242.-PVP-I su UAB „Dalis erdvės“ pagrindu), teikiantiems projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal 2017-07-20 paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. P17-318, 2017-12-13 raštu Nr. 242-1, pasiūlius koreguoti techninį projektą (2 priedas), o UAB „Dividio“, teikiantiems statinio statybos techninės priežiūros paslaugas pagal 2017-07-04 užsakymo sutartį Nr.CPOI00193/P17-284, 2017-01-03 raštu Nr. 18/01/03 patvirtinus, kad šaltiniai susidarė ties ašimis (E-C/1-3) ir (E-C/9) bei informavus, kad „<...> neatlikus drenazo įrengimo darbų, nebus galima užbaigti I-o etapo darbų laiku (grindų ant grunto, mūrinių sienų įrengimo ir kitų darbų numatytų pagal technologinius reikalavimus) <...>“ (3 priedas), Užsakovas su siūlymu sutiko.

2.3. UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2017-06-21 jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS.242.-PVP-I su UAB „Dalis erdvės“ pagrindu) parengė Techninio projekto naują laidą (4 priedas).

2.4. Pagal LR Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 patvirtintą „Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką“ (toliau – Metodika) 28 p., atsisakomų ir papildomų darbų kainos apskaičiuojamos pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant Metodikoje nurodytus būdus prioritetine tvarka. Šiuo atveju atsisakomų darbų kaina turi būti apskaičiuota pagal pasiūlymų pateikimo momentu (2016-10-18) galiojusias Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, o papildomų darbų kaina turi būti apskaičiuota pagal pirkimo metu galiojančias Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹, nes neįmanoma pritaikyti Rangovo pasiūlyme nurodytų darbų įkainių ar išskaičiuoti kainos dalies iš Sutartyje numatytų įkainių, ar pritaikyti Sutartyje numatytų panašių darbų įkainių, nes nei Rangovo pasiūlyme, nei Sutartyje šių įkainių nėra.

¹ Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 patvirtintą „Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką“ priedą „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“. Pasiūlymų pateikimo metu galiojo 2016 m. kovo mėn. Rekomendacijos (galiojo nuo 2016-03-30 iki 2016-10-28¹), o papildomų darbų pirkimo metu galioja 2018 m. kovo mėn. Rekomendacijos (galioja nuo 2018-03-28). Šaltinis: https://www.spac.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=326&lang=lt

3.1. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 str. 1 d. 3 p., Metodikos 23.3 p., kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kartu yra šios sąlygos:

~~Brigita Uršienė~~

SMILGOS LAULIŲS EIVONIS 2 KAUNAS

IVYKIMAI

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

"RAPASTA"

Leidimas tirti žemės gelmes 2003-02-01 Nr. 30
išduotas LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS


OBJEKTAS

LSMU Slaugos fakultetas, Jėvenių g. 2, Kaunas

REALIS

Inžinerinė geologija

UŽSAKOVAS

Direktorius	A. Pelakauskas	
Geologai	M. Illicevičius T. Pelakauskas	

KAUNAS 2010 m.

Donelaičio g. 20a
LT-011124880000
LT-011124880000

Tel. 60 208372

LT617011060000284
LT617011060000284

rapasta@min.lt

TURINYS

I. Aiškinamasis raštas

1. Įvadas
2. Darbų sudėtis, apimtis ir metodika
3. Inžinerinė geologinė sandara
4. Hidrogeologinės sąlygos
5. Išvados ir rekomendacijos

II. Grafiniai - tekstiniai priedai :

1. Gruntų rodiklių vidurkinų verčių suvestinė lentelė
2. Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai
3. Nėdžius turinčios žemės gamtos Nr.30.
4. Gręžinio Nr. 1 stulpelis ir SZ grafikas.
5. Gręžinio Nr.2 stulpelis ir SZ grafikas.
6. Gręžinio Nr.3 stulpelis ir SZ grafikas.
7. Inžinerinis geologinis pjūvis I – I Mv 1:100 Mh 1:500
8. Topografinis planas su gręžinių, statinio zondavimo ir inžinerinio geologinio pjūvio vieta, M 1: 500.

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

UAB "Rapasta" geologai 2014 m. rugsėjo mėn. atliko inžinerinius geologinius tyrimus Eivenių g. 2, Kaune.

Tyrimų tikslas – nustatyti tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntu, kurie bus natūraliais pagrindais projektuojamiems statiniams.

Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

Tyrimų metu išaiškintos inžinerinių geologinių sluoksnių fizikinės ir mechaninės savybės, hidrogeologinės sąlygos, potencialių atraminių gruntų sluoksnių laikomoji geba, slūgsojimo gyliai ir tokių sluoksnių erdvinė konfigūracija.

2. Darbų sudėtis, apimtis ir metodika

Lauko darbų metu buvo išgręžti trys gręžiniai 12.60 m gylio, geologinės litologinės sandaros ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui. Gruntų deformacinių savybių nustatymui prie gręžinių atlikti gruntų statinio zondavimo bandymai 12.60 – 12.80 m gylio nuo žemės paviršiaus.

Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: ISSMFE Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001). Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu III tipo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis stipris q_c ir lokalinės įoninės trinties stipris f_1 .

Naudojto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10cm², kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150cm².

Deformacijos modulis E paskaičiuotas $q \times K$. Koreliacinis koeficientas K priimtas sutinkamai su LST EN 1997-1 punkto 2.4.3 (5) ir LST ENV 1997-2:2007 4.3.4.1 (8) nuostatomis.

Gruntų stiprumas q_c ir deformacijos modulis E kiekvienoje konkrečioje vietoje pateiktas prie statinio zondavimo statiko, apibendrintos vidurinės vertės pateiktos gruntų rodiklių vidurkinių verčių lentelėje.

Lauko darbams vadovavo geologas M. Ilievičius. Geologinę tyrimo ataskaitą paruošė geologas T. Peškauskas.

3. Inžinerinė geologinė sandara

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtus sklypas yra paskutinio apledėjimo Pabaltijo žemumų Neris žemupio plynaukštės moreninėje lygumoje.

Cia sutinkami technogeniniai dariniai (tIV), limnoglacialinės vėlyvojo ledynmečio – baltijos stadijos nuosėdos (lgIIIb1) ir glacialinės vėlyvojo ledynmečio – baltijos stadijos nuogulos (gIIIb1).

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stiprumuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje.

Tyrinėtame plote sutinkami technogeniniai dariniai (tIV) iki 0.60 – 1.70 m gylio nuo žemės paviršiaus, kuriuos sudaro supiltas gruntas: smulkus smėlis (FSa) su dirvožemiu, mažai drėgnas (IGS_1)

Giliau ties gręžiniais sutinkamos limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIb1). Gręžinyje Nr.3 nuo 0.60 iki 1.10 m gylio nuo žemės paviršiaus sutinkami purūs, molingi, smulkūs smėliai (FSa) su žvyro lėšiais, mažai drėgni (IGS_2).

Po limnoglacialinėmis nuosėdomis ir technogeniniais dariniais slūgso glacialinės nuogulos (gIIIb1), kurias sudaro tankūs, smulkūs smėliai (FSa) prisotinti vandeniu (IGS_3). Taip pat kietai plastingi, pusiau kieti ir kieti moreniniai molai (Cl, priemoliai) su smėlio lėšiais.

Gruntų fizinių mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje, o gruntų kūgio sprauda q_c ir deformacijų modulis E kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriame IGS pateikti prie statinio zonavimo grafiku.

Gruntų vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinėje lentelėje. Pastaboje parašyta pagal ką pateiktos vertės – kokią būdu rodikliai nustatyti. Skaičiavimams rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.

4. Hidrogeologinės sąlygos

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu.

Pavasarių polaidžių metu ir lietingais metų periodais podirvio tipo vanduo gali susikaupti ir laikytis 0.60 – 1.70 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt.79.41 – 80.91) virš vandeniu mažai laidžių gruntų.

Prognozuojamas aukštesnis požeminio vandens lygis nurodytas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje.

Geomorfologiniu požiariu tyrinetas sklypas yra paskutinio apledėjimo Pabaltijo žemumų Neris žemumio plynaukštės moreniniuose lygumoje.

Čia sutinkami technogeniniai dariniai (tīv), linnoglacialinės vėlyvojo ledynmečio - baltijos stadijos nuosėdos (glIIBl) ir glacialinės vėlyvojo ledynmečio - baltijos stadijos nuogulos (glIIBl).

Supilto granto nerekomenduojame naudoti pamatų pagrindui.

Tyrinėjamu metu gręžinyje Nr. 1 sutinkamas spūdinio tipo vanduo be spūdzio 4.5 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt.77.51). Gręžiniuose Nr.2 ir Nr.3 vanduo nebuvo sutiktas.

Pavasarinį polaidžių metų ir lietingais metų periodais podirvio tipo vanduo gali susikaupiti ir laikytis 0.60 - 1.70 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt. 79.41 - 80.91) virš vandeninių mažai laidžių gruntų.

Projektuojant požemines patalpas, jų apsaugai nuo svandio ir galinio susidaryti požemiu vandens, reikalinga numatyti drenazą.


Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į pastato apkrovas, statinio pobūdį ir specifiką.

Geologas

~~T. Polakowski~~

[illegible][illegible][illegible]

82.0 81.6 80.9 79.6 78.0 77.0 76.0 75.4 74.2 73.0 72.0 71.0



1. Einleitung
 2. Grundlagen der Informatik
 3. Algorithmen und Datenstrukturen
 4. Programmierung in C++
 5. Objektorientierte Programmierung
 6. Systemprogrammierung
 7. Netzwerke
 8. Sicherheit
 9. Wahlverfahren
 10. Wahlverfahren
 11. Wahlverfahren
 12. Wahlverfahren
 13. Wahlverfahren
 14. Wahlverfahren
 15. Wahlverfahren
 16. Wahlverfahren
 17. Wahlverfahren
 18. Wahlverfahren
 19. Wahlverfahren
 20. Wahlverfahren
 21. Wahlverfahren
 22. Wahlverfahren
 23. Wahlverfahren
 24. Wahlverfahren
 25. Wahlverfahren
 26. Wahlverfahren
 27. Wahlverfahren
 28. Wahlverfahren
 29. Wahlverfahren
 30. Wahlverfahren
 31. Wahlverfahren
 32. Wahlverfahren
 33. Wahlverfahren
 34. Wahlverfahren
 35. Wahlverfahren
 36. Wahlverfahren
 37. Wahlverfahren
 38. Wahlverfahren
 39. Wahlverfahren
 40. Wahlverfahren
 41. Wahlverfahren
 42. Wahlverfahren
 43. Wahlverfahren
 44. Wahlverfahren
 45. Wahlverfahren
 46. Wahlverfahren
 47. Wahlverfahren
 48. Wahlverfahren
 49. Wahlverfahren
 50. Wahlverfahren
 51. Wahlverfahren
 52. Wahlverfahren
 53. Wahlverfahren
 54. Wahlverfahren
 55. Wahlverfahren
 56. Wahlverfahren
 57. Wahlverfahren
 58. Wahlverfahren
 59. Wahlverfahren
 60. Wahlverfahren
 61. Wahlverfahren
 62. Wahlverfahren
 63. Wahlverfahren
 64. Wahlverfahren
 65. Wahlverfahren
 66. Wahlverfahren
 67. Wahlverfahren
 68. Wahlverfahren
 69. Wahlverfahren
 70. Wahlverfahren
 71. Wahlverfahren
 72. Wahlverfahren
 73. Wahlverfahren
 74. Wahlverfahren
 75. Wahlverfahren
 76. Wahlverfahren
 77. Wahlverfahren
 78. Wahlverfahren
 79. Wahlverfahren
 80. Wahlverfahren
 81. Wahlverfahren
 82. Wahlverfahren
 83. Wahlverfahren
 84. Wahlverfahren
 85. Wahlverfahren
 86. Wahlverfahren
 87. Wahlverfahren
 88. Wahlverfahren
 89. Wahlverfahren
 90. Wahlverfahren
 91. Wahlverfahren
 92. Wahlverfahren
 93. Wahlverfahren
 94. Wahlverfahren
 95. Wahlverfahren
 96. Wahlverfahren
 97. Wahlverfahren
 98. Wahlverfahren
 99. Wahlverfahren
 100. Wahlverfahren

[illegible][illegible]

2025

1998-1999

... ..

[illegible]

bsp

2 priedas

UAB "Bendrasis statybos projektas"

Atestatas

Nr. 4378

inspects

100 1001

inspects

100 1001

inspects

100 1001

Lietuvos sveikatos mokslų
Statybos ir investicijų tarnyba,
Ašigalių g.2, Kaunas,

Nr. 242-1
2017-12-13

Dėl papildomų priemonių šaltinio vandens poveikiui pašalinti


Vykdamas rūšo kasimo darbus projektuojamo rūšo grindų lygyje atsivėrė šaltiniai, spūdiniai vandens, kurių projektuotojai negalėjo įvertinti, nes iš atliktos geologijos tyrimų ataskaitos nebuvo matyti. Rengovo limituotas šaltinio vandens debitas siekia apie 3 m³/h (0,8 l/s). Techninio projekto metu drenažo vandens debitas buvo vertintas 0,42 l/s. Kad būtų galima vykdyti darbus vandens lygio pažeminimui pasidriame įrengti adoninius filtrus (konsultuotasi su geologais), kurių techniniame projekte nebuvo numatyta.

Įvertinus esančią situaciją projektuotojai siūlo koreguoti techninį projektą ir numatyti papildomas priemones, kurios apsaugotų pastatą nuo neigiamo šaltinio vandens poveikio:

1. Nustatius padidėjusį vandens kiekį, padidinti drenažo vamzdžio matražą. Naujai perprojektuoti ir įrengti drenažinio vandens surinkimo sistemą:
 - Numatyti papildomas drenažo linijas po rūšo grindimis;
 - Pakeiči perimetrui papildomą drenažo liniją virš techninio rūšo.
2. Drenažo siurbliuje padidinti numatyto siurblio našumą iki 4 m³/h ir įrengti papildomą (rezervinį) tokio patio našumo siurbį.
3. Papildomai įrengti drenažinių siurblių automatiką, elektros tiekimą ir valdymo sistemą.
4. Numatyti siurblių pasijungimą nuo suprojektuoto elektros generatoriaus, kad būtų užtikrintas nepertaukiamas vandens šalinimas iš siurblinės.

Nenumatius aukščiau nurodytų papildomų priemonių bus didelė tikimybė, kad šaltinio vanduo neigiamai veiks rūšo grindis, sienas, slėverbais į rūšį.

Projekto vadovas



Ernesta Ralio



UAB „DIVIDIO“

Birbinių g.4, Vilnius, reg. Valstybės įmonės registrų centre, įm.kodas: 302324541, PVM mokėtojo kodas 100004677213

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2018.01.03 Nr.18/01/03
12017-12-21 Nr.DVT2-1917

DĖL IŠAIŠKINIMŲ PAGAL PASLAUGŲ SUTARTĮ NR.CPO100193/P17-284

UAB „DIVIDIO“ pagal 2017 m. liepos mėn. 04 d. užsakymo sutartį Nr.CPO100193/P17-284 teikia statinio statybos techninės priežiūros paslaugas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos pastato Elivenių g. 2, Kaune, techninis projektas Nr.242.

UAB „Dividio“, vykdydamas statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, gavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto raštą 2017 m. gruodžio mėn. 21 d., Nr.DVT2-1917 „Dėl išaiškinimų pagal paslaugų sutartį Nr.CPO100193/P17-284“. Pagal 2017 m. gruodžio mėn. 13 d. projekto autoriaus UAB „Bendrieji statybų projektai“ raštą Nr.242-1 dėl spūdinio požeminio vandens statybvietyje atsakome:

1. Kuriose vietose atkasti šaltiniai? Šaltiniai susidarę ties ašimis (E-C/1-3) ir (E-C/9);
2. Ar pamatuotas debetas teisingas? Vandens lygis pamatuotas faktinis, nustatytu vandens kiekiu galima vadovautis atliekant kitus skaičiavimus;
3. Ar visi siūlomi sprendiniai yra privalomi, siekiant užtikrinti apatinių aukštų apsaugą nuo gruntinio vandens? Paketiniai būtini, sprendinių apimtį nustato projekto autorius ir darbo projekto rengėjas.

Neatlikus drenažo įrengimo darbų, nebus galima užbaigti I-o etapo darbų laiką (grindy ant grunto, mūrinių sienų įrengimo ir kitų darbų numatytą pagal technologinius reikalavimus).

Pagarbiai

UAB „Dividio“ direktorius

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas



Rytis Barusevičius

Originalas siunčiamas nebus

5 pslonas

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (PIRMASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsakovų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
<i>1.</i>	<i>1-asis rangos darbų etapas</i>			
<i>1.1</i>	<i>Sklypo plano dalis</i>	20.026,00		
<i>1.2</i>	<i>Konstruktijų rengimas</i>	635.000,00		
<i>1.3</i>	<i>Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai</i>	42.805,58	1693,30	6.179,16
<i>2.</i>	<i>Inžinerinės paslaugos:</i>			
<i>2.1</i>	<i>Darbo projekto parengimas (1-ajam rangos darbų etapui)</i>	12.000,00		
<i>Suma be PVM:</i>		709.831,58	1.693,30	6.179,16
<i>PVM (tarifas):</i>		149.064,63	355,59	1.297,62
<i>Bendra suma su PVM:</i>		858.896,21	2.048,89	7.476,78

Statybos inžinierius
 Alvydas Gailys

2018-05-30

6 priedas

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.2
EIVIENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. PIRMA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO MOKSLO BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
1.	Architektūros dalis:			
1.1	Visų tipų vidaus pertvyrų įrengimas (48%)	177.638,63		
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74		
1.3	Sienų apdailos darbai (48%)	156.491,17		
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74		
1.5	Vidaus durys (48%)	33.835,93		
1.6	Langai ir lauko durys (48%)	296.064,38		
1.7	Baldai ir vidaus įranga (48%)	29.606,44		
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (48%)	97.278,30		
1.9	Stogo įrengimas (48%)	33.835,93		
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (48%)	84.589,82		
2.	Stailio konstrukcijos:			
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (48%)	90.935,44		
2.2	Antra aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20		
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (48%)	81.706,08		
2.4	Ketvirtą aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20		
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (48%)	12.015,60		
2.6	Kitos konstrukcijos (48%)	19.224,96		
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):			
3.1	Šalto vandentiekio technologinis tinklas (100%)	1.246,62		
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio technologiniai tinklai (100%)	1.288,17		
3.3	Technologinių nuotekų savitakinis ir slėgimasis tinklas (100%)	415,54		
3.4	Geriamojo vandentiekio tinklas (48%)	2.393,51		
3.5	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (48%)	16.754,55		
3.6	Ukto – buities nuotekų savitakinis ir slėgimasis tinklas (48%)	19.945,90		
3.7	Slėgimasis lietaus nuotekų tinklas (48%)	1.994,59		
3.8	Kondensato nuvedimo tinklas (48%)	2.074,37		
3.9	Vandentiekio įvado mazgas (48%)	2.034,48		
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):			
4.1	Vandentiekio tinklas (48%)	23.935,08		

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

4.2	Ūkio – buities nuotekų tinklas (48%)	3.989,18		
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (48%)	7.978,36		
5.	Šildymas (48%)	41.886,38		
6.	Šilumos punktas (48%)	9.972,95		
7.	Vėdinimas:			
7.1	vėdinimo sistema (48%)	221.399,45		
7.2	vėdinimo įrenginiai (48%)	39.891,79		
8.	Vėsinimas:			
8.1	vėsinimo sistema (48%)	31.913,43		
8.2	vėsinimo įrenginiai (48%)	45.875,56		
9.	Elektrotechnika:			
9.1	Skaidai ir instaliacija (48%)	55.848,51		419,07
9.2	Šviesinai (vidaus) (48%)	97.734,89		
9.3	Šviesinai (fasada) (48%)	13.962,13		
9.4	Žaibosauga (48%)	1.196,76		
9.5	Dyzelinis generatorius (48%)	5.185,93		
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)			
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (48%)	29.918,85		
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodytą įrangą ir darbai) (48%)	3.191,34		
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (į lubas montuojama akustinė sistema, 850 (TS-5.4), į lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), į sienų montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (48%)	1.276,54		
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praejimo kontrolė (48%)	43.880,97		
12.	Gaisrinė signalizacija (48%)	13.962,13		
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (48%)	47.870,15		1.500,53
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 1:			
14.1	Tecinio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	1.994,59		
14.2	Rūsto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	13.164,29		
14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	8.377,28		
14.4	Antrą aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.579,44		
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.978,36		
14.6	Kelvirto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.778,90		
14.7	Gesinimo stotis (48%)	7.180,52		
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (48%)	3.989,18		
16.	Liftų įrengimas (48%)	39.891,79		
17.	Sklypo plano dalis:			
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (48%)	1.593,67		

LIETUVOS Sveikatos mokslų universitetas

17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (48%)	8.776,20		
17.3	Aplinkos sutvarkymas(48%)	31.859,33		
18.	Technologija:			
18.1	Vertikali vonia ir vandens takelis (100%)	105.962,57		
18.2	Termoterapijos kabinetai (piriys) (100%)	16.621,58		
18.3	Multifunkciniai dušai (100%)	20.776,98		
19.	Kiti darbai (48%)	38.690,23		
20.	Inžinerinės paslaugos:			
20.1	Darbo projekto parengimas (II-ųjų rangos darbų etapui) (48%)	48.000,00		
Suma be PVM:		2.714.345,58		1.919,60
PVM (tarifas):		570.012,57		403,12
Bendra suma su PVM:		3.284.358,15		2.322,72

Statybos inžinierius
Marius Givys

2018-05-30

I priedas

ŽINIARAŠTIS (KAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.3
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. ANTRA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO STUDIJŲ BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina Kaina (Eur) be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina (EUR) be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina (EUR) be PVM</i>
1.	Architektūros dalis:	***		
1.1	Visų tipų vidaus pertvyrų įrengimas (52%)	192.441,85 €		
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46 €		
1.3	Sienų apdailos darbai (52%)	169.532,11 €		
1.4	Laubų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46 €		
1.5	Vidaus durys (52%)	36.655,59 €		
1.6	Langai ir lauko durys (52%)	320.736,42 €		
1.7	Baldai ir vidaus įranga (52%)	32.073,64 €		
1.8	Pavaiši, cokolio ir rūsto sienų įrengimas (52%)	105.384,82 €		
1.9	Stogo įrengimas (52%)	36.655,59 €		
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (52%)	91.638,98 €		
2.	Statinio konstrukcijos:			
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (52%)	98.405,06 €		
2.2	Antrą aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30 €		
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (52%)	88.514,92 €		
2.4	Ketvirtą aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30 €		
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (52%)	13.016,90 €		
2.6	Kitos konstrukcijos (52%)	20.827,04 €		
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):			
3.1	Geriamojo vandentiekio tinklas (52%)	2.592,96 €		
3.2	Karšto ir rekultivacinio vandentiekio tinklas (52%)	18.150,77 €		
3.3	Ūkio – būties nuotekų savitakinis ir slėgimasis tinklas (52%)	21.608,05 €		
3.4	Slėgimasis lietaus nuotekų tinklas (52%)	2.160,81 €		
3.5	Kondensato nuvedimo tinklas (52%)	2.247,24 €		
3.6	Vandentiekio įvado mazgas (52%)	2.204,02 €		
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):			
4.1	Vandentiekio tinklas (52%)	25.929,66 €		
4.2	Ūkio – būties nuotekų tinklas (52%)	4.321,61 €		
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (52%)	8.643,22 €		
5.	Šildymas (52%)	45.376,92 €		
6.	Šilumos punktas (52%)	10.804,03 €		
7.	Vėdinimas:			
7.1	vėdinimo sistema (52%)	239.849,40 €		

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

7.2	vedimo įrenginiai (52%)			
8.	Vėsinimas:	43.216,11 €		
8.1	vėsinimo sistema (52%)			
8.2	vėsinimo įrenginiai (52%)	34.572,89 €		
9.	Elektrotechnika:	49.698,53 €		
9.1	Skaidai ir instaliacija (52%)			
9.2	Šviestuvai (vidaus) (52%)	60.502,53 €		453,99
9.3	Šviestuvai (fasado) (52%)	105.879,47		
9.4	Žaibosaugai (52%)	15.125,64		
9.5	Dyzelinis generatorius (52%)	1.296,48		
		5.618,10		
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)			
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (52%)	32.412,08 €		
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodytą įrangą ir darbai) (52%)	3.457,29		
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (/ lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), / lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), / sienų montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (52%)	1.382,91		
10.4	Vaizdo projektoriaus liftas (TS-5.1) ir Motorizuotas, / lubas įleidžiamas ekranas, 250 cm pločio (TS-5.2) (100%)	2.077,70		
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praejimo kontrolė (52%)	47.537,72		
12.	Gaisrinė signalizacija (52%)	15.125,64		
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (52%)	51.859,33		1.625,58
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – I:			
14.1	Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	2.160,81		
14.2	Rūsto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	14.261,32		
14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	9.075,38		
14.4	Antra aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.211,06		
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.643,22		
14.6	Ketvirtą aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.427,14		
14.7	Gesinimo stotys (52%)	7.778,90		
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (52%)	4.321,61		
16.	Liftų įrengimas (52%)	43.216,11		
17.	Sklypo plano dalis:			
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (52%)	1.728,63		
17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (52%)	9.507,54		
17.3	Aplinkos sutvarkymas (52%)	56.180,94		
18.	Kiti darbai (52%)	41.914,42		
19.	Intenerinis paslaugos:			

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

19.1	Darbo projekto parengimas (II-ųjų rangos darbų etapas) (52%)	52.000,00		
Suma be PVM:		2.784.114,67		2.079,57
PVM (tarifas):		584.664,08		436,71
Bendra suma su PVM:		3.368.778,75		2.516,28

Statybos inžinierius
Marius Gajls

2018-05-30

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune projektas.

Statinyje 101 Papildomi darbai

Žinlaraštis 3 Drenažas LD1. Nevykdomi darbai

Sim. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymui	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 Drenažas LD1. Nevykdomi darbai

1 N23P-0801 Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinių drenažo vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 m -210.0

2 N23P-0808 Drenažinio siurblio montavimas (Q=10m³/h; H=6,0m; N=0,35kW) k9=1.15 vnt. - 1.0

Skyrinėje 1

Viso žinlaraštyje 3	157.23	1110.02	25.87	1293.12
---------------------	--------	---------	-------	---------

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (-157.23)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00% (-157.23+23.58)

Soudraudimo išlaidos 31.00% (-157.23+23.58+14.46)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 30.00% (-157.23+23.58+14.46)

Pekinas 5.00% (-1534.09+58.50)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM - 1093.3

355.99

Bendra vertė su PVM - 2048.89

Statybos inžinierius
Marius Gylys

2018-05-30

Įprastas.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos ayeikatos moksly universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eiveniy g.2, Kaune projektas.

Statinye 101 Papildomi darbai

Žinlaraštie 1 Drenažas

Suma žinlaraščiui 7476.76 EUR								
Sąm. oif.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Drenažas LD1								
	1 N23P-0501	Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinių drenažo vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 113/126 mm k9=1.15	m	311.0				
	2 N23P-0308	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių vnt. montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15		2.0				
	3 N22-115	Vamzdynai iš polietilėninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	14.0				
	4 1020-75	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 160x9.5mm (vand.)	m	14.0				
	5 N23P-0506	Drenažinio siurblio montavimas (Q=10m3/h; H=8.0m; N=1.2kW; 400V) su 10m kabelio, termokontaktais, valdymo pultu, lipynėmis, su sklendėmis d25, atbušiniais vožtuvais d25, rulušiniais ventiliiais d15, kreipiančiosiomis, iškelimo lynais k9=1.15	vnt.	2.0				

Skyslaže 1

Viso žinlaraštyje 1	324.68	4507.36	64.53	4956.57
	324.68	4567.36	64.53	4956.57

Papildomų medžiagų vertė 3.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 3.00%
 Sezoniniai darbai 15.00% (324.68)
 Specialiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokestis 8.00%(324.68+48.70)

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(324.68+48.70+29.87)
 Statinio statybos išlaidos
 Statybveiks išlaidos 9.00%
 Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridedinės išlaidos 27.00%(324.68+48.70+29.87)
 Palnas 6.00%(5776.03+108.88)
 Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridedinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM	6170.16
	1207.82
Bendra vertė su PVM	7476.76

Statybos inžinierius
 Marius Gylis

2016-05-30

[Signature]

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos fakulteto naujos statybos, Elivenių g.2, Kaune projektas.

Statiny 101 Papildomi darbai

Žinlarasėle 4 Elektrotechnikos darbai

Suma žinlarasėlei 1056.40 EUR					Kaina EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					Dulim.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Elektrotechnikos darbai								
1	N1-422	Trasėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0.25m3 talpos kaušų ekskavatoriaus I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.05				
2	N1-425	Trasėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.01				
3	N2V-4	Pakieto kabelių rengimas, kai trasėjuose tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	0.9				
4	N2TP-0115	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas trasėjuose, kai vamzdis išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 53 mm	100m	0.9				
5	1035-01	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdziai (su movomis) 50/41mm	m	90.0				
6	N2TP-0115	Kabelių įrankimas / pakietus vamzdziais trasėjuose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.9				
7	3405-204	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 5x5	m	90.0				
8	N1-425	Trasėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buktoriaus 50 kV(80AJ) I-II grupės grunte iš sunkios k9=1.15	km	0.05				
9	N1-431	Trasėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.01				
Skylųje 1					189.09	304.53	64.75	618.37
Viso žinlarasėlyje 4					189.09	304.53	64.76	618.37
Papildomų medžiagų vertė 3.00%								

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sazoniniai darbai 15.00% (61.87)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 9.00%(189.09+9.28)

Suodraudimo išlaidos 31.00%(189.09+9.28+14.27)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 27.00%(189.09+9.28+14.27)

Pelnas 5.00%(778.48+52.01)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Statybos inžinierius

Marius Gylis

2018-05-30

Bendra vertė be PVM 873.86

183.34

Bendra vertė su PVM 1056.4

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kauno projektas.

Statinyje 101 Papildomi darbai

Žinfašaltis 2 Procesų valdymas ir automatika

Suma žinfašaltis 3782,59 EUR

Eil. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Nuotekų skurblinė								
1	N51-117	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 100 kg	vnt	1,0				
2	N51-29	Požeminių rezervuarų plūdinio lygmačio su malavimo juosta montavimas	vnt	4,0				
3	890-1	Automatikos ir valdymo skydas su 4 plūdėmis VAS-NS (1000x1000x300)		1,0				
4	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,5				
5	2500-189	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) m NYM-J 4x2,5	m	30,0				
6	2500-182	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) m NYM-O 2x1,5	m	20,0				
7	N51-132	Laidų ir kabelių gyslių galų prijungimas prie automatizacijos prietaisų, prilituojant antgalius	100vnt	0,1				
8	D2-51	PVS sistemos derinimas	vnt	1,0				
Skiriuje 1					318,39	2108,29	23,54	2450,22
Viso žinfašaltis 2					318,39	2108,29	23,54	2480,22

Papildomų medžiagų vertė 3.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 3.00%
 Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
 Specialiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokeskis 8.00%(318.39)

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(318.39+25.47)
 Statinio statybos išlaidos
 Statybvietsės išlaidos 9.00%
 Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridėtinės išlaidos 27.00%(318.39+25.47)
 Pajamos 8.00%(2884.41+92.54)
 Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 3126,11
 656,48
 Bendra vertė su PVM 3782,59

Statybos ir statybos
 Marius Gylis
 2018-05-30

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
STATYBOS IR INVESTICIJŲ TARNYBOSLSMU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI
LSMU JURIDINEI TARNYBAI

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL SLAUGOS FAKULTETO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PAKAITIMO
2018-05-30

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas) ir UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“) (toliau – Rangovas) 2017-04-24 sudarė rangos darbų sutartį Nr. P17-156 dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune, rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Sutartis).

Vykdam statinio statybos darbus ties ašimis E-C/9 (UAB „Dividio“ 2018-01-03 raštas Nr. 18/01/03) buvo atkasti požeminio vandens šaltiniai, kurių vandens kiekis nebuvo įvertintas rengiant Techninį projektą, nes vadovaujantis UAB „Rapasta“ parengta inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita darant geologinius tyrimus gręžinio Nr. 3 zonoje gruntinio vandens nebuvo aptikta. Techniniame projekte skaičiuotas susirenkančio vandens kiekis – 0,42 l/s (242-XX-TP-VN.AR, 6 lapas), o faktiškai išmatuotas gruntinio vandens kiekis pamatų duobėje – 0,80 l/s (UAB „Bendrieji statybų projektai“ 2017-12-13 raštas nr. 242-1). UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2017-06-21 jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS.242.-PVP-1 su UAB „Dalis erdvės“, įmonės kodas 234383290, A. Jakšto g. 16-1, LT - 44275 Kaunas, pagrindu), teikiantys projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal 2017-07-20 paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. P17-318, 2017-12-13 raštu Nr. 242-1 pasiūlė koreguoti techninį projektą, o Universitetas su pasiūlymu sutiko.

Slaugos fakulteto rangos darbų I-asis etapas 2018-01-09 susitarimu Nr. P18-3 buvo pratęstas nuo 2018-01-19 iki 2018-02-19, o pagal 2018-02-09 susitarimą Nr. P18-43 I-asis rangos darbų etapas sustabdytas nuo 2017 m. vasario 12 d.

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtintą „Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką“ (toliau – Kainodaros taisyklės) 28 p. atsisakomų ir papildomų darbų kainos apskaičiuojamos pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, taikant Kainodaros taisyklėse nurodytus būdus prioritetine tvarka.

LSMU SIT nustatė, kad šiuo atveju atsisakomų darbų kaina turi būti apskaičiuota pagal pasiūlymų pateikimo momentu (2016-10-18) galiojusias Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, o papildomų darbų kaina turi būti apskaičiuota pagal papildomų darbų įsigijimo momentu metu galiojančias Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹, nes neįmanoma pritaikyti Rangovo pasiūlyme nurodytų darbų įkainių ar išskaičiuoti kainos dalies iš Sutartyje numatytų įkainių, ar pritaikyti Sutartyje numatytų panašių darbų įkainių, nes nei Rangovo pasiūlyme, nei Sutartyje šių įkainių nėra.

Pasiūlymų pateikimo metu galiojo 2016 m. kovo mėn. Rekomendacijos (galiojo nuo 2016-03-30 iki 2016-10-28²), o papildomų darbų pirkimo metu galioja 2018 m. kovo mėn. Rekomendacijos (galioja nuo 2018-03-28).

Pakeitimo apimtis.

Bendra Sutarties kaina su PVM – 7.512.033,11 Eur;

Atsisakomų darbų kaina su PVM – 2.048,89 Eur arba 0,03 %;

Papildomai įsigyjamų darbų kaina su PVM – 12.315,78 Eur arba 0,16 %;

Pakeitimo vertė lygu 0,19% pradinės Sutarties vertės.

¹ Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtintą „Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką“ priedą „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“.

² Šaltinis: https://www.spse.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=326&lang=lt

LSMU Viešųjų pirkimų tarnybos prašau įvertinti pakeitimo apimtį ir nustatyti, ar pakeitimo vertė neviršija atitinkamu tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų LR VPI 4 str. 1 dalyje.

UAB „Bendrieji statybų projektai“ parengus Techninio projekto naują laidą ir atsižvelgiant į tai, kad pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, o pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio, o LSMU Viešųjų pirkimų tarnybai nustatčius, kad pakeitimo vertės atitinka LR VPI reikalavimus, siūlau atlikti Sutarties keltimą: darbų atsisakymą ir papildomų darbų įsigijimą.

Rangos darbai. Įvykdžius rangos darbų Sutarties pakeitimo procedūras, siūlau atnaujinti I-ąjį rangos darbų etapą nuo 2018-06-11.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1 Žiniaraščiai (įkainotos veiklos sąrašai), 7 lapai.
2. Priedas Nr.2, Atsisakomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
3. Priedas Nr.3, Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai;

LSMU SIT statybos inžinierius



Marius Gyls

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (PIRMASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS)

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbių grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisakomų darbių kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbių kaina [EUR] be PVM</i>
<i>1.</i>	<i>I-asis rangos darbų etapas</i>			
<i>1.1</i>	<i>Sklypo plano dalis</i>	20.026,00		
<i>1.2</i>	<i>Konstruktivių įrengimas</i>	635.000,00		
<i>1.3</i>	<i>Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai</i>	42.805,58	1693,30	6.179,16
<i>2.</i>	<i>Inžinerinės paslaugos:</i>			
<i>2.1</i>	<i>Darbo projekto parengimas (I-ajam rangos darbų etapui)</i>	12.000,00		
<i>Suma be PVM:</i>		709.831,58	1.693,30	6.179,16
<i>PVM (tarifas):</i>		149.064,63	355,59	1.297,62
<i>Bendra suma su PVM:</i>		858.896,21	2.048,89	7.476,78

Statybos inžinierius
Marius Gelys

2018-05-30

ŽINIARAŠTIS (KAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.2
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. PIRMA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO MOKSLO BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
1.	Architektūros dalis:			
1.1	Visų tipų vidaus perivarų įrengimas (48%)	177.638,63		
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74		
1.3	Sienų apdailos darbai (48%)	156.491,17		
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74		
1.5	Vidaus durys (48%)	33.835,93		
1.6	Langai ir lauko durys (48%)	296.064,38		
1.7	Baldai ir vidaus įranga (48%)	29.606,44		
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (48%)	97.278,30		
1.9	Stogo įrengimas (48%)	33.835,93		
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (48%)	84.589,82		
2.	Statinio konstrukcijos:			
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (48%)	90.835,44		
2.2	Antrą aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20		
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (48%)	81.706,08		
2.4	Ketvirtą aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20		
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (48%)	12.015,60		
2.6	Kitos konstrukcijos (48%)	19.224,96		
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):			
3.1	Šalto vandentiekio technologinis tinklas (100%)	1.246,62		
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio technologinį tinklas (100%)	1.288,17		
3.3	Technologinių nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (100%)	415,54		
3.4	Geriamojo vandentiekio tinklas (48%)	2.393,51		
3.5	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (48%)	16.754,55		
3.6	Ūkio – buities nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (48%)	19.945,90		
3.7	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (48%)	1.994,59		
3.8	Kondensato nuvedimo tinklas (48%)	2.074,37		
3.9	Vandentiekio įvado mazgas (48%)	2.034,48		
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):			
4.1	Vandentiekio tinklas (48%)	23.935,08		

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

4.2	Ūkio – buities nuotekų tinklas (48%)	3.989,18		
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (48%)	7.978,36		
5.	Sildymas (48%)	41.886,38		
6.	Silumos punktas (48%)	9.972,95		
7.	Vėdinimas:			
7.1	vėdinimo sistema (48%)	221.399,45		
7.2	vėdinimo įrenginiai (48%)	39.891,79		
8.	Vėsinimas:			
8.1	vėsinimo sistema(48%)	31.913,43		
8.2	vėsinimo įrenginiai (48%)	45.875,56		
9.	Elektrotechnika:			
9.1	Skylai ir instaliacija (48%)	55.848,51		419,07
9.2	Šviestuvai (vidaus) (48%)	97.734,89		
9.3	Šviestuvai (fasado) (48%)	13.962,13		
9.4	Žaliosauga (48%)	1.196,76		
9.5	Dyzelinis generatorius (48%)	5.185,93		
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)			
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (48%)	29.918,85		
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodyta įrangą ir darbai) (48%)	3.191,34		
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (į lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), į lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), į sieną montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (48%)	1.276,54		
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, pradžimo kontrolė (48%)	43.880,97		
12.	Gaisrinė signalizacija (48%)	13.962,13		
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (48%)	47.870,15		1.500,53
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 1:			
14.1	Techminio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	1.994,59		
14.2	Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	13.164,29		
14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	8.377,28		
14.4	Antrą aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.579,44		
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.978,36		
14.6	Ketvirtą aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.778,90		
14.7	Gesinimo stotis (48%)	7.180,52		
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (48%)	3.989,18		
16.	Liftų įrengimas (48%)	39.891,79		
17.	Sklypo plano dalis:			
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (48%)	1.595,67		

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (48%)	8.776,20		
17.3	Aplinkos sutvarkymas(48%)	51.859,33		
18.	Technologija:			
18.1	Vertikali vonia ir vandens takelis (100%)	105.962,57		
18.2	Termoterapijos kabinetas (pirtyys) (100%)	16.621,58		
18.3	Multifunkciniai dažai (100%)	20.776,98		
19.	Kiti darbai (48%)	38.690,23		
20.	Inžinerinės paslaugos:			
20.1	Darbo projekto parengimas (II-ame rangos darbų etapui) (48%)	48.000,00		
Suma be PVM:		2.714.345,58		1.919,60
PVM (tarifas):		570.012,57		403,12
Bendra suma su PVM:		3.284.358,15		2.322,72

Statybos inžinierius
Marius Gvylas

2018-05-30

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.3
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. ANTRA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO STUDIJŲ BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
1.	Architektūros dalis:	---		
1.1	Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas (52%)	192.441,85 €		
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46 €		
1.3	Sienų apdailos darbai (52%)	169.532,11 €		
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46 €		
1.5	Vidaus durys (52%)	36.655,59 €		
1.6	Langai ir lauko durys (52%)	320.736,42 €		
1.7	Baldai ir vidaus įranga (52%)	32.073,64 €		
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (52%)	105.384,82 €		
1.9	Stogo įrengimas (52%)	36.655,59 €		
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (52%)	91.638,98 €		
2.	Statinio konstrukcijos:			
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (52%)	98.405,06 €		
2.2	Antra aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30 €		
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (52%)	88.514,92 €		
2.4	Ketvirto aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30 €		
2.5	Monolitiniai gėžbetoniniai laiptai (52%)	13.016,90 €		
2.6	Kitos konstrukcijos (52%)	20.827,04 €		
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):			
3.1	Geriamojo vandentiekio tinklas (52%)	2.592,96 €		
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (52%)	18.150,77 €		
3.3	Ūkio – buitės nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (52%)	21.608,05 €		
3.4	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (52%)	2.160,81 €		
3.5	Kondensato nuvedimo tinklas (52%)	2.247,24 €		
3.6	Vandentiekio įvado mazgas (52%)	2.204,02 €		
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):			
4.1	Vandentiekio tinklas (52%)	25.929,66 €		
4.2	Ūkio – buitės nuotekų tinklas (52%)	4.321,61 €		
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (52%)	8.643,22 €		
5.	Šildymas (52%)	45.376,92 €		
6.	Šilumos punktas (52%)	10.804,03 €		
7.	Vėdinimas:			
7.1	vėdinimo sistema (52%)	239.849,40 €		

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

7.2	vedinimo įrenginiai (52%)	43.216,11 €		
8.	Vėsinimas:			
8.1	vėsinimo sistema (52%)	34.572,89 €		
8.2	vėsinimo įrenginiai (52%)	49.698,53 €		
9.	Elektrotechnika:			
9.1	Skaidai ir instaliacija (52%)	60.502,55 €		453,99
9.2	Šviesstuvai (vidaus) (52%)	105.879,47		
9.3	Šviesstuvai (fasado) (52%)	15.125,64		
9.4	Žaibosauga (52%)	1.296,48		
9.5	Dyzelinis generatorius (52%)	5.618,10		
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)			
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (52%)	32.412,08 €		
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodytą įrangą ir darbai) (52%)	3.457,29		
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (į lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), į lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), į sieną montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (52%)	1.382,91		
10.4	Vaizdo projektoriaus liftas (TS-5.1) ir Motorizuotas, į lubas įrengiamas ekranas, 250 cm pločio (TS-5.2) (100%)	2.077,70		
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, pradžio kontrolė (52%)	47.537,72		
12.	Gaisrinė signalizacija (52%)	15.125,64		
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (52%)	51.859,33		1.625,58
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 1:			
14.1	Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	2.160,81		
14.2	Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	14.261,32		
14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	9.075,38		
14.4	Antrą aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.211,06		
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.643,22		
14.6	Ketvirtą aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.427,14		
14.7	Gesinimo stotis (52%)	7.778,90		
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (52%)	4.321,61		
16.	Liftų įrengimas (52%)	43.216,11		
17.	Sklypo plano dalis:			
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (52%)	1.728,65		
17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (52%)	9.507,54		
17.3	Aplinkos sutvarkymas (52%)	56.180,94		
18.	Kiti darbai (52%)	41.914,42		
19.	Inžinerinės paslaugos:			

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

19.1	Darbo projekto parengimas (II-am rangos darbų etapui) (52%)	52.000,00		
Suma be PVM:		2.784.114,67		2.079,57
PVM (tarifas):		584.664,08		436,71
Bendra suma su PVM:		3.368.778,75		2.516,28

Statybos inspektorius
Marius Gailys

2010-05-30

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šlaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kauno projektas.

Statinyje 101 Papildomi darbai

Žinlaraištis 3 Drenažas LD1. Nevykdomi darbai

Sqm. oil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 Drenažas LD1. Nevykdomi darbai

1 N23P-0501	Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinų drenažo vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	-210.0
2 N23P-0608	Drenažinio slurbilo montavimas (Q=10m3/h; H=6.0m; N=0.35kW) k9=1.15	vnt.	1.0

Skylutė 1

Viso žinlaraištyje 3	157.23	1110.02	25.87	1293.12
	157.23	1110.02	25.87	1293.12

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (-157.23)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokeskis 8.00% (-157.23+23.58)

Soc.draudimo išlaidos 31.00% (-157.23+23.58+14.46)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridedamos išlaidos 30.00% (-157.23+23.58+14.46)

Peinas 5.00% (-155.08+58.58)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridedamas vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM 1693.3

355.59

Bendra vertė su PVM 2048.89

Statybos inžinierius
Marius Gvys

2018-05-30

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune projektas.

Statiny 101 Papildomi darbai

Žinlaraštis 1 Drenažas

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 Drenažas LD1

1 N23P-0801	Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinių drenažo vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 113/126 mm k9=1.15	m	311,0
2 N23P-0308	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	2,0
3 N22-118	Vamzdynai iš polietileno D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	14,0
4 1020-76	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 160x9.5mm (vand.)	m	14,0
5 N23P-0506	Drenažinio siurblio montavimas (Q=10m³/h; H=8,0m; N=1,2kW; 400V) su 10m kabelio, termokontaktais, valdymo pultu, lipynėmis, su sklendėmis d25, atbuliniais vožtuvais d25, rutuliniais ventiliais d15, kreipiančiosiomis, iškelimo lynais k9=1.15	vnt.	2,0

Skysiuja 1

Viso žinlaraštyje 1	324,68	4567,38	84,53	4950,57
	324,68	4567,38	84,53	4950,57

Papildomų medžiagų vertė 3.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 3.00%
 Sezoniniai darbai 15.00% (324.68)
 Specifiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokestis 8.00%(324.68+48.70)

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(324.68+48.70+29.87)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 27.00%(324.68+48.70+29.87)

Pelnas 5.00%(5776.03+108.88)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 8179,16

1297,82

Bendra vertė su PVM 7476,78

Statybos inžinierius:
 Marius Gylis

2018-05-30

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune projektas.

Statinyje 101 Papildomi darbai

Žinlaraštis 4 Elektrotechnikos darbai

Suma žinlaraščiui 1086,40 EUR

Suma žinieraišui 1096.40 EUR								
Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Elektrotechnikos darbai								
1	N1-422	Transėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušų ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,08				
2	N1-428	Transėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,01				
3	N21-4	Pakloto kabelių įrengimas, kai transėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	0,8				
4	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas transėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,9				
5	1035-01	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 50/41mm	m	90,0				
6	N21P-0116	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius transėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,9				
7	3496-204	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM- m J 6x6	m	90,0				
8	N1-428	Transėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 60 kW(80A.I) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,08				
9	N1-431	Transėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,01				

Skyriuje 1

Viešo žinlaraštyje 4	169,09	384,53	64,75	618,37
	169,09	384,53	64,75	618,37

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (81.87)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(169.09+9.28)

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(169.09+9.28+14.27)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietai išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 27.00%(169.09+9.28+14.27)

Pelnas 5.00%(779.48+52.01)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Statybos inžinierius

Marius Gylis

2018-05-30

Bendra vertė be PVM 873,06

183,34

Bendra vertė su PVM 1056,4

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 242-- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šiaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune projektas.

Statinyje 101 Papildomi darbai

Žiniaraštis 2 Procesų valdymas ir automatika

Suma žiniaraščiui 3782,59 EUR								
Sqm. el.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					Užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Nuotekų slėptinė								
1	N51-117	Skydų ir puštų montavimas, kai jų masė iki 100 kg	vnt	1,0				
2	N51-29	Požeminių rezervuarų pildinio lygmačio su matavimo juosta montavimas	vnt	4,0				
3	9901	Automatikos ir valdymo skydas su 4 pildėmis VAS-NS (1000x1000x300)		1,0				
4	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,5				
5	2500-189	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) m NYM-J 4x2,5	m	30,0				
6	2500-182	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) m NYM-O 2x1,5	m	20,0				
7	N51-132	Laidų ir kabelių gyslų galų prijungimas prie automatizacijos prietaisų, priliudant antgalius	100vnt	0,1				
8	D2-81	PVS sistemos derinimas	vnt	1,0				
Skylučių 1					318,39	2108,29	23,54	2450,22
Viso žiniaraštyje 2					318,39	2108,29	23,54	2450,22

Papildomų medžiagų vertė 3.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 3.00%
 Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
 Specialiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokeskis 8.00% (318.39)

Soc.draudimo išlaidos 31.00% (318.39+25.47)
 Statinio statybos išlaidos
 Statybvietės išlaidos 9.00%
 Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridėtinės išlaidos 27.00% (318.39+25.47)
 Pelnas 5.00% (2884.41+92.84)
 Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 3126,11
 656,48
 Bendra vertė su PVM 3782,59

Statybos inžinierius
 Marius Gylis
 2018-05-30

GAUTA

2018 m. 06 mėn. 05 d.
Nr. DVT12-432

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS**

LSMU Statybos ir investicijų tarnybai
LSMU Juridinei tarnybai

TARNYBINIS PRANEŠIMAS


**Dėl Slaugos fakulteto rangos darbų sutarties pakeitimo
2018-06-04**

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija arba LSMU) Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2018-05-30d. gavo Statybos ir investicijų tarnybos (toliau – SIT) tarnybinį pranešimą Nr. DVT12-432 „Dėl Slaugos fakulteto rangos darbų sutarties pakeitimo“.

Atsižvelgiant į tarnybiniame pranešime išdėstytą informaciją, SIT prašė įvertinti tarp LSMU ir UAB „HSC Baltic“ 2017-04-24 d. sudarytos rangos darbų sutarties Nr. P17-156 „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos“ pakeitimo apimtį ir nustatyti, ar pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 4 str. 1 dalyje.

VPT įvertino, kad Tarnybiniame rašte nurodyto pakeitimo vertė yra 14.364,67 Eur su PVM (t.y. 0,19 % pradinės sutarties vertės). Bendra pagal šią sutartį atliktų pakeitimų vertė (14.364,67 Eur su PVM) neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų LR VPĮ 4 str. 1 dalyje.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė



dr. Svetlana Kauzonienė