

AB "KLAIPĖDOS NAFTA"
SUTARTIES PAKEITIMAS
Nr. J4P-31-2018

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-141-2017
VYKDYMO**

2018 m. liepos 12 d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, (toliau – „Užsakovas“) atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Jusiaus, veikiančio pagal akcinės bendrovės įstatus,

Konsorciumas **SIA SKH**, juridinio asmens kodas 40103113004, registruota adresu Saremas iela 3, Rīga LV-1005, Latvijos Respublika, ir **UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“**, juridinio asmens kodas 302151534, registruota adresu Tarybų g. 6, LT-31136, Visaginas, kuriam atstovauja **SIA SKH** valdybos pirmininkas Sergejs Gulko, veikiantis pagal 2016-12-20 jungtinės veiklos sutartį (toliau – „Rangovas“),
toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į:

(A) Šalių 2017 m. birželio 12 d. sudarytą Šviesiųjų naftos produktų 6 x20 000 m³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų sutartį Nr. J4-141-2017 (toliau – „Sutartis“), kuria Užsakovas nusprendė už fiksuotą užmokesį pasitelkti Rangovą vykdyti Darbus, kaip jie apibrėžti Sutarties 1 straipsnyje;

(B) Rangovo 2018 m. gegužės 29 d. raštą Nr. SKH-KN-041L (Susitarimo priedas Nr. 1), kuriuo Rangovas pateikė Užsakovui prašymą pratęsti Perėmimo laiką, atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu nuo 2017-12-04 iki 2017-12-28, Rangovas negalėjo užbaigti projektavimo darbų ir gauti bendrojo ekspertizės akto dėl aplinkybių išdėstytų Susitarimo priede Nr. 1;

(C) Sutarties 6.4, 32.8, 35.5 punktus, numatančius, kad Perėmimo laikas gali būti pratęstas dėl kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių;

(D) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 1 p., nustatant, kad viešojo pirkimo sutartyje sutarties termino pakeitimas galimas, su sąlyga, kad tokio pakeitimo apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant jis gali būti atliekamas, yra iš anksto aptartas sutartyje,

ir besivadovaudamos Sutarties 6.4, 32.8, 35.5 punktais ir Įstatymo 97 str. 1 p. 1 d., Šalys susitarė:

1. Pratęsti Perėmimo laiką 1 mėnesiui, t.y. iki 2019 m. gegužės 18 d.;
2. Šalys susitaria, kad Perėmimo laiko pratęsimas nekeičia Sutarties kainos, o bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl termino pratęsimo, Užsakovo nebus atlyginami;
3. Šiame susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip;
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;
5. Šis Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo prašymas dėl Perėmimo laiko pratęsimo;
 - 6.2. Priedas Nr. 2 – Sutarties vykdymo grafikas (atnaujintas).

UŽSAKOVAS

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

Generalinis direktorius
Mindaugas Jusius



RANGOVAS

Konsorciumas iš **SIA „SKH“** ir **UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“**

Valdybos pirmininkas
Sergejs Gulko

