

SUSITARIMAS NR. 7
DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 PAKEITIMO

2018 m. *liepos 26* d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus ir AB „Amber Grid“ 2016-09-30 įgaliojimą Nr. 9-46, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2016-01-18 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal PPS Pipeline Systems GmbH 2018-05-16 įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- remdamiesi „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170029, toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – **Sutartis**) dėl magistralinių dujotiekių kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbų (toliau – **Darbai**) įsigijimo;
- Patvirtinus Jonavos dujų skirstymo stoties (toliau- **DSS**) rekonstrukcijos techninį projektą, paaiškėjo naujos aplinkybės, dėl kurių kilo poreikis padaryti Sutarties ir jos priedų pakeitimus;
- Rangovas pateikė 2018 m. balandžio 13 d. raštą Nr. PPS-MT-020L (2018 m. liepos 19 d. redakcija) (toliau – **Raštas**), kuriuo pasiūlė Užsakovui pakeisti Sutarties 2.1 ir 2.2.1 punktus, Priedo B-1 prie Sutarties 5.14 punkte ir Priedo C prie Sutarties 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodytus laikinų apvadinių linijų bei laikinų specialiųjų sklendžių „po slėgiu“ skersmenis, atliekant kitus pakeitimus dalies Darbų, numatytų Sutartyje atsisakant, ir dalį darbų perkant papildomai, bei atitinkamai sumažinant apvadinių linijų ir sklendžių įrengimo darbų kainą;
- Rangovas, vadovaudamasis Rašte išdėstytais argumentais, taip pat pateikė pasiūlymą Užsakovui dėl Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatytų papildomų darbų įsigijimo – naujos jungiamosios DN500 linijos į Jonavos DSS įrengimo, bei pateikė Užsakovui tokių papildomų darbų atlikimo būtinybės pagrindimą bei šių papildomų darbų kainą (šio Susitarimo priedas);
- Pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, jeigu prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu abi sąlygos:
 - tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
 - atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
- Pagal PĮ 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.
- Užsakovas sutinka, kad nagrinėjamu atveju Sutarties pakeitimas yra būtinas ir neišvengiamas, t. y. su tuo, kad taip, kaip Rašte nurodė Rangovas, dalies Darbų, numatytų Sutartyje turi būti atsisakyta PĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir šio straipsnio 4 dalyje įtvirtintų nuostatų pagrindu, ir dalis darbų turi būti perkama papildomai PĮ 97 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintų nuostatų pagrindu, taip pat sutinka

su tuo, kad egzistuoja visos minėtuose PJ 97 straipsnio punktuose nurodytos sąlygos (Sutarties pakeitimas dėl dalies Darbų atsisakymo nėra esminis sutarties pakeitimas PJ 97 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta prasme; papildomų darbų įsigijimas atitinka PJ 97 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas sąlygas);

Šalys susitarė sudaryti šį susitarimą Nr. 3 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties 2 ir 2.2.1 punktų pakeitimas:

Šalys susitaria pakeisti Sutarties 2 ir 2.2.1 punktus bei išdėstyti juos nauja redakcija:

2.1. Sutarties Objekto kaina yra 9.223.790,08 EUR (devyni milijonai du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 8 ct) ir PVM (toliau – Kaina). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Taikomas sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojantis PVM tarifas.

2.2.1. Sutarties Objekto pirmosios dalies: magistralinio dujotiekio atšakų (DN500 ir DN400) į Jonavos DSS kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimo kaina yra 2.942.099,78 EUR (du milijonai devyni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai ir 78 ct) ir PVM;

2. Sutarties priedo B-1 pakeitimas

Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedo B-1 Darbų atlikimo apimčių ir sąlygų atskirose magistralinio dujotiekio atšakose 5.14 punktą bei išdėstyti jį nauja redakcija:

5.14. Numatyti specialios įrangos, laikinos sklendės/apvadinių linijų įrengimą „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaliningradas DN800 ir magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN350 darbų metu. Projektuotojas privalo įvertinti dujų suvartojimus bei tinkamai parinkti laikiną dujotiekio apvadinių linijų skersmenis, armatūrą ir kita. **Patikslinama, kad 2018 m. rugsėjo 11-14 d.* (96 val.) planuojamas dujų atjungimas minimame ruože, t.y. čiaupų mazgų pakeitimo, demontavimo, kamerų įrengimo ir kiti darbai turi vykti vienu numatytu laiku. Rangovas privalo įsivertinti, kad vienu metu susidaro mažiausiai 8 darbo vietos, kuriose privalo dirbti atskiros Rangovo savarankiškos brigados.**

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytos planuojamos datos gali būti koreguojamos.

3. Sutarties Priedo C pakeitimai:

Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedo C „Sutarties objektas, jo dalių ir atskirų dedamųjų kainos“ 1.4.,

1.4.1, 1.4.2, 1.5., 1.5.1 ir 1.5.2 eilutes ir išdėstyti jas nauja redakcija:

Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)
1.4.	Specialios įrangos, laikinų sklendžių DN350 / apvadinės linijos DN300 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN350 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kameras)	113.342,77
1.4.1.	Specialios įrangos, 2 (dviejų) laikinų sklendžių (DN350) įrengimo „po slėgiu“ darbai	102.850,00
1.4.2.	Laikinos apvadinės linijos DN300 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN350 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kameras)	10.492,77
1.5.	Specialios įrangos, laikinų sklendžių DN350 / apvadinės linijos DN300 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN350 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kameras)	235.258,03
1.5.1.	Specialios įrangos, 2 (dviejų) laikinų sklendžių (DN350) įrengimo „po slėgiu“ darbai	102.850,00

1.5.2	Laikinos apvadinės linijos DN300 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN350 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso priėmimo kameras bei įrengiant nuolatinę vamzdžio jungtį DN500 tarp kamerų mazgo ir Jonavos DSS)	132.408,03
-------	--	------------

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios Sutarties sąlygos.

5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kai šiam susitarimui pritaria VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

6. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.


7. PRIEDAS. Lokalinė sąmata su priedu (konfidencialu), 4 lapai.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Andrius Dagys



Rangovas:

UAB „MT Group“ ir
PPS Pipeline Systems GmbH

Įgaliotas asmuo
UAB „MT Group“ direktorius

Mindaugas Zakaras



**PPS PIPELINE
SYSTEMS**

PPS Pipeline Systems GmbH
Hindenburgstr. 36
49610 Quakenbrück