

TVIRTINU
Administracijos direktorius
Antanas Bartulis
2018 m. _____ mėn. _____ d.

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO LOPŠELIO – DARŽELIO GINTARĖLIS (SAULĖS
TAKAS 5, ŠIAULIAI) SIENŲ APSILTINIMO DARBŲ
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2018 m. gegužės 30 d. Nr. VST2-67
Šiauliai

Posėdis įvyko 2018-05-28.

Posėdžio pirmininkė – Diana Kundrotienė.

Sekretorė – Ineta Pavloviienė.

Dalyvavo: UAB „Eirta“ statybos direktorius Mantas Šalaviejus, lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktorė Laimutė Garbačiauskienė.

DARBOTVARKĖ. Dėl papildomų darbų vykdymo, atliekant lopšelio – darželio „Gintarėlis“ (Saulės takas 5, Šiauliai) sienų apšiltinimo darbus pagal 2018-02-21 Pagrindinę sutartį CPO50954 (SŽ-184) (toliau – Sutartis).

SVARSTYTA. Papildomų darbų atlikimas, vykdant lopšelio – darželio „Gintarėlis“ (Saulės takas 5, Šiauliai) sienų apšiltinimo darbus.

Diana Kundrotienė informavo, kad vykdant lopšelio – darželio „Gintarėlis“ (Saulės takas 5, Šiauliai) sienų apšiltinimo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimą, pirkimo dokumentuose dėl techninės klaidos vietoje 31 kv. m. įėjimų/išėjimų durų pakeitimo buvo nurodyta pakeisti 31 kv. m. pastato langų.

Diana Kundrotienė nurodė, kad pagal rangovo pateiktą pasiūlymą nedaromų darbų (langų keitimo) vertė 4501,20 Eur. Patikrinus rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas pagal 2018 metais pateiktų pasiūlymų ir sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ kainas, papildomų darbų (durų pakeitimo) vertė 7502,00 Eur. Nedaromų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos pridedama.

Dalį durų keitimo darbų kaštų apmokėjus neatliekamų darbų lėšomis, trūkstama lėšų suma 3000,80 Eur.

NUTARTA:

1. Dalį durų keitimo darbų apmokėti neatliekamų darbų lėšomis.
2. Išsprędus lėšų klausimą ir sudarius papildomą susitarimą dėl likusios dalies papildomų darbų atlikimo, UAB „Eirta“ atliks minėtus papildomus darbus, Sutartyje nustatytu terminu.

Pirmininkė

Diana Kundrotienė

Sekretorė

Ineta Pavloviienė

Nariai:

Laimutė Garbačiauskienė

Mantas Šalaviejus

Suderinta: _____ Eur

Tvirtinu: 7502.00 Eur

Atsakingas atstovas _____

Atsakingas atstovas Mantas Salaviejus

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. 05 mėn. 24 d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

180403 Mokslo paskirties pastato, Saulės takas 5, Šiauliai paprastas remontas

Statinys

2 Mokslo paskirties pastato, Saulės takas 5, Šiauliai paprastas remontas (nedaromi-keičiami darbai)

Žiniaraštis

2 Bendroji dalis (keičiami darbai)

Suma žiniaraščiui 7502.00 EUR

Lapas 1

Sąna žiniaraštyje 7502.00 EUR						Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Durys						
1 N46-184		Esamų durų išardymas	100m2	0.310	356.13	110.40
2 N2P-0302		Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai įstiklintų durų blokų plotas iki 2 m2	m2	31.000	196.44	6089.60
		Skyriuje 1				6200.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1302.00
		Iš viso skyriuje 1				7502.00
		Žiniaraštyje 2				7502.00

Inžinierė-sąmatininkė
Zita Butkevičienė

Sudarė: _____

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė

Diana Kundrotienė

2018.05.24

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja

Rima Jankienė

Suderinta: _____ Eur

Tvirtinu: -4501,20 Eur

Atsakingas atstovas _____

Atsakingas atstovas Statybos direktorius
Mantas Šalaviejus

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. 05 mėn. 24 d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

180403 Mokslo paskirties pastato, Saulės takas 5, Šiauliai paprastas remontas

Statinys

2 Mokslo paskirties pastato, Saulės takas 5, Šiauliai paprastas remontas (nedaromi-keičiami darbai)

Žiniaraštis

1 Bendroji dalis (nedaromi darbai)

Suma žiniaraščiui -4501.20 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langai						
1 N46-181		Langų išardymas	100m2	-0.310	1289.00	-399.59
2 F10-3-6		Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko)	m2	-31.000	107.11	-3320.41
Skyriuje 1						-3720.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-781.20
Iš viso skyriuje 1						-4501.20
Žiniaraštyje 1						-4501.20

Inžinierė-sąmatininkė
Zita Butkevičienė

Sudarė: _____

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanizacinės plėtros ir ūkio departamento
Statybos ir renovacijos skyriaus virš. specialistė
Diana Kundrošienė