

SUSITARIMAS NR. 8
DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 PAKEITIMO

2018 m. rugpjūčio 28 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus ir AB „Amber Grid“ 2016-09-30 įgaliojimą Nr. 9-46, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2016-01-18 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal PPS Pipeline Systems GmbH 2018-05-16 įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**,
 Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- remdamiesi „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170029, toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – **Sutartis**);
- Rangovas pateikė 2018 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr. PPS-MT-097L (toliau – **Raštas**), kuriuo pasiūlė Užsakovui patikslinti Sutarties A priedą (2018 m. birželio 15 d. Susitarimo Nr. 6 Dėl Sutarties pakeitimo redakcija), atskirai išskiriant terminą Darbų rezultato eksploatavimui reikalingos papildomos įrangos ir medžiagų tiekimui;
- Sutarties 9.4 punktas suteikia Šalims teisę bendru rašytiniu susitarimu keisti Sutartį, įskaitant ir sutarties Priedą A, kuris yra neatsiejama Sutarties dalimi;
- Rangovo pasiūlytas Darbų vykdymo grafiko tikslinimas nereiškia esminio Sutarties pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PI**) 97 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, todėl yra galimas vadovaujantis PI 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu bei šio straipsnio 4 dalimi;
- Užsakovas iš esmės sutinka su Rašte išdėstytais argumentais;

Šalys susitarė sudaryti šį susitarimą Nr. 8 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties A priedo (Darbų vykdymo grafikas) papildymas

1.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties A priedo Darbų vykdymo grafiką terminais Darbų rezultato eksploatavimui reikalingos įrangos tiekimui, taip pat pakeisti punktų, nustatančių terminus Valstybinei komisijai, numeraciją:

Priedo A punkto Nr.	Pavadinimas	Terminas, nustatomas Susitarimu Nr. 8	
		Pradžia	Pabaiga
1.2.9	Pagalbinės įrangos ir medžiagų tiekimas	2017-10-27	2018-12-12
1.2.10	Valstybinė komisija*	2018-12-04	2018-12-21
1.3.9	Pagalbinės įrangos ir medžiagų tiekimas	2017-10-27	2018-12-12

1.3.10	Valstybinė komisija*	2018-12-04	2018-12-21
1.4.9	Pagalbinės įrangos ir medžiagų tiekimas	2017-09-26	2018-09-03
1.4.10	Valstybinė komisija*	2018-08-23	2018-09-14
1.5.9	Pagalbinės įrangos ir medžiagų tiekimas	2017-09-26	2018-09-03
1.5.10	Valstybinė komisija*	2018-08-29	2018-09-14
1.6.9	Pagalbinės įrangos ir medžiagų tiekimas	2017-11-07	2018-10-01
1.6.10	Valstybinė komisija*	2018-09-25	2018-10-12
1.7.9	Pagalbinės įrangos ir medžiagų tiekimas	2017-10-27	2018-12-10
1.7.10	Valstybinė komisija*	2018-12-04	2018-12-21

* keičiama tik punkto numeracija.

1.2. Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką – Sutarties A priedą. Nuo šio Susitarimo pasitarimo pasirašymo dienos Šalių 2018-06-15 susitarimu patvirtintas Darbų vykdymo grafikas (2018-06-15 susitarimo priedas A) netenka galios.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios Sutarties sąlygos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“



Andrius Dagys

Rangovas:

UAB „MT Group“ ir

PPS Pipeline Systems GmbH

Įgaliotas asmuo

UAB „MT Group“ direktorius

Mindaugas Zakaras
