

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025-06-17 SUTARTIES NR. SUT25-P-222

2026 m. vasario mėn. 24 d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika,

, (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Statovita“, juridinio asmens kodas 123935815, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 178B, LT-03154 Vilnius, Lietuvos Respublika,

(toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2025-06-17 sudarytą „Neveikiančių hidrantų keitimas, projektavimo ir rangos darbai“ sutartį Nr. SUT25-P-222 (toliau – Sutartis);
- II. Sutarties bendrosios dalies 6.5.1. punktą, numatantį, kad *„Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu Šalių Susitarimu nepasibaigus Užsakyme ir (ar) Grafike ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutartyje nustatytam Darbų terminui, jeigu Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo paaikšėjusių aplinkybių dienos ir ne vėliau kaip likus 5 Darbo dienoms iki Darbų termino pabaigos, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 6.5.1.5. „neįprastai nepalankios klimato sąlygos (pvz. ekstremalūs šalčiai, ilgalaikės liūtys, uraganinis vėjas ir kt.), tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių joks patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes. Rangovas, remdamasis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis, privalo pateikti šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus ir Užsakovui įrodyti jų pagrįstumą“* ir 6.5.3. punktą, numatantį, kad *„Sutarties BD 6.5.1.5. punkto nurodyta sąlyga taikoma tik tuo atveju, jeigu Rangovas pateikė Užsakovui pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie ypač nepalankias meteorologines sąlygas...“*;
- III. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- IV. Rangovo 2026-02-17 rašte Nr. S16/2026 „Dėl gaisrinių hidrantų rekonstrukcijos darbų atlikimo termino pratęsimo“ nurodytą priežastį, kad dėl neįprastai nepalankių oro sąlygų negalės laiku užbaigti statybos darbų. Ši aplinkybė turi įtakos Darbų atlikimo terminams ir Šalių nuomone yra pakankamas pagrindas pratęsti Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus 2 mėn.

Ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. ir Sutarties bendrosios dalies 6.5.1., 6.5.1.5. ir 6.5.3. p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pratęsti darbų atlikimo ir statybos užbaigimo procedūrų terminą 2 mėn., t. y. darbų atlikimo terminą iki 2026-06-17, statybos užbaigimo procedūrų terminą iki 2026-07-17;
2. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2026-08-17;
3. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2026-02-17 raštas Nr. S16/2026;
2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2026-02-24 pažyma Nr. (5.58-10)-B8.

Užsakovas:

UAB „VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel.: 19118
el. p.: info@vv.lt

Rangovas:

UAB „Statovita“

Savanorių pr. 178B, LT-03154
Juridinio asmens kodas 123935815
PVM mok. kodas LT239358113
A. s. Nr. LT22 7044 0600 0120 1823
Bankas AB SEB, banko kodas 70440
Tel.: +370 62240143
el. p.: info@statovita.lt