

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2025 m. vasario 2 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-116

2025 m. rugpjūčio d.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. vasario 2 d. sutartimi Nr. 51S-116 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4. papunkčiu, 2025-08-21 protokolu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus, pakeitimus ir apmokėti už naikinamų augalų atkuriamą vert pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas:

- Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Elektrotechniniai darbai (demontavimo darbai), kurių vertė – 3 917,44 Eur su PVM.
- Nedaromų darbų lokalinė sąmata Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Nevykdomi darbai susisiekimo dalis, kurių vertė – 6 099,56 Eur su PVM.
- Papildomi darbų lokalinė sąmata „Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Papildomi susisiekimo darbai, kurių vertė – 23 464,49 Eur su PVM
- Papildomi darbų lokalinė sąmata „Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Elektrotechnika papildomi darbai, kurių vertė – 20 627,12 Eur su PVM
- Nevykdomų darbų lokalinė sąmata Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Elektrotechnika nevykdomi darbai, kurių vertė – 13 987,50 Eur su PVM.
- Nevykdomų darbų lokalinė sąmata Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Nevykdomi nuotekų darbai, kurių vertė – 27 454,38 Eur su PVM.
- Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statynys: Puntuko g. Tauragė; Žiniaraštis: Papildomi nuotekų darbai, kurių vertė – 45 502,58 Eur su PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 37 991,89 Eur be PVM (trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 89 centai) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 630 696,64 Eur be PVM (šeši šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 64 centai). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 763 142,94 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai 94 centai), iš kurių PVM sudaro 132 446,30 Eur (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai 30 centų).

1.3. Vadovaujantis Sutarties 10.4. papunkčiu po Susitarimo įsigaliojimo, darbų atlikimo terminas nesikeičia.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

**Tauragės rajono savivaldybės
administracija**

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: +370 700 11 220

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Parašas

.....

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Pramonės g.1, LT 7232374111

Jurbarkas

A. s. Nr. LT54 4010 0443 0007 0326

tel. +370 447 70 080

el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Direktorius

Albinas Kiršis

Parašas

.....

**PUNTUKO G., TAURAGĖS M., KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ DARBAI (2025-02-18 statybos rangos sutartis Nr. 51S-116)**

Protokolas Nr. 1

2025-08-

Tauragė

1 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / papildomas sprendinys	Siūloma „Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projekte atlikti pakeitimus, vykdant papildomus darbus/ nedaromus darbus: 1. Išmontuoti senąjį apšvietimą. 2. Lietaus nuotekų pagrindinę trasą montuoti pagal išilginiame pjūvyje pateiktus ilgius ir diametrą. 3. Papildomai įrengti 2 vnt. surenkamus gelžbetoninius šulinius Ø1000mm. 4. Keičiame paprastas lietaus surinkimo šulinėlio groteles į trapas borte. 14 vnt. 5. Esamo vandentiekio šulinio Nr.81 pažeminimas. 6. Esamų DN 700 buitinių nuotekų šulinių liukų keitimas naujais. 7. Esamų DN425 buitinių nuotekų šulinių liukų keitimas naujais. 8. Atsisakoma plastikinio kanalizacijos šulinio PVC Ø 425. 9. Atsisakoma visų trapų įrengimas ant polių. 10. Keičiamas kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (cinkuoti) ir 0 grupės kelio ženklų spalva į juodos spalvos RAL 9004. 11. Keičiama spalva metalinių apšvietimo atramų, gėmbių, apšvietimo lempų į juoda spalvą RAL 9004. 12. Papildomai pašaliname medį, kuriam skaičiuojama atkuriamoji vertė. 13. Demontuoti seną GB nuotakyno šulinį, rezervuarą, bei įrengti PVC Ø425 šulinėlį su nauja trasa. 14. Atsisakomas apšvietimas būsimos žiedo viduryje ir keičiami sprendiniai bei įrengiami papildomi šviestuvai aplink žiedą. 15. Keičiama granitinių trinkelų specifikacija. 16. Keičiama trapų įrengimo technologija.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Pradėjus vykdyti rangos darbus pastebėta, kad projekte nebuvo įvertinta senojo apšvietimo demontavimas. 2. Pradėjus vykdyti lietaus trasos montavimo darbus pastebėta kad nuotekų projekto kiekių žiniaraščiuose neatitinka PVC vamzdžių ilgiai pagal vamzdžio diametrą: Ø200; Ø250; Ø315 su išilginiame pjūvyje pažymėta nuotekų trasos ilgis ir diametrais. 3. Vykdamas rangos darbus pagal projektą susidurta su nuotekų tinklais kurie kirto lietaus nuotekų trasą. Kad apeiti nuotekų trasą buvo suprojektuoti nauji GB šuliniai su apsauginiais dėklais. Suderinta su UAB „Tauragės vandenys“. 4. Vykdamas rangos darbus pastebėta kad efektyvesnis vandens surinkimas bus, keičiant paprastas lietaus surinkimo šulinėlius groteles į trapus kurie montuojasi borte. Derinta su UAB „Tauragės vandenys“. 5. Vykdamas rangos darbus ir atkasus vandentiekio šulinį Nr. 81, šulinio dangtis lieka 20 cm žemiau važiuojamosios dalies po

	asfalto, to pasėkoje toje vietoje nėra galimybės įrengti tinkamą konstrukciją pagal galiojančius teisės aktus. 6. Projektavimo metu neįvertinta senų DN 700 buitinių nuotekų šulinių dangčių keitimas naujais. 7. Vykdam rangos darbus pastebėta kad kai kurių šulinio DN 425 dangčių kraštai nutrupėjo ir/arba nuskilę. 8. Vienas iš jų keičiamas į G/B šulinį su apsauginiu PVC dėklu. 9. Vykdam rangos darbus pastebėta, kad suprojektuoti trapai ant polių visiškai netelpa tarp esamų inžinerinių tinklų, tai yra buitinių nuotekų trasa ir vandentiekio trasos neatitinka pagal UAB „Tauragės vandenys“ pateiktas išpildomąsias, to pasėkoje projektavimo metu nebuvo galima įvertinti ir suprojektuoti tinkamai. 10. Siekiant vientisumo Tauragės mieste, šiame projekte nebuvo įvertinta kelio ženklų metalinių atramų spalva bei kelio ženklų skydų spalva. 11. Siekiant vientisumo Tauragės mieste, šiame projekte nebuvo įvertinta apšvietimo atramų, gembų ir šviestuvų spalva juoda. 12. Projekte nebuvo numatyti pašalinti medį „Kaštonas“ kuris trukdė vykdyti rangos darbus. 13. Vykdam rangos darbus“ būsimo žiedo vietoje“ atkastas GB šulinys nuotakyno, kurio vieta yra pėsčiųjų take ir jo esamas aukštis yra aukščiau 50 cm už projektuojamą pėsčiųjų taką, šalia jo papildomai įrengtas persipūdymo rezervuaras 6m x1,5m x 1m. Šulinio sienų storis +40cm. 14. Projektuotajai suprojektavo apšvietimo atramą pravažiuojančio žiedo viduryje, kaip pagal galiojančius teisės aktus toks įrengimas negalimas ir bet kad galima apšvietimą kliudyti. 15. Išlaikant žiedinių sankryžų vientisumą Ryto gatvėje, žiedo granitinių trinkelų specifikacija su vienodinama su jau įrengtu žiedu Ryto g. ir Ganyklų g. sankryžoje. 16. Vykdam lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus atsirado daug neatitikimų trapo įrengimo vietose, todėl buvo atlikti pakeitimai ir vietose kur suprojektuoti GB 700mm šuliniai, reikia keisti į PVC šulinius Ø425 ir trapas borte, kadangi GB šuliniai netelpa trasoje arba jie montuojasi ant vandentiekio arba buitinių nuotekų trasų. Vieni šulinėliai montuojasi giliau kiti montuojasi virš inžinerinių tinklų. Su UAB „Tauragės vandenys“ suderinta.																		
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. Siūlymas demontuoti 15 vnt. esamo apšvietimo pamatus, atramas, gembes ir šviestuvus ir juos perduoti Tauragės miesto seniūnijai. Montavimo darbų žiniaraštis <table><tr><th>Poz. Eil. Nr.</th><th>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</th><th>Žymuo</th><th>Mato vnt.</th><th>Kiekis</th><th>Papildomi duomenys</th></tr><tr><td></td><td>Demontavimas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Esamų atramų su gembėmis ir šviestuvais demontavimas</td><td></td><td>vnt.</td><td>15</td><td></td></tr></table> 2. Siūlymas tikslinti kiekių žiniaraštį pagal kiekius kurie yra išilginiame pjūvyje (faktinius):	Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys		Demontavimas					1.	Esamų atramų su gembėmis ir šviestuvais demontavimas		vnt.	15	
Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys														
	Demontavimas																		
1.	Esamų atramų su gembėmis ir šviestuvais demontavimas		vnt.	15															

6. Siūlymas keisti senus 16 vnt. buitinių nuotekų šulinio dangčius į „plaukiojančio tipo“ DN700, D400.
7. Siūlymas keisti senus 5 vnt. buitinių nuotekų šulinio dangčius naujais DN425, D400.
8. Atsisakome 2 vnt. plastikinių kanalizacijos šulinėlių.
9. Atsisakome įrenginėti visus trapus ant polių.
10. Keičiame kelio ženklų viensteinėjų metalines atramas ir kelio ženklų skydus iš cinkuotos į juoda spalva RAL 9004.
11. Keičiame apšvietimo atramų, gembų ir šviestuvų spalvą į juodą RAL 9004.
12. Pašalinti medį, apmokėti atkuriamą vertę.
13. Demontuoti ir išgabenti seną GB nuotakyno šulinį kartu su šalia esamu rezervuaru, įrengti Ø425 PVC šulinėlį ir perkloti trasą iki artimiausiu buitinių nuotekų šulinėlio. Užpilti viską smėliu sutankinti.
14. Keičiamas žiedo apšvietimo sprendinys, naikinant apšvietimą žiedo viduryje ir jį paskirstant aplink žiedą įrengiama trys šviestuvai ant atskirų atramų.
15. Granitinės trinkelės žiedui keičiamos į 10x10 skelto granito.

	16. Keičiama trapų įrengimo technologija, atsisakomas GB šulinio įrengimas ir vietoje jo pasirenkamas Ø425 PVC šulinėlio įrengimas su bortiniu trapu. Trapai esantys virš inžinerinių trasų turi būti kasami rankiniu būdu. 17. 18. 19.
--	---

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2025 m. vasario 2 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-116
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-21 Nr. 51S-784
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	