

Preliminarus NUCTECH MB1215LC sistemos įrangos įrengimo, sumontavimo, derinimo ir paleidimo grafikas

Nr.	Darbai	Trukmė	Pastabos
1	NUCTECH MB1215LC sistemos gamyba	180 kalendorinių dienų	Gamyba pradama po sutarties pasirašymo
2	NUCTECH MB1215LC sistemos testavimas gamybos vietoje	2 darbo dienos	Dalyvaujant pirkėjo atstovams
3	NUCTECH MB1215LC sistemos paruošimas transportavimui ir pristatymas į įdiegimo vietą	5 darbo dienos	
4	Surinkimas ir įdiegimas	28 kalendorinės dienos	Surinkimo ir įdiegimo etapas prasideda po to kai statybos darbų rangovas baigia skenavimo įrenginio angaro ir operatorių darbo modulio statybas
5	Testavimas ir derinimas	28 kalendorinės dienos	
6	Bandomasis eksploatavimas	1 darbo diena	
7	Operatorių mokymai	5 darbo dienos	
8	Galutinis NUCTECH MB1215LC sistemos perdavimas–priėmimas	1 darbo diena	