

SUSITARIMAS NR.

DĖL 2018-07-30 SUTARTIES NR. J4-141-2018

2018 m. lapkričio 14 d.

Klaipėda

**Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“** (juridinio asmens kodas 110648893), registruota adresu Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, Lietuva, kuriai atstovauja naftos verslo direktorius Darius Šilenskis, pavauduojantis generalinį direktorių, veikiantis pagal AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2018-11-12 įsakymą Nr. P4-198 (toliau – *Užsakovas*),

ir

**UAB „Indema“**, (juridinio asmens kodas 302617512), registruota adresu Menulio g. 11 Vilnius, Lietuva, kuriai atstovauja direktorius Rolandas Vasiliauskas, veikiantis pagal Bendrovės įstatus, veikiantis pagal Bendrovės Įstatus (toliau – *Rangovas*),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas *Šalimi*, o kartu *Šalimis*,

**ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:**

- (i) Šalys 2018 m. liepos 30 d. sudarė naujų rezervuarų parkų inžinerinių sistemų įrengimo (transformatorinės priestatas) (toliau – *Darbai*) sutartį Nr. J4-141-2018 (toliau – *Sutartis*), kuria Užsakovas nusprendė už fiksuotą užmokestį pasitelkti Rangovą atlikti Darbus, kaip jie apibrėžti Sutartyje per Sutartyje nustatytą terminą (iki 2018 m. lapkričio 15 d.);
  - (ii) Rangovas 2018 m. lapkričio 9 d. pateikė Pranešimą Nr. SIND-18-933 (susitarimo priedas Nr. 1) (toliau – *Raštas*), kuriuo prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą, atsižvelgiant į Rašte nurodytas aplinkybes, nepriklausiančias nuo Rangovo;
  - (iii) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – *Įstatymas*) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuris nustato, kad viešojo pirkimo sutarties termino pakeitimas galimas su sąlyga, kad tokio pakeitimo apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant jis gali būti atliekamas, yra iš anksto tiksliai aptartas pirkimo sutartyje,
- ir vadovaudamosi Sutarties 4.2 punkto 4.2.1. papunkčio, 4.3, 4.4 punktų nuostatomis ir Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

**SUSITARIA TAIP:**

1. Pratęsti Sutarties 4.1 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018 m. gruodžio 27 d.
2. Darbų atlikimo termino pratęsimas nekeičia Sutarties kainos, o bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl termino pratęsimo, Užsakovo nebus atlyginami.
3. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią




reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui.

4. Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienas egzempliorius lietuvių kalba – po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai.

PRIEDAS. Rangovo 2018-11-09 pranešimas Nr. SIND-18-933.

**Užsakovo vardu**

direktorius,  
generalinį direktorių



**Rangovo vardu**

Direktorius  
Rolandas Vasiulskas



AB „Klaipėdos nafta“  
SDG verslo direktoriui, pavaduojančiam  
generalinį direktorių Tadu Matulioniui  
Baltijos pr. 40 LT-93239, Klaipėda  
info@kn.lt  
n.rikun@kn.lt; s.overlingas@kn.lt

Originalas siunčiamas nebus

**SIND-18-933**

**PRANEŠIMAS**  
2018-11-09

AB „Klaipėdos nafta“, į. k. 110648893 (toliau - Užsakovas), esanti adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda atstovaujama verslo direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Tado Matulionio, veikiančio pagal AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2018-07-26 įsakymą Nr. P4-140 su UAB „Indema“, į. k. 302617512 (toliau - Rangovas), esanti adresu Mėnulio g. 11, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Rolando Vasiliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, 2018-07-30 sudarė Statybų rangos sutartį Nr. 74-141-2018 (toliau - Sutartis) dėl statybos rangos darbų objekte Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Objektas).

Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas 3,5 mėnesio nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2018-11-15. Kadangi Užsakovas nėra pateikęs objekto Statybos leidimo ir Rangovas negalėjo laiku pradėti vykdyti Sutarties, šalių atstovai 2018-08-31 pasirašė teritorijos perdavimo aktą, paruošiamųjų darbų atlikimui, kuriems statybos leidimas yra nereikalingas. Paruošiamuosius darbus Rangovas įsipareigojo atlikti iki 2018-11-15. Informuojame, kad paruošiamieji darbai šiai dienai yra atlikti. Užsakovui pageidaujant Rangovas yra pradėjęs vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir atlikęs apie 37 % Sutarties darbų, tačiau nuo 2018-11-15 nebeturės teisinio pagrindo tolimesniam darbų pratęsimui.

Atsižvelgiant į aukščiau įvardytą, prašome nuo 2018-11-15 pratęsti Sutartį 2 mėnesių terminui, kuris yra būtinas darbų technologiškam atlikimui.

Dėsime visas pastangas darbus atlikti anksčiau laiko.

Direktorius



Rolandas Vasiliauskas