

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. LIEPOS 9 D. SUTARTIES NR. A62-78/18(3.10.21-TD2)

2018 m. *lapkričio 4 d.* *№. A62-220/18 (3.10.21-TD2)*
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos (toliau – **Užsakovas**),

ir

Tiekėjų grupė UAB „Eikos statyba“, UAB „Vvarf“ atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Eikos statyba“, įmonės kodas 12596142, atstovaujama direktoriaus Almanto Čebanausko (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas, kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, **atsižvelgiant į tai, kad:**

- a) Šalys 2018 m. liepos 9 d. sudarė sutartį Nr. A62-78/18(3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl kultūrinį – istorinį reformatijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimo ir sutvarkymo darbų (toliau – **Darbai**);
- b) Šalys 2018 m. liepos 30 d. pasirašė statyb vietės perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1;
- c) Rangovas 2018 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. S18-261 Užsakovą informavo, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. bus pradėdami statyb vietės įrengimo darbai;
- d) Užsakovas 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. A51-69933(2.8.3.116-UK4) sustabdė Darbus motyvuodamas tuo, kad po 2018 m. rugpjūčio 9 d. įvykusio techninio projekto viešojo svarstymo nuspręsta skirti papildomai laiko gyventojų pasiūlymų įvertinimui;
- e) Užsakovas išanalizavo gyventojų pasiūlymus, priėmė reikalingus sprendimus ir 2018 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. A51-75460/18(2.2.8.31-UK4) Rangovui nurodė pradėti Darbus;
- f) Rangovas nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. iki 2018 m. rugsėjo 5 d. dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių neturėjo galimybės vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį;
- g) Rangovas 2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. S18-360(2059) kreipėsi dėl naujo subtiektėjo SI „Vilniaus planas“ pasitelkimo;

vadovaujantis:

- a) Sutarties 2.2 punktu, numatančiu, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms Užsakovas turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą; Darbų arba jų dalies vykdymas atnaujinamas kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės; Darbų atlikimo termino sustabdymas, darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu;
- b) Sutarties 13.13 punktu, numatančiu, kad pakeitus Sutartyje numatytus subteiktėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteiktėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subteiktėjus, subteiktėjai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subteiktėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkimas;

sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. liepos 9 d. sutarties Nr. A62-78/18(3.10.21-TD2) (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sutarties 2.1.1 punkte numatytą Darbų atlikimo ir darbo projekto parengimo terminą laikyti sustabdytu nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. iki 2018 m. rugsėjo 5 d.;
2. Atsižvelgiant į 2.1.1 punkte numatyto termino stabdymą, Rangovas privalo darbo projektą parengti ir Darbus atlikti iki 2019 m. lapkričio 25 d.
3. Papildyti Sutarties 1.8 punktą ir išdėstyti jį taip:
„1.8. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti šiuos subteiktėjus: UAB „Optika ir technologija“, įmonės kodas 120508473, Meldų g. 2B, Galgiai, Vilniaus r. (specialieji statybos darbai – iki 5 proc.), UAB „Eika“, įmonės kodas 121191079, A. Goštauto g. 40A, Vilnius

(bendrieji statybos darbai – iki 5 proc.) ir SI „Vilniaus planas“, įmonės kodas 123615345, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (darbo projekto rengimo darbai – iki 2 proc.). “

4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Virginijus Pauža



Tiekėjas:

UAB „Eikos statyba“

Almantas Čebanauskas

