

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**PRIE 2025 M. KOVO 3 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-79
(5.44 E)**

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų spalio mėnesio ____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama projektų vadovės viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2023 m. rugpjūčio 28 d. įgaliojimą „Dėl dokumentų teikimo, pasirašymo ir bendrovės atstovavimo konkursuose“, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2025 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr. 2-140 „Dėl 2025 m. kovo 3 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-79 (5.44 E) vykdymo“ (toliau – Raštas), ir vadovaudamiesi 2025 m. kovo 3 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-79 (5.44 E) (toliau – Sutartis) pagrindinių bendrųjų sutarties sąlygų 10.4.1, 10.6.2, 10.6.4, 10.7.1, 10.7.3 ir 12.1 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į Rašte nurodytas aplinkybes, nevykdyti dalies darbų, kurių vertė yra **41 266,30 be PVM**, atlikti būtinus papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurių vertė **9 958,19 be PVM** pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 14,24 proc.

1.3. Pakeisti Sutarties 9 punktą ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina 265 902,94 (du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai du eurai, devyniasdešimt keturi centai) Eur be PVM; PVM - 55 839,62 (penkiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai šešiasdešimt du centai) Eur; iš viso 321 742,56 (Trys šimtai dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt du eurai, penkiasdešimt šeši centai) Eur su PVM.“

1.4. pakeisti Sutarties priedą Nr. 9 „Įkainotų veiklų sąrašas“ (Susitarimo priedas Nr. 2).

2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento, kai Susitarimą pasirašo antroji Šalis.

4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. PRIDEDAMA:

7.1. Susitarimo priedas Nr. 1 – 2025 m. rugsėjo 25 d. Rangovo rašto Nr. 2-140 „kovo 3 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-79 (5.44 E) vykdymo“ el. nuorašas, 24 lapai;

7.2. Susitarimo priedas Nr. 2 – „Įkainotų veiklų sąrašas“, 1 lapas.

8. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Marijampolės savivaldybės
administracija

J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307,
Marijampolė

Įstaigos kodas 188769113

Ne PVM mokėtoja

A. s. LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062

El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Rangovas

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, LT-68229,
Marijampolė

Juridinio asmens kodas 151004973

PVM mokėtojo kodas LT5100049716

A. s. LT31 7044 0600 0206 9035

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 71 735

El. p. info@kelranga.lt

UAB „Kelranga“ projektų vadovė
viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė



Marijampolės savivaldybės administracijai
administracija@marijampole.lt

2025-09-25 Nr. 2-140

DĖL 2025 M. KOVO 3 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. AS-79 (5.44E) VYKDYMO

UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas), vykdydama 2025 m. kovo 3 d. su Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. AS-79 (5.44E) (toliau – Sutartis), atlieka Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus (toliau – Darbai).

Primintina, kad 2025 m. liepos 9 d. ir 2025 m. rugsėjo 3 d. vykusių objekto apžiūrų metu buvo nutarta:

1. praplatinti važiuojamąją dalį ties autobusų stotele (stotelės pavadinimas *Nartelio sodai*), įrengiant papildomą kelio dangą iki esamos stotelės ribos;
2. numatyti papildomos asfaltbetonio dangos įrengimą iki šalia esančios komunalinių atliekų konteinerių aikštelės, užtikrinant tinkamą privažiavimą;
3. atsisakyti kelio bortų įrengimo. Vietoje jų, abiejose gatvės pusėse, įrengti 0,5 m pločio sustiprintos konstrukcijos dangos juostas su minimaliu nuolydžiu į gatvės pusę, siekiant pagerinti transporto prasilenkimo galimybes siaurose gatvės vietose.

Projektuotojas UAB „Patvanka“, kaip ir nurodyta apžiūrų aktuose, pateikė vykdomų bei nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius, kuriais remiantis Rangovas parengė vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas. Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos pridedamos prie šio rašto.

Patvirtiname, kad papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos sudarytos vadovaujantis Sutarties 10.4.1. papunktyje nustatytais darbų kainų nustatymo principais.

- **Papildomų darbų vertė:** 9 958,19 Eur be PVM
- **Nevykdomų darbų vertė:** 41 266,30 Eur be PVM

Prašome įvertinti pateiktus skaičiavimus ir parengti papildomą susitarimą prie Sutarties dėl numatytų pakeitimų.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros akto Nr. 1 nuorašas, 7 lapai;
2. Apžiūros akto Nr. 2 nuorašas, 5 lapai;
3. Lokalinė sąmata (Nartelio g. atkarpa I etapas, papildomi darbai), 1 lapas;
4. Lokalinė sąmata (Nartelio g. atkarpa II etapas, papildomi darbai), 1 lapas;
5. Lokalinė sąmata (Nartelio g. atkarpa I etapas, nevykdomi darbai), 1 lapas;
6. Lokalinė sąmata (Nartelio g. atkarpa II etapas, nevykdomi darbai), 1 lapas;
7. Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis (A laida), 5 lapai.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

El. p. pirkimai@kelranga.lt, tel. Nr. +370 655 91021

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. liepos 9 d.

Objektas: Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai

Sutartis: 2025-03-03, Nr. As-79 (5.44 E)

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjos Robertos Kelertienės;

Techninės priežiūros atstovo – Techninės priežiūros vadovo Gintauto Cėplos;

Projektuotojo UAB „Patvanka“ atstovo – projekto vadovo Kęstučio Amolevičiaus;

Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ darbų vadovo Dainiaus Randžio.

Faktinės aplinkybės

1. Atlikus projektinės trasos nužymėjimą natūroje ir nustačius kelio dangos kraštus, nustatyta, kad ties autobusų stotele (stotelės pavadinimas *Nartelio sodai*) tarp suprojektuotos važiuojamosios dalies krašto ir esamos autobusų stotelės lieka nepadengta (neasfaltuota) kelio atkarpa.
2. Nustatyta, kad šalia minėtos stotelės yra įrengta komunalinių atliekų konteinerių aikštelė, prie kurios privažiavimas iš projektuojamos važiuojamosios dalies taip pat lieka be asfaltbetonio dangos. Esant intensyviai naudojimui, ypač aptarnaujant atliekų surinkimo transportu, būtina įrengti asfaltbetonio dangą nuo važiuojamosios dalies iki aikštelės, siekiant užtikrinti funkcionalų ir saugų privažiavimą.
3. Taip pat nustatyta, kad suprojektuotos gatvės važiuojamosios dalies plotis svyruoja nuo 2,5 m iki 4,0 m, o eismo juostų skaičius – viena (dvipusio eismo). Tai gali apsunkinti transporto priemonių prasilenkimą siauresnėse atkarpose.

Siūlymai

1. Siekiant užtikrinti saugų ir patogų pėsčiųjų bei viešojo transporto keleivių patekimą į autobusų stotelę, siūloma praplatinti važiuojamąją dalį ir įrengti kelio dangą iki esamos stotelės ribos.
2. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti funkcinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės aptarnavimą, siūloma įrengti asfaltbetonio dangą iki konteinerių aikštelės ribos.
3. Atsižvelgiant į gatvės plotį, siūloma vienoje pusėje nenumatyti kelio bortų ir vietoje jų įrengti 0,5 m pločio sustiprintos konstrukcijos dangą, kuri pagerintų transporto priemonių pravažumą siaurose gatvės vietose (konkrečios vietos pažymėtos pridedamame brėžinyje).

Nutarta

1. Praplatinti važiuojamąją dalį ties autobusų stotele (stotelės pavadinimas *Nartelio sodai*), įrengiant papildomą kelio dangą iki esamos stotelės ribos.
2. Numatyti papildomos asfaltbetonio dangos įrengimą iki šalia esančios komunalinių atliekų konteinerių aikštelės, užtikrinant tinkamą privažiavimą;
3. Vietoje kelio bortų vienoje gatvės pusėje įrengti 0,5 m pločio sustiprintos konstrukcijos dangos juostą, gerinančią transporto prasilenkimą siaurose vietose.

4. Paveisti rangovui parengti papildomų/neatliekamų darbų sąmatinius skaičiavimus ir pateikti Užsakovui vertinimui bei derinimui.

Priedama:

1. Brėžiniai, 2 lapai.

Komisija:

Roberta Kelertienė

Gintautas Cėpla

Kęstutis Amolevičius

Dainius Randis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas 2025-03-03 Nr. As-79 (5.44 E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Randis, Darbų vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-25T12:20:15.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-04-17T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	KĘSTUTIS AMOLEVIČIUS, PV
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-28T11:32:54.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2 VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2027-06-06T10:05:02+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-07-30 13:25:13

DETALŪS METADUOMENYS	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GINTAUTAS CĖPLA
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-30 13:46
Parašo formatas	PAdES-LTV
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-30 13:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-11 09:30 - 2030-07-11 23:59
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ROBERTA KELERTIENĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-31 08:07
Parašo formatas	PAdES-LTV
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-31 08:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-26 nuorašą suformavo Neringa Juškienė



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113.
Skyriaus duomenys: tel. +370 343 90 048, el. p. administracija@marijampole.lt

APŽIŪROS AKTAS NR. 2 2025 m. rugsėjo mėn. 3 d.

Objektas: „Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“

Sutartis: 2025-03-03 Nr.As-79 (5.44 E)

Susirinkimas įvyko 2025-09-03

Susirinkimo pradžia 13:30

Susirinkimo pabaiga 14:30

Susirinkime dalyvavo Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovų – Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjos Robertos Kelertienės;

Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės Neringos Juškienės;

Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (inžinieriaus) Kęstučio Demikio;

Techninės priežiūros atstovo - Techninės priežiūros vadovo Olego Repovo;

Projektuotojo atstovo - UAB „Patvanka“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Kęstučio Amolevičiaus.

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Dainiaus Randžio.

Nustatė:

Atliekant Nartelio gatvės Nartelio k., Liudvinavo sen. Marijampolės sav., rekonstravimo darbus nustatyta kad, kad suprojektuotos gatvės važiuojamosios dalies plotis svyruoja nuo 2,5 m iki 4,0 m, o eismo juostų skaičius – viena (dvi pusės eismo). Tai gali apsunkinti transporto priemonių prasilenkimą siauresnėse atkarpose. Įrengus kelio bortus abiejose ar vienoje gatvės pusėse, gali kilti

daug problemų dėl transporto priemonių gadinimo ir nesaugaus eismo. Taip pat būtų sudėtinga pravažiuoti didesnių gabaritų transporto priemonėms, būtų laužomi gatvės bortai.

Atsižvelgiant į gatvės plotį, siūloma abiejose gatvės pusėse nenumatyti kelio bortų ir vietoje jų įrengti 0,5 m pločio sustiprintos konstrukcijos dangą, kuri pagerintų transporto priemonių pravažumą.

Komisijos išvados:

Nutarta atsisakyti kelio bortų įrengimo. Vietoje kelio bortų abiejose gatvės pusėse įrengti 0,5 m pločio sustiprintos konstrukcijos dangos juostas su minimaliu nuolydžiu į gatvės pusę, gerinančias transporto prasilenkimą siaurose gatvėse.

Projektuotojams pakeisti projekto sprendinį ir vykdomų bei nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį.

Rangovui, gavus projektuotojų brėžinius ir žiniaraščius pateikti vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas, dėl papildomo susitarimo parengimo.

Pridedama:

1. Gatvės nuotraukos – 1 lapas.

Komisija:

Roberta Kelertienė

Neringa Juškienė

Kęstutis Demikis

Olegas Repovas

Kęstutis Amolevičius

Dainius Randis

Gatvės nuotraukos



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kelranga'
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka"
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Mūsų paslaugos"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas Nr. 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-11 Nr. AL-7461 (11.4 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DAINIUS,RANDIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 08:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-18 10:12 - 2029-04-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	KĘSTUTIS AMOLEVIČIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 11:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-06 10:05 - 2027-06-06 10:05
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	OLEGAS,REPOVAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 15:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-04 18:39 - 2029-12-04 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Demikis Vyriausiasis specialistas (inžinierius)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 15:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-10 18:25 - 2030-07-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Juškienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 15:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-11 15:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-08 15:51 - 2030-05-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Kelertienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 16:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-11 16:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-26 nuorašą suformavo Neringa Juškienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST, EUR,

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025-01-29 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Statinsys 1 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis 1 Nartelio g. atkarpa I etapas, papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
04 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
4	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)	100m2	5,12	1243,56	6367,03
5	N27P-13-2	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,46	1788,0	822,48
6	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100m2	0,23	19,35	4,45
7	N27-283	4 cm storio viršut.dangos sl.iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltb.mišinio įrengimas klotuvu,kurio našumas daugiau 200 iki 500t/h	100m2	0,12	1018,69	122,24
8	N27-246-1	Kelkraščio sustiprinimas 10 cm storio smėlio - žvyro mišinio sluoksniu, be vandens laistymo	100m2	1,56	355,69	554,88
Skyriuje 4						7871,08
Žiniaraštyje 1						7871,08

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025-01-29 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Statinys 1 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis 2 Nartelio g. atkarpa II etapas, papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
04 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
4	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)	100m2	1,33	1223,56	1627,33
5	N27P-13-2	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,12	1788,03	214,56
6	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,06	19,35	1,16
7	N27-283	4 cm storio viršut.dangos sl.iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltb.mišinio įrengimas klotuvu,kurio našumas daugiau 200 iki 500t/h	100m2	0,03	1021,69	30,65
8	N27-246-1	Kelkraščio sustiprinimas 10 cm storio smėlio - žvyro mišinio sluoksniu, be vandens laistymo	100m2	0,6	355,69	213,41
Skyriuje 4						2087,11
Žiniaraštyje 2						2087,11

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST, EUR,

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025-01-29 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Statinys 1 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis 2 Nartelio g. atkarpa II etapas, nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
03 Bortų įrengimo							
1	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100m	-3,86	2577,25	-	9948,19
2	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	100m	-3,86	308,49	-	1190,77
		Skyriuje 3				-	11138,96
		Žiniaraštyje 2				-	11138,96

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST,EUR,

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025-01-29 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Statinys 1 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Nartelio kaimo Nartelio g. kelio atkarpos rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis 1 Nartelio g. atkarpa I etapas, nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
03 Bortų įrengimo						
1	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100m	-10,44	2577,27	- 26906,7
2	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	-10,44	308,49	- 3220,64
		Skyriuje 3				- 30127,34
		Žiniaraštyje 1				- 30127,34

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis 0 laidoje</i>	<i>Kiekis A laidoje</i>	<i>Skirtumas</i>	<i>Pastabos</i>
<i>I etapas</i>							
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	0,516	0,516	0	
1.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	8	8	0	
1.3.	Trinkelų/plytelių/betono dangos demontavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu		m ² /t	10/2	10/2	0/0	
1.4.	Asfalto frezavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu		m ² / m ³ /t	42/2,6/6,5	42/2,6/6,5	0/0/0	
	2. Žemės sankasos įrengimo darbai						
2.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	TS 6	m ³	1567	1567	0	
2.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m ³	1567	1567	0	

A	2025	Pakeitimai pagal apžiūros aktus			
0	2024	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok.Nr.	UAB „PATVANKA”			Projekto pavadinimas: MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., NARTELIO KAIMO, NARTELIO G. (LSB0016) KELIO ATKARPOS REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS	
				Dokumento pavadinimas:	Laida
1594	PV	K. Amolevičius		PROJEKTO SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	A
36910	PVD	G. Mažutis			
LT	Statytojas:			Dokumento žymuo:	Lapas
	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ			2342-TDP-S-SDKŽ	Lapų

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis 0 laidoje</i>	<i>Kiekis A laidoje</i>	<i>Skirtumas</i>	<i>Pastabos</i>
<i>I etapas</i>							
2.3.	Piltinio grunto įrengimas		m ³	m ³	77	0	
2.4.	Zemės sankasos viršaus planiravimas/tankinimas						
	- mechanizuoti būdu		m ²	2075/623	2075/623	0/0	
	- rankiniu būdu		m ²	230/69	230/69	0/0	
2.5.	Plotų planiravimas						
	- mechanizuoti būdu		m ²	1068	1068	0	
	- rankiniu būdu		m ²	119	119	0	
	3. Bortų įrengimo darbai						
3.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	TS 9	m	1044	0	-1044	
3.2.	Sandaravimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	1044	0	-1044	
	4. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
4.1.	Drenažo D113/128 įrengimas	TS 8, 11, 12, 15	m	515	515	0	
4.2.	≥25 cm storio kavalifuoto grunto pagerinimo įrengimas		m ²	2095	2095	0	
4.3.	≥28 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	665	665	0	
4.4.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	1901	2413	+512	
4.5.	8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas		m ²	1901	1947	+46	
4.6.	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija		m ²	1901	1924	+23	
4.7.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	1901	1913	+12	

Dokumento žymuo

2342-TDP-S-SDKŽ

Lapas

2

Lapų

5

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis 0 laidoje</i>	<i>Kiekis A laidoje</i>	<i>Skirtumas</i>	<i>Pastabos</i>
<i>I etapas</i>							
4.8.	Kelkraščio iš skaldos mišinio fr. 11/22 įrengimas, h-10 cm		m ²	1187	1343	+156	
	5. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
5.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 10	m ³	88	88	0	
5.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	253	253	0	
5.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	186	186	0	
	6. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai						
6.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas	TS 14	vnt.	10	10	0	
	– atramų		vnt./m	10/36,6	10/36,6	0/0	
	– ženklų		vnt./m ²	7/2,5	7/2,5	0/0	
	– pamatų iš C25/30 betono		m ³	0,6	0,6	0	
	– Sferinio veidrodžio įrengimas		vnt.	5	5	0	

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis 0 laidoje</i>	<i>Kiekis A laidoje</i>	<i>Skirtumas</i>	<i>Pastabos</i>
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	TS 4	km	0,198	0,198	0	
1.2.	Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu		m ³	12	12	0	
	2. Žemės sankasos įrengimo						

Dokumento žymuo

2342-TDP-S-SDKŽ

Lapas

3

Lapų

5

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis 0 laidoje</i>	<i>Kiekis A laidoje</i>	<i>Skirtumas</i>	<i>Pastabos</i>
	darbai						
2.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	TS 6	m ³	402	402	0	
2.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu		m ³	402	402	0	
2.3.	Piltinio grunto įrengimas		m ³	30	30	0	
2.4.	Žemės sankasos viršaus planiravimas/tankinimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	540/162 59/14	540/162 59/14	0/0 0/0	
2.5.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu		m ² m ²	392 44	392 44	0 0	
	3. Bortų įrengimo darbai						
3.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	TS 9	m	386	0	-386	
3.2.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas		m	386	0	-386	
	4. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
4.1.	Drenažo D113/128 įrengimas	TS 8, 11, 12, 15	m	187	187	0	
4.2.	≥25 cm storio kavalifuoto grunto pagerinimo įrengimas		m ²	544	544	0	
4.3.	≥33 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas		m ³	204	204	0	
4.4.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	494	627	+133	
4.5.	8 cm storio asfaltbetonio		m ²	494	506	+12	

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis 0 laidoje</i>	<i>Kiekis A laidoje</i>	<i>Skirtumas</i>	<i>Pastabos</i>
	pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas						
4.6.	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija		m ²	494	500	+6	
4.7.	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas		m ²	494	497	+3	
4.8.	Kelkraščio iš skaldos mišinio fr. 11/22 įrengimas, h-10 cm		m ²	436	496	+60	
	5. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
5.1.	≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 8, 10	m ³	33	33	0	
5.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	94	94	0	
5.3.	8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas		m ²	69	69	0	

Dokumento žymuo 2342-TDP-S-SDKŽ	Lapas	Lapų
	5	5

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	202-09-25,Nr.2-140_dėl_Nartelio_ g
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Lukšienė Projektų vadovė viešiesiems pirkimams
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-26 10:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	apžiūros akto nuorastas-s0730 (1) (2).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	APŽIŪROS AKTAS NR. 2 (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	papildomi 1_merged.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1.6. Sąnaudų žiniaraštis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-26 nuorašą suformavo Neringa Juškienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ ŠARŠAS
MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., NARTELIO KAIMO, NARTELIO G. (LSB0016) KELIO ATKARPOS REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
DARBAI

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)												Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	
1.	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimas (I etapas):													
1.1.	paruošiamieji ir ardymo darbai	914,08												914,08
1.2.	žemės sankasos įrengimo darbai		8541	8359,44										16900,44
1.3.	bortų įrengimo darbai			0	0	0								0
1.4.	asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai						8954	12654	32654	25647	27248,25	7871,08		115028,33
1.5.	nuovažų ir asfalto dangos konstrukcijų įrengimo darbai											8621,35		8621,35
1.6.	vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai												1756,59	1756,59
2.	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai (I etapas):													
2.1.	vamzdynai	1265	6541	12654	29651,55									50111,55
2.2.	vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas, tankinimas			7502	7546,54									15048,54
3.	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimas (II etapas):													
3.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	278,59												278,59
3.2.	žemės sankasos įrengimo darbai		4395,3											4395,3
3.3.	bortų įrengimo darbai			0	0									0
3.4.	asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai								2589	6547	8521	13135,91	2087,11	32880,02
3.5.	nuovažų ir asfalto dangos konstrukcijų įrengimo darbai											3208,89		3208,89
4.	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Nr.1 (II etapas):													
4.1.	vamzdynai	3500	4006,5											7506,5
4.2.	vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas, tankinimas		1332,54											1332,54
5.	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Nr.2 (II etapas):													
5.1.	vamzdynai	1564	2298,52											3862,52
5.2.	vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas, tankinimas		400,1											400,1
5.3.	išleistuvai				2657,6									2657,6
6.	Kadastrinių matavimų ir išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas												1000	1000
Suma be PVM*:														
265902,94														

PVM [2I] suma*:										55839,62
Bendra suma Eur su PVM*:										321742,56

- * - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.
- ** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.
- Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
 - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kelranga'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. kovo 3 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-79
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-03 Nr. As-499 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-02 16:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-04 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENATA, LUKŠIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-03 08:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-04 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Česnavičiūtė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-03 09:06
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-03 09:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-09 11:24 - 2028-07-08 11:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	202-09-25,Nr.2-140_dėl_Nartelio_ g visas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	„ikainotas veiklu sarasas_korekcija.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-10 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-10 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“