

**ANTRAS SUSITARIMAS**  
**PRIE 2018 M. SAUSIO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. 2018-01-11/53-8**

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 2018-11-81/53-551  
Lazdijai

**Lazdijų rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauro Salatkos, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

**UAB „Alkesta“**, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2018-01-02 įgaliojimą Nr. 18-5-2 „Dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“ (toliau - **Rangovas**),

toliau vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosios 2018 m. sausio 9 d. Rangos sutarties Nr. 2018-01-11/53-8 (toliau – **Sutartis**) sąlygų II dalies „Konkrečios sąlygos“ 8.4 punktu „Baigimo laiko pratęsimas“ bei atsižvelgdamos 2018 m. gruodžio 4 d. UAB „TEC Infrastructure“ raštą Nr. S1109-18 „Dėl sutarties pratęsimo“, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų baigimo terminą 3 (trims) mėnesiams.
2. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2018 m. sausio 9 d. sutarties Nr. 2018-01-11/53-8 nuostatos.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

Nr. E54-408. Suderinta: Vidmantas Margelis, Gerda Daugėlaitė, Gitana Varanauskienė



7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Lazdijų rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 1  
LT-67106 Lazdijai  
Įstaigos kodas 188714992  
Telefonas (8 318) 66 141  
Faksas (8 318) 51 351  
El. paštas [info@lazdijai.lt](mailto:info@lazdijai.lt)  
A.s. LT464010042200103405  
Luminor Bank AB  
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius  
Gintautas Salatka



**Rangovas:**

UAB „Alkesta“  
Naujoji g. 118  
LT-62175 Alytus  
Įmonės kodas 249672710  
Telefonas (8 315) 77 755  
Faksas (8 315) 77 265  
El. paštas [info@alkesta.lt](mailto:info@alkesta.lt)  
A.s. LT467044060001932383  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Alkesta“  
generalinio direktoriaus pavaduotojas  
Eugenijus Palavinskas



2018-12-20

2018-12-20



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA  
Gauta  
2018-12-04 Nr. 2-4786

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos  
Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistui, Projekto vadovui  
Virginijui Blažauskui

2018-12-04 Nr. S1109-18

Kopija

AB „Alkesta“  
Projekto vadovui  
Vytautui Krikščiūnui

**Sutartis: Projekto „Lazdijų miesto Selnų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ techninės priežiūros, FIDIC Inžinieriaus paslaugos**

#### DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

Pranešame, kad 2018-11-30 buvo gautas Rangovo prašymas Nr. 18-1-1465 pratęsti rangos sutartį dėl užtrūkusių Projektuotojo ir KPD prie Kultūros ministerijos Alytaus skyriaus specialistais rekonstruojamos atraminės sienutės tvarkomųjų darbų projekto derinimo. Numatytas rangos sutarties Baigimo laikas – 2019-03-12, minimų neatliktų darbų vertė pagal Rangovo įkainotų veiklų sąrašą sudaro 39000,00 Eur be PVM.

Inžinierius, įvertinęs ne nuo Rangovo priklausančias vėlavimo priežastis ir atsižvelgdamas į Rangos Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 punkte „Baigimo laiko pratęsimas“ numatytą Baigimo laiko pratęsimo galimybę *ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui ir ne daugiau kaip 1 kartą*, siūlo Užsakovui pratęsti rangos sutarties Baigimo laiką iki 2019-06-12.

Techninės priežiūros vadovas/ FIDIC inžinierius

Robertas Vaziemlauskas

UAB TEC Infrastructure  
L. Zamenhofo g. 3, Vilnius LT-04332 Lithuania  
Tel. 8 6 210 6316 / Faks. 8 6 234 3002

Įm. kod. 226148570 / PVM kod. LT261485718  
AB SEB bankas / a/s LT 207044060000087054  
info@tec.lt / www.tecinfrastructure.lt

Nr. E54-408. Suderinta: Vidmantas Margelis, Gerda Daugėlaitė, Gitanė Varanauskienė



## ĮGALIOJIMAS DĖL BENDROVĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO


2018-01-02 Nr. 18-5-2  
Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas „JAB „Alkesta“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju generalinio direktoriaus pavaduotoją EUGENIJŲ PALAVINSKĄ asirašyti uždarnosios akcinės bendrovės „Alkesta“ vardu sudaromas ūkinės – komercinės veiklos sutartis.

Vykdamas įgaliojimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsnių nuostatomis.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas

Uždaroji akcinė bendrovė  
Įmonės kodas 249672710  
PVM kodas LT496727113

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus  
Tel. (8 315) 777 55, faks. (8 315) 772 65  
El. p. info@alkesta.lt, www.alkesta.lt

A. s. LT46 7044 0600 0193 2383  
AB SEB bankas

Nr. E54-408. Suderinta: Vidmantas Margelis, Gerda Daugėlaitė, Gitana Varanauskienė