

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. RUGPJŪČIO 04 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO40890

2019 m. vasario 04 d., Skuodas

VšĮ „Skuodo informacijos centras“, įmonės kodas 174585733, atstovaujama direktorės Gražinės Jokšienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Užsakovas) ir
UAB „Bodesa“, įmonės kodas 145241220, atstovaujama direktoriaus Edvino Šimos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Tiekėjas),
toliau Užsakovas ir Tiekėjas abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“

Atsižvelgiant į tai, kad:


(A) 2017 m. rugpjūčio 04 d. Šalys pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO40890 (toliau – Pagrindinė sutartis arba Sutartis) dėl projekto parengimo ir rangos darbų atlikimo objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo Algirdo g. 8 Skuode., atnaujinimas (modernizavimas)“;

(B) 2019 m. sausio 16 d. raštu Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą su prašymu pratęsti Pagrindinės sutarties įvykdymo terminą iki 2019 m. birželio 24 d., kadangi dėl oro sąlygų iki numatyto termino visi darbai pilnai negalėjo būti užbaigti; Fasado šiltinimo pagal sertifikuotą tinkuojamų fasadų įrengimo technologiją darbų šiuo metu atlikti nebegalima, nes pagal sertifikuotą tinkuojamo fasado technologiją darbus galima atlikinėti lauko oro temperatūrai esant ne žemesnei kaip +5°C; šiuo metu nėra galimybės atlikti ir cokolio apdailos įrengimo – akmens masė plytelių klijavimas šiuo metu, kai oro temperatūra žemesnė nei +5°C šių cokolio apdailos darbų atlikti technologiškai negalima;

Vadovaujantis Sutarties 16.3 punktu „Pagrindinė sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo...“, numatančiais, kad **TIEKĖJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Darbų atlikimo terminams, ir jeigu išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, bei Sutarties 5.1 punktu, numatančiu, kad Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu,**

Šalys susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas ar Susitarimas) prie 2017 m. rugpjūčio 04 d. pagrindinės sutarties N. CPO40890, kuriuo:

1. Šalys sutarė pratęsti Pagrindinę sutartį Nr. CPO40890 iki 2019 m. birželio 24 d.
2. Tiekėjas įsipareigoja pateikti naują Pagrindinėje sutartyje numatytą sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimą, kuriuo būtų pratęstas užtikrinimo galiojimas iki 2019 m. birželio 24 d.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name adresu Algirdo g. 8 Skuodas:
 - 1) atlikti laiptinės sienų ir lubų remontą (darbo zona – laiptinės patalpa iki durų į bendrą koridorių).
4. Šis Papildomas susitarimas nekeičia jokių kitų Pagrindinės sutarties sąlygų ar galiojimo apimties, išskyrus nurodytus šiame Papildomame susitarime.
5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi šalys.



6. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis.
7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą galia turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
8. Šis Papildomas susitarimas yra perskaitytas. Susitarimo turinys ir pasekmės Šalims suprantamos. Susitarimas atitinka šalių valią.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

VšĮ „Skuodo informacijos centras“
Direktorė Gražinitė Jokšienė



TIEKEJAS

UAB „Bodesa“
Direktorius Edvinas Šima

