

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**  
**PRIE 2017 M. LIEPOS 31 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO40597**

2019 m. sausio 31 d., Skuodas

**VšĮ Skuodo informacijos centras** (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 174585733, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 9, Skuodas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir išsaugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Gražinės Jokšienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus

**ir UAB „Mirigita“** (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 125204595, kurio registruota buveinė yra Malūno g. 2, Palanga, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kiauleikio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau bendrai vadinamos „Šalimis“, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą. Atsižvelgiant į tai, kad:

A) 2017 m. liepos 31 d. pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO40597 dėl projekto parengimo ir rangos darbų atlikimo adresu Vilniaus g. 38 Skuodas, kuri įsigaliojo 2017 liepos 31 dieną.

B) 2019 m. sausio 31 d. raštu Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą su prašymu pratęsti Pagrindinės sutarties įvykdymo terminą iki 2019 m. balandžio 15 d. Tiekėjas yra atlikęs 90 procentų Sutartyje numatytų darbų. Anksčiau minėti projekte nenumatyti vidaus nuotekų vamzdyno keitimo darbai gyventojų pageidavimu buvo pradėti tik 2019 m. sausio 7 d. Likusiems neatliktiems darbams – nuogrindos įrengimo, o ypač cokolio apšiltinimo ir apdailos akmens masės plytelėmis, reikalingos tam tinkamos oro sąlygos, kurios, deja, yra itin nepalankios (krituliai, per žema vidutinė paros temperatūra).

Vadovaujantis Sutarties 16.3 punktu „Pagrindinė sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo...“, numatančiais, kad TIEKĖJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Darbų atlikimo terminams, ir jeigu išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, bei Sutarties 5.1 punktu, numatančiu, kad Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu,

Šalys susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas ar Susitarimas) prie 2017 m. liepos 31 d. pagrindinės sutarties N. CPO40597, kuriuo:

1. Šalys sutarė pratęsti Pagrindinę sutartį Nr. CPO40597 iki 2019 m. balandžio 15 d.
2. Tiekėjas įsipareigoja pateikti naują Pagrindinėje sutartyje numatytą sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimą, kuriuo būtų pratęstas užtikrinimo galiojimas iki 2019 m. balandžio 15 d.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name adresu Vilniaus g. 38 Skuodas:
  - 1) įrengti prie namo lauko skalbinių džiovyklę (metaliniais rėmais).
  - 2) įrengti suoliukus prie laiptinių.
4. Šis Papildomas susitarimas nekeičia jokių kitų Pagrindinės sutarties sąlygų ar galiojimo apimties, išskyrus nurodytus šiame Papildomame susitarime.



5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi šalys.
6. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis.
7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą galia turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
8. Šis Papildomas susitarimas yra perskaitytas. Susitarimo turinys ir pasekmės Šalims suprantamos. Susitarimas atitinka šalių valią.

#### ŠALIŲ PARAŠAI

##### UŽSAKOVAS

VšĮ Skuodo informacijos centras

Direktorė Gražinė Jokšienė



##### TIEKEJAS

UAB „Mirigita“

Direktorius Giedrius Kiauleikis

*Giedrius Kiauleikis*  
A.V.  
*Andrius Bečkauskis*

