

**Pakeitimo nurodymas Nr. 6PS-25-198, Nr.5 pagal rangos sutartį  
Nr. 6PS-23-318 „Kauno oro uosto keleivių terminalo  
rekonstrukcijos darbai“**

**2025-03-31**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Rangovas:</b>    | <b>UAB „Infes“</b>              |
| <b>Inžinierius:</b> | <b>UAB „Sweco Lietuva“</b>      |
| <b>Užsakovas:</b>   | <b>AB „Lietuvos oro uostai“</b> |

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 6PS-23-318 „Kauno oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1, 3.5, 8.3, 13.1, 13.3 ir 20.1 p. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2024-07-29 raštu Nr. SR240729-01PV pateiktą siūlymą bei 2024-08-30 raštu Nr. SR240830-01PV patikslintą siūlymą Pakeitimui dėl esamų pamatų stiprinimo bei Darbų Baigimo laiko pratęsimo ir atsižvelgęs į Užsakovo – AB „Lietuvos oro uostai“ 2024-09-20 raštu Nr. 4R-639, 2025-02-11 raštu Nr. 4R-120 ir 2025-03-24 raštu Nr. 4R-323 duotus pritarimus siūlymams dėl Pakeitimo, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. 6PS-23-318 reikalinga:

**1. Atlikti esamų pamatų stiprinimo darbus** - esant praleidimams, netikslumams, kitiems neatitikimams Techniniame projekte ir/ar Specifikacijoje ir/ar Techninėje specifikacijoje, kurių Šalys negalėjo pagrįstai numatyti, KS 13.1 (4) p.:

- Rangovas 2024-03-04 raštu Nr. SR240304-02PV pateikė Tarpinę pretenziją dėl esamų pamatų stiprinimo ir informavo, kad negali vykdyti SK dalies Darbo projekto regimo darbų ir prašo kuo skubiau pateikti patikslintą informaciją dėl apkrovų į esamus pamatus, bei esamų pamatų stiprinimo sprendinius, nes tik tada galės tinkamai atlikti statinio konstrukcijų Darbo projekto parengimo darbus.
- Inžinierius 2024-03-12 raštu Nr. V1-217-24 informavo Rangovą, kad Tarpinė pretenzija nevisiškai atitinka rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 p [Rangovo pretenzijos] nustatytus esminius reikalavimus. Pretenzijoje turi būti išsamus jos pagrindimas; joje turi būti konkretus prašomas pratęsti Darbų Baigimo laikas ir (arba) reikalaujamas papildomas mokėjimas ir kt., todėl anksčiau minėtą raštą reikėtų laikyti Pranešimu apie galimą Pretenziją. Sprendžiant Tarpinėje pretenzijoje / Pranešime aprašytą problemą, reiktų esamų pamatų būklę, įvertinti juos atkasus, o būklei esant netinkamai – klausimą spręsti DP rengimo metu.
- Rangovas atliko esamų pamatų atkasimo darbus, bei papildomai užsakė pamatų laikomosios galios nustatymo ekspertizės darbus. 2024-03-28 dalyvaujant Užsakovo, Techninės priežiūros ir Rangovo atstovams buvo apžiūrėtos atkastų pamatų

konstrukcijos ir patvirtintas sprendimas atlikti žvalgomouosius konstrukcijų atkasimo darbus, siekiant nustatyti konstrukcijų įgilinimą ir patikslintus ardymo darbų kiekius.

- Inžinierius 2024-03-20 raštu Nr. V1-250-24 prašė Užsakovo pateikti jo pasamdyto projekto vykdymo priežiūros vadovo raštišką argumentuotą paaiškinimą dėl anksčiau paminėtų TP numatytų sprendinių (esamų pamatų stiprinimo) bei jų keitimo galimybės, atliekant statinio rekonstravimo techninio projekto pakeitimo (koregavimo) procedūrą, numatytą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 43 / 45 p.
- Rangovas 2024-04-29 raštu Nr. SR240429-01PV informavo Užsakovą ir Inžinierių apie 2024-04-26 gautą dalinės ekspertizės Rangovo parengtą esamo pastato konstrukcijų dalies būklės vertinimo ekspertizės aktą Nr. SKE-240426/MR\_LR/SK1, kuriuo nustatyta, kad rekonstruojamo pastato pamatai ašyse X1/Y1-Y10 ir X9/ Y1-Y10 netenkina pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui keliamų reikalavimų pagal STR 2.01.01(1):2005. Todėl, vadovaujantis esamo pastato konstrukcijų dalies būklės vertinimo ekspertizės akto Nr. SKE-240426/MR\_LR/SK1 išvadomis, Rangovas parengė statinio konstrukcijų dalies Darbo projektą 0403-1-DP-SK1.4 „Esamų pamatų stiprinimas“ ir 2024-05-21 raštu SR240521-02PV pateikė Užsakovui parengto Darbo projekto sprendinius dalinės projekto ekspertizės atlikimui.
- 2024-05-27 Techninio projekto rengėjas UAB „Viltekta“ pateikė Užsakovui Techninį projektą 0403-1-TP-SK-(PAM A) „Esamų pamatų stiprinimas ašyse X03-X03/Y1-Y10, X10- X10/Y1-Y10“ dalinės ekspertizės atlikimui.
- 2024-06-05 Užsakovas pateikė Rangovui Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies SK1.4 „Esamų pamatų stiprinimas“ dalinės ekspertizės aktą Nr. 132-KD-5(22)/3/2024, kuriuo ekspertizės rangovas nurodė Darbo projekto dalį pataisyti pagal projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės atlikimui.
- Rangovas 2024-06-07 raštu Nr. SR240607-01PV pateikė atsakymą į 2024-06-05 gautas dalinės projekto ekspertizės akto Nr. 132-KD-5(22)/3/2024 pastabas. 2024-06-18 Užsakovas el. paštu pateikė Rangovui Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies SK.1.4. „Esamų pamatų stiprinimas“ teigiamą Dalinės projekto ekspertizės aktą Nr. 132-KD-5(22)/3A/2024.
- Rangovas 2024-06-10 raštu Nr. SR240610-01PV pateikė Tarpinę pretenziją dėl esamų pamatų stiprinimo.
- Inžinierius 2024-06-10 raštu Nr. V1-669-24 informavo, kad sprendimą dėl galimai papildomų darbų bei Darbų Baigimo laiko pratęsimo priims po Rangovo Galutinės pretenzijos pateikimo bei prašė Rangovą nedelsiant atlikti statinio rekonstravimo DP SK dalies pakeitimo (koregavimo) procedūrą. Taip pat Užsakovui pritarus minėtai DP daliai, prašė Rangovą nedelsiant pateikti Inžinieriui Galutinę pretenziją su galimai

papildomais darbais bei prašomu / pagrįstu pratęsti atitinkamos Darbų grupės Baigimo laiku.

- Inžinierius 2024-06-18 raštu Nr. V1-701-24 informavo, kad sprendimą dėl papildomų darbų bei Darbų Baigimo laiko pratęsimo priims po Rangovo Galutinės pretenzijos pateikimo.
- Rangovas 2024-06-18 raštu Nr. SR240618-01PV pateikė pakartotinę Tarpinę pretenziją dėl esamų pamatų stiprinimo. Rangovas priminė, kad nuo 2024-03-04 d. dėl rekonstruojamo pastato pamatų ašyse X1/Y1-Y10 ir X9/ Y1-Y10, neatitikimo pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui keliamų reikalavimų bei stiprinimo poreikio, negali vykdyti sutartyje numatytų darbų t. y. negauna parengto Techninio projekto 0403-1-TP-SK-(PAM A) „Esamų pamatų stiprinimas ašyse X03-X03/Y1-Y10, X10-X10/Y1-Y10 teigiamos ekspertizės išvados, ko pasėkoje negali pateikti galutinės pretenzijos ir gauti Užsakovo pritarimo dėl papildomų darbų atlikimui būtinų papildomų išlaidų ir darbų atlikimo terminų.
- 2024-06-18 Užsakovas el. paštu pateikė Rangovui Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies SK.1.4. „Esamų pamatų stiprinimas“ teigiamą Dalinės projekto ekspertizės aktą Nr. 132-KD-5(22)/3A/2024.
- 2024-06-21 Užsakovas el. paštu pateikė Rangovui Techninio projekto 0403-1-TP-SK-(PAM A) „Esamų pamatų stiprinimas ašyse X03-X03/Y1-Y10, X10-X10/Y1-Y10“ teigiamą Dalinės projekto ekspertizės aktą Nr. 231-KD-5(22)/A/2024.
- Inžinierius 2024-06-26 raštu Nr. V1-727-24 informavo, kad sprendimą dėl papildomų darbų bei Darbų Baigimo laiko pratęsimo priims po Rangovo Galutinės pretenzijos pateikimo.
- Užsakovas, atsižvelgdamas į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2024 m. birželio 12 d. techninio projekto konstrukcijų dalies A laidos dalinės projekto ekspertizės akto Nr. 231-KD-5(22)/2024 ir 2024 m. birželio 20 d. techninio projekto konstrukcijų dalies A laidos dalinės projekto ekspertizės akto Nr. 219-K-5(24)/A/2024 išvadas, 2024-07-01 pateikė įsakymą Nr. 11R dėl TP A laidos (TP-SK-PAM Laida A ir TP-SK1. Laida A) patvirtinimo.
- Užsakovas 2024-07-02 pateikė patvirtintą Techninio projekto pamatų stiprinimo 0403-1-TP-SK-(PAM A) dalį.
- Užsakovas 2024-07-22 raštu Nr. 4R-505 informavo, kad Pretenzija (2024-06-18 raštu Nr. SR240618-01PV) dėl esamų pamatų stiprinimo turi būti atmesta, kaip nepagrįsta, nes Rangovas dar Pirkimo metu žinojo veiksmų planą dėl esamų pamatų, todėl galėjo ir turėjo jį įsivertinti. Atsižvelgiant į tai, jog Darbai ir jų rezultatas LTOU turi strateginę reikšmę, taip pat siekiant sklandaus abiejų šalių (LTOU ir Rangovo) bendradarbiavimo,

LTOU neprieštarauja dėl papildomų darbų, reikalingų pamatų stiprinimui, apmokėjimo (pagal parengtą Darbo projektą bei atsižvelgiant į faktiškai atliktus tokių darbų kiekius ir jų matavimus, remiantis Sutarties nuostatomis) bei dėl papildomo termino suteikimo minėtų darbų atlikimui, tačiau papildomo termino poreikį turėtų įvertinti FIDIC Inžinierius, atsižvelgdamas į Sutarties nuostatas, Darbų atlikimo kritinį kelią, kitų TP dalių Darbo projektų parengimą, jų suderinimą, fizinių darbų atlikimą, Rangovo personalo kiekį ir pan. LTOU vertinimu, FIDIC Inžinieriaus sprendimas dėl papildomo termino gali būti priimtas tik tada, kai Rangovas pateiks visą tokio termino suteikimui pagrįsti reikalingą informaciją.

- Rangovas 2024-07-29 raštu Nr. SR240729-01PV pateikė Galutinę pretenziją dėl esamų pamatų stiprinimo bei I, II ir IV Grupių Darbų, vykdomų pagal Sutartį, Baigimo laiko pratęsimo 136 kalendorines dienas.
- Inžinierius 2024-08-27 raštu Nr. V1-1038-24 pateikė minėtai pretenzijai pastabas.
- Rangovas 2024-08-30 raštu Nr. SR240830-01PV pateikė atsakymus į pastabas.
- Inžinierius, atsižvelgęs į Užsakovo 2024-07-22 raštu Nr. 4R-505 pateiktą teisinį Rangovo teiktų Tarpinių pretenzijų įvertinimą, 2024-09-03 raštu Nr. V1-1090-24 informavo, kad priima Sprendimą iš esmės pritarti Rangovo 2024-07-29 raštu Nr. SR240729-01V pateiktai Galutinei pretenzijai bei prašė Užsakovą raštu pritarti I, II ir IV Grupių Darbų Baigimo laiko pratęsimo terminui iki 2025 m. lapkričio 5 d. (t.y. 136 k.d.) bei Sutarties kainos pakeitimui ir leisti parengti Pakeitimo nurodymą.
- Užsakovas 2024-09-20 raštu Nr. 4R-639 pritarė tik papildomų darbų atlikimui ir apmokėjimui, tačiau **I, II ir IV Grupių Darbų Baigimo laiko pratęsimui nepritarė.**

Inžinierius, pagal Rangovo 2024-07-20 raštu Nr. SR240729-01PV pateiktą siūlymą Pakeitimui bei 2024-08-30 raštu Nr. SR240830-01PV patikslintą siūlymą Pakeitimui, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. 6PS-23-318, reikalinga atlikti tokius **papildomus darbus**:

Lentelė Nr. 1 Papildomi darbai

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų aprašymas                                                                                                                                                          | Mato vnt | Papildomi darbai |                  |                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                          |          | Kieki s vnt      | Vnt kaina be PVM | Suma, Eur be PVM |
| 1.       | 1.6         | Išpildomosios dokumentacijos parengimas ( naujai įrengiamų galvenų pamatų stiprinimui matavimai, naujų inkarinių varžtų geodeziniai matavimai, pamatų nusėdimų matavimai | kompl.   | 1                | 3220,00          | 3220,00          |
| 2.       | N46-132     | Gelžbetoninių apsauginių konstrukcijų išardymas, 20 vnt.                                                                                                                 | m3       | 11,41            | 546,02           | 6230,09          |

|              |        |                                                                                                  |    |        |         |          |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 3.           | 4.12.7 | Statybinių šiukšlių išvežimas                                                                    | t  | 28,53  | 27,80   | 793,13   |
| 4.           | 4.22.1 | Gręžinių iki 6 m gylio injekciniams poliems gręžimas                                             | m  | 200    | 14,85   | 2970,00  |
| 5.           | 4.22.2 | CFA polių betonavimas                                                                            | m3 | 24,9   | 733,98  | 18276,10 |
| 6.           | 4.22.5 | Ankerinių varžtų iki 1 m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetuojant                         | t  | 0,7586 | 2674,68 | 2029,01  |
| 7.           | 4.22.6 | Galžbetonio juostiniai pamatai                                                                   | m3 | 23,91  | 725,35  | 17343,12 |
| 8.           | 4.22.4 | Betono pasluoksnis ant grunto                                                                    | m3 | 2,75   | 146,31  | 402,35   |
| 9.           | 4.22.7 | Cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 8,76   | 26,78   | 234,59   |
| <b>Viso:</b> |        |                                                                                                  |    |        |         | 51498,39 |

Anksčiau nurodyti **papildomi darbai** yra susiję su praleidimais, netikslumais, kitais neatitikimais Techniniame projekte ir/ar Specifikacijoje ir/ar Techninėje specifikacijoje, kurių Šalys negalėjo pagrįstai numatyti (KS 13.1(4) p.).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo / akto, įvertino, kad Rangovo siūlymuose aprašyti darbų pakeitimai - papildomų darbų atlikimas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ yra susiję su statinio projekto neesminių sprendinių pakeitimu.

Dėl šio Pakeitimo nurodymo / akto nebus kliūčių Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą bei užbaigti pagal rangos sutartį statomų statinių statybą aktu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas Pasiūlymą.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos, vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 12 straipsnio nuostatomis (12.3 p. „Įvertinimas“).

Sutarties kaina, atlikus Pakeitimą pasikeis taip:

*Lentelė Nr. 2. Pakeitimo nurodymo darbų vertė:*

| <b>Papildomi darbai:</b>       | <b>Suma, EUR be PVM</b> |
|--------------------------------|-------------------------|
| Esamų pamatų stiprinimo darbai | 51.498,39               |
| <b>Finansinis rezultatas:</b>  | <b>51.498,39</b>        |

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 5 pagal rangos sutartį Nr. 6PS-23-318 „Kauno oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai“ Darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

*Lentelė Nr. 3. Sutarties (Darbų) vertė*

| <b>Sutarties kaina (Darbų vertė)</b>                   | <b>Suma, EUR (be PVM)</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 5: | <b>17 910 929,43</b>      |
| Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 5:  | <b>17 962 427,82</b>      |

Darbų pakeitimas (Pakeitimo nurodymas), vadovaujantis rangos sutarties Nr. 6PS-23-318 „Kauno oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai“ Konkrečiųjų sąlygų 13.3 p., laikomas sudėtine sutarties dalimi – Užsakovui patvirtinus (pasirašius) Darbų pakeitimą (Pakeitimo nurodymą), Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

## **2. Pratęsti Darbų Baigimo laiką:**

1. „Kauno oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai“ vykdomų pagal rangos sutartį Nr. 6PS-23-318 yra:
  - **I ir II Darbų Grupių** Baigimo laikas - 17 mėn. nuo Darbų pradžios datos arba iki **2025 m. birželio mėn. 22 d.**
  - **III Darbų Grupės** Baigimo laikas – 11 mėn. nuo Darbų pradžios datos arba iki **2025 m. birželio mėn. 8 d.**
  - **IV Darbų Grupės** Baigimo laikas - 15 mėn. nuo Darbų pradžios datos arba iki **2025 m. gegužės mėn. 5 d.**
2. Rangovas 2024-07-29 raštu Nr. SR240729-01PV pateiktoje Galutinėje pretenzijoje **prašė I, II ir IV Darbų grupių** Baigimo terminą pratęsti 136 kalendorinėmis dienomis.
3. Užsakovas 2024-09-20 raštu Nr. 4R-639 pritarė tik papildomų darbų atlikimui ir apmokėjimui, tačiau **I, II ir IV Grupių Darbų** Baigimo laiko pratęsimui nepritarė. Taip pat Užsakovas informavo, kad yra pasiruošęs siekti susitarimo su Rangovu **dėl I ir II Grupių Darbų Baigimo laiko** pratęsimo bendru Sutarties šalių sutarimu.

4. Inžinierius, ieškodamas kompromisinio sprendimo ir atsižvelgdamas į Užsakovo 2024-09-20 rašte Nr. 4R-639 deklaruotą pasiruošimą siekti susitarimo su Rangovu dėl **I ir II Grupių Darbų** Baigimo laiko pratęsimo bendru Sutarties šalių sutarimu, 2024-10-15 raštu Nr. V1-1327-24 paprašė sutarties šalių informuoti apie būtiną Baigimo laiko pratęsimo terminą.
5. Inžinierius 2025-01-14 raštu Nr. V1-46-25 pakartotinai prašė:
  - Užsakovą – informuoti Inžinierių apie, Užsakovo vertinimu / manymu, galimą pratęsti **I ir II Grupių Darbų** Baigimo laiko terminą (dienų skaičius / data);
  - Rangovą – informuoti Inžinierių, koks yra Rangovui priimtinas trumpiausias pratęstas **I ir II Grupių Darbų** Baigimo laiko terminas.
6. Rangovas 2025-01-16 raštu Nr. SR250116-02PV informavo, kad trumpiausias priimtinas **I ir II Grupių Darbų** Baigimo laiko pratęsimo terminas yra **108** kalendorinės dienos.
7. Užsakovas 2025-02-11 raštu Nr. 4R-120 informavo, kad neprieštarauja Pakeitimo nurodymo parengimui susijusiu su Esamų pamatų stiprinimu, kurio pagrindu būtų pratęsti **I ir II Darbų grupių terminas 108 k. d.**
8. Inžinierius, vadovaudamasis rangos sutarties sudėtine dalimi – Pasiūlymo priedo 8.4 p., Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 20.1 p., 8.4 bei 3.5 p. ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1 p. (Baigimo laiko pratęsimui yra reikalingas Pakeitimo nurodymas), sutiko leisti pratęsti „Kauno oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai“ I ir II grupių Darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. 6PS-23-318, Baigimo laiką **108 k. d.** arba **iki 2025 m. spalio mėn. 8 d.** bei 2025-02-19 raštu Nr. V1-202-25 prašė Rangovo pateikti atnaujintą I ir II Grupių Darbų programą - Aiškinamąjį raštą ir atitinkamai pakoreguotus Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikus.
9. Rangovas 2025-03-05 raštu Nr. SR250305-01PV kreipėsi į Inžinierių ir Užsakovą informuodamas, kad laiku neatlikus I ir II Grupių Darbų Rangovas negalėjo vykdyti III ir IV Grupių Darbų bei prašė Inžinieriaus ir Užsakovo atsižvelgti į Rangovo minėtame rašte išdėstytas aplinkybes bei kadangi I ir II Grupės Darbai yra kritiniame projekto vykdymo kelyje, pratęsti III ir IV Grupės Darbų vykdymo Baigimo laiko terminą tai pat 108 k. d.
10. Inžinierius 2025-03-07 raštu Nr. V1-270-25 pakartotinai kreipėsi į Rangovą prašydamas nedelsiant (per 7 dienas) pateikti atnaujintą I ir II Grupių Darbų programą - Aiškinamąjį raštą ir atitinkamai pakoreguotus Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikus.
11. Rangovas 2025-03-18 raštu Nr. SR250318-01PV pateikė atnaujintą I, II, III ir IV Grupių Darbų programą, kuriai Inžinierius 2025-03-26 raštu Nr. V1-364-25 pateikė pastabas.
12. Inžinierius 2025-03-18 raštu Nr. V1-328-25, atsakydamas į Rangovo 2025-03-05 raštą Nr. SR250305-01PV, informavo, kad sutinka pratęsti 108 dienomis III ir IV Grupių Darbų, vykdomų pagal Sutartį, Baigimo laiką bei prašė Užsakovo raštu pritarti anksčiau nurodytam III ir IV Grupių Darbų Baigimo laikų pratęsimo terminui bei leisti parengti Pakeitimo nurodymą.
13. Užsakovas 2025-03-21 raštu Nr. 4R-232 pritarė III ir IV Grupių Darbų pratęsimui 108 k. d.

14. Inžinieriaus 2025-03-26 raštu Nr. V1-364-25 pateikė pastabas Rangovo atnaujintai Darbų programai bei prašė ją pakoreguoti ir teikti pakartotinam derinimui.

I, II, III ir IV Grupių Baigimo laikas, atlikus Pakeitimą Nr. 5, nustatomas sekančiai:

- I - II Grupių Darbų Baigimo laikas/terminas - **2025-10-08**.
- III Grupės Darbų Baigimo laikas/terminas - **2025-09-24**.
- IV Grupės Darbų Baigimo laikas/terminas - **2025-08-21**.

Rangovas, pasirašydamas šį Pakeitimą, įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 dienas pateikti pagal Inžinieriaus 2025-03-26 raštu Nr. V1-364-25 pateiktas pastabas pataisytą Darbų programą - Aiškinamąjį raštą, Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikus.

Rangovo pateikta Sutarties sąlygų įvykdymo garantija Nr. G-99-SB-551602 (Banko garantija išduota AB Šiaulių bankas, draudikui ERGO laidavus už UAB „Infes“ įsipareigojimus) galioja iki **2026-08-22**.

Atlikimo laidavimo draudimo liudijimas Nr. 710-451-103183 (išduotas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas) galioja iki **2026-09-06**.

Rangovo pateiktas Užsakovui Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei statybos ir montavimo darbų rizikų draudimo liudijimas Nr. 710-450-103493 galioja iki **2025-06-27**; Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas liudijimas Nr. LT23-BSAD-00006742-4 - galioja iki **2026-08-26**, statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas Nr. LT25-PRCA-00002050-4 - iki **2026-03-17**.

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki visų draudimo liudijimų galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui draudimo liudijimų pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2024-03-04 raštas Nr. SR240304-02PV, 2 lapai.
2. Inžinieriaus 2024-03-12 raštas Nr. V1-217-24, 1 lapas.
3. Inžinieriaus 2024-03-20 raštas Nr. V1-250-24, 1 lapas.
4. Rangovo 2024-04-29 raštas Nr. SR240429-01PV, 18 lapų.
5. Rangovo 2024-06-07 raštas Nr. SR240607-01PV, 59 lapai.
6. Rangovo 2024-06-10 raštas Nr. SR240610-01PV, 2 lapai.
7. Inžinieriaus 2024-06-10 raštas Nr. V1-669-24, 1 lapas.
8. Inžinieriaus 2024-06-18 raštas Nr. V1-701-24, 1 lapas.
9. Rangovo 2024-06-18 raštas Nr. SR240618-01PV, 3 lapai.
10. Inžinieriaus 2024-06-26 raštas Nr. V1-727-24, 1 lapas
11. Užsakovo 2024-07-22 raštas Nr. 4R-505, 6 lapai. 3 lapai.
12. Rangovo 2024-07-29 raštas Nr. SR240729-01PV, 7 lapai.
13. Inžinieriaus 2024-08-27 raštas Nr. V1-1038-24, 2 lapai.
14. Rangovo 2024-08-30 raštas Nr. SR240830-01PV, 6 lapai.



15. Inžinieriaus 2024-09-03 raštas Nr. V1-1090-24, 3 lapai.
16. Užsakovo 2024-09-20 raštas Nr. 4R-639, 3 lapai.
17. Inžinieriaus 2024-10-15 raštas Nr. V1-1327-24, 1 lapas.
18. Inžinieriaus 2025-01-14 raštas Nr. V1-46-2519, 1 lapas.
19. Rangovo 2025-01-16 raštas Nr. SR250116-02PV 20, 1 lapas.
20. Užsakovo 2025-02-11 raštas Nr. 4R-120, 2 lapai.
21. Inžinieriaus 2025-02-19 raštas Nr. V1-202-25, 1 lapas.
22. Rangovo 2025-03-05 raštas Nr. SR250305-01PV, 2 lapai.
23. Inžinieriaus 2025-03-07 raštas Nr. V1-270-25, 1 lapas.
24. Rangovo 2025-03-18 raštas Nr. SR250318-01PV, 129 lapai.
25. Inžinieriaus 2025-03-18 raštas Nr. V1-328-25, 1 lapas.
26. Užsakovo 2025-03-21 raštas Nr. 4R-232, 2 lapai.
27. Inžinieriaus 2025-03-26 raštas Nr. V1-364-25, 2 lapai.

Inžinierius:

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Virginijus Kriščiūnas  
(vardas, pavardė)

Užsakovas:

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Viktoras Samuchovas  
(vardas, pavardė)

Rangovas:

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Pavel Vysockij  
(vardas, pavardė)