

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024 M. RUGSĖJO 25 D. SUTARTIES NR. A62-687/24 PAKEITIMO

2025 m. spalio ____ d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „Sversa“, juridinio asmens kodas 304533881, atstovaujama direktoriaus Andriaus Sanulaičio veikiančio (-ios) pagal įmonės nuostatus, (toliau – „**Rangovas**“),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. rugsėjo 25 d. sudarė sutartį Nr. A62-687/24 (toliau – „**Sutartis**“) dėl Pripučiamo kupolo įsigijimo su įrengimu Žirmūnų g. 37, Vilniuje, darbų (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties 3.1.1 punkte nurodyta, kad pradinė Sutarties vertė yra 849 000,00 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM, o Sutarties 3.1.2 punkte nurodyta, kad bendra Sutarties kaina yra Sutarties kaina – 1 027 290,00 Eur su PVM (vienas milijonas dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) (toliau – „**Darbų kaina**“);

3. Sutarties vykdymo terminas, vadovaujantis Sutarties 4.8 punktu buvo sustabdytas nuo 2025 m. sausio 22 d. iki 2025 m. rugsėjo 5 d. Tad Rangovas, atsižvelgdamas į tai, kad darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris jiems atlikti buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, turi atlikti Darbus iki 2025 m. spalio 13 d.;

4. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, dėl nuo Rangovo nepriklausančių ir iš anksto nenumatytų aplinkybių, dėl kurių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, iškilo būtinybė keisti Sutartį ir papildomai įsigyti šliuzo įrengimo darbus (toliau – „**Papildomi darbai**“). Papildomų darbų detalizacija su papildomų darbų poreikio atsiradimo priežastimis bei kaina pateikiama Pakeitimo nurodyme Nr. 1 (1 priedas). Dėl papildomų darbų atsiradimo poreikio pratęsti Darbų atlikimo terminą neiškilo;

5. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, vykdančio Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai tiesiogiai susiję su Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais ir jų įgyvendinimu;

6. Sutarties pakeitimas, kuriuo numatoma įsigyti Papildomus darbus:

6.1. nevirsija tarptautinio pirkimo vertės ribų, nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 4 straipsnio 1 dalyje;

6.2. nevirsija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kadangi šio pakeitimo vertė 37 748,80 (trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 80 ct) Eur be PVM be PVM, t.y. 4,45 % nuo pradinės Sutarties vertės;

6.3. pakeitimu iš esmės nekeičiama Sutarties esmė, paskirtis ar pobūdis,

7. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, Rangovas raštais 2025 m. rugsėjo 8 d. Nr. S-09.08-2, 2025 m. rugsėjo 23 d. Nr. S-09.23-1 bei 2025 m. spalio 8 d. Nr. S-10.08-1 informavo Užsakovą, kad šiuo laikotarpiu atsirado gamybiniai trikdžiai, susiję su tinkamos kokybės membranos tiekimu. Tai patvirtina pripučiamo kupolo gamintojo ataskaitos, pridėamos prie Rangovo raštų. Dėl nurodytų ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, atsirado poreikis pratęsti Darbų pabaigos terminą 1,5 (vienas su puse) mėnesio.

vadovaudamosi:

8. dėl Papildomų darbų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

8.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė nevirsija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje,

8.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

8.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

9. dėl papildomo termino Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

10. Sutarties 15.8 punktu, numatančiu, kad apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: (1) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; (2) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija);

11. Sutarties 4.3 punktu, numatančiu, kad Rangovui gali būti suteikta teisė pratęsti Darbų pabaigos terminą vieną kartą iki 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti bei kurios pagal Sutarties 4.4 punktą nėra priskirtos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skytyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitaria:

13. **Užsakovas įsigyja** Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus, kurių vertė yra 37 748,80 (trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 80 ct) Eur be PVM, t. y. nuo pradinės Sutarties vertės, arba 45 676,05 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 5 ct) su PVM. Ši suma sudaro 4,45 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (849 000,00 Eur be PVM).

14. **Keičiama Sutarties kaina**, nekeičiant pradinės Sutarties vertės, ir Sutarties 3.1.2 punktas išdėstomas nauja redakcija taip:

„3.1.2. Sutarties kaina – 1 072 966,05 Eur su PVM (vienas milijonas septyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 5 ct) (toliau – „Darbų kaina“). Darbų kaina pateikiama Rangovo pasiūlyme (Sutarties 2 priede), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.“

15. pratęsti Darbų pabaigos terminą 1,5 (vienas su puse) mėnesio laikotarpiui, skaičiuojamam nuo 2025 spalio 13 d., t.y. iki 2025 m. lapkričio 30 d.

16. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

17. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

18. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

19. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

20. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

20.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba

20.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

21. Šio Susitarimo priedas:

21.1. 1 priedas – 2025 m. rugsėjo 29 d. Pakeitimo nurodymas Nr. 1 su priedais (6 lapai).

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710061

Rangovas:

UAB „Sversa“

Juridinio asmens kodas 304533881

Data: 2025 m. rugsėjo 29 d.
Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Sutartis: 2024 09 25, Pripučiamo kupolo įsigijimas su įrengimu Žirmūnų g. 37, Vilniuje, Nr.: A62-687/24 (toliau – Sutartis)

Sutarties įsigaliojimo data: 2024 10 02

Darbų atlikimo terminas (įskaitant buvusius sustabdymus ir pratęsimus (jei tokių buvo)): 2025 10 13

Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės lėšos

Sutarties objektas: Pripučiamo kupolo įsigijimas su įrengimu Žirmūnų g. 37, Vilniuje

Pradinė Sutarties vertė Eur be PVM: 849 000,00 Eur be PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai Eur 00 ct.)

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų pavadinimas: šliuzas.

Užsakovas vertindamas patirtį kituose objektuose išreiškė poreikį įrengti šliuzą. Jis reikalingas, kad galima būtų, dėl slėgių skirtumo, technikai lengvai pateikti į kupolą.

1.1.1. Nutarta:

Atlikti šliuzo įrengimą, kurio vertė yra 37 748,80 Eur be PVM; 45 676,05 Eur su PVM ir kurie sudaro 4,45 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal Sutarties 15.7 p. arba VPĮ 89 straipsnio 2 dalį.

1.1.2. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

2.1. Bendras Papildomų darbų atlikimo terminas: nenumatomas.

2.2. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

3. Pakeitimų vertė:

3.1. Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 37 748,80 Eur be PVM; 45 676,05 Eur su PVM; kas sudaro 4,45 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal Sutarties 15.7 p. arba VPĮ 89 straipsnio 2 dalį.

3.2. Bendra šio pakeitimo vertė: 37 748,80 Eur be PVM; 45 676,05 Eur su PVM; kas sudaro 4,45 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal Sutarties 15.7 p. arba VPĮ 89 straipsnio 2 dalį.

3.3. Sutarties kaina iki pakeitimo: 849 000,00 Eur be PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai Eur 00 ct.); 1 027 290,00 Eur su PVM (vienas milijonas dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt Eur 00 ct.)

3.4. Sutarties kaina po šio pakeitimo: 886 748,80 Eur be PVM; 1 072 966, 05 su PVM.

4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Lokalinė sąmata P25-43-1, 2 lapai (-ų);

2. Komer ciniai pasiūlymai statybos produktams, kurių įkainių Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (Sistelos) nėra, nepridedami, tačiau saugomi Bendrovės PV;

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Užsakovo atstovas: Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas,

Bendrovės Statybos valdymo ir priežiūros departamento vadovas,

Rangovas: UAB "Sversa"

Rangovo atstovas: direktorius,

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė P25-43 Pripučiamo kupolo isigijimas su įrengimu Žirmūnų g. 37, Vilnius

Statiny s 1 Pripučiamo kupolo isigijimas su įrengimu Žirmūnų g. 37, Vilnius

Žiniaraštis 1 Pripučiamo kupolo isigijimas su įrengimu Žirmūnų g. 37, Vilnius

2025.10.02 Suma žiniaraščiui 3741.59 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N7P-0806		Metalinio tinklo skydų tvoros išardymas, kai ^m stulpai metaliniai k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03		26.800	10.3221	276.63
2 N9-204		Tinklinių gembinių plieninių pertvarų montavimas /Kamuolių gaudyklių demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.500	100m2	0.400	616.2072	246.48
3 N15-330		Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	0.400	1127.6216	451.05
4 R16-98		Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.060	1125.5347	67.53
5 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 t. m3 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15		0.0036	2837.3757	10.21
6 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	8.000	12.8209	102.57
7 R16-98		Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.180	1125.5347	202.60
8 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 t. m3 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15		0.0108	2837.3757	30.64
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		1.200	53.8671	64.64
10 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	1.200	9.2845	11.14
11 N1P-0801		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.075	299.4762	22.46
12 N57P-3101		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0.0725	2595.5014	188.17
13 N57P-3115		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	0.250	1353.8658	338.47
14 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.250	425.3764	106.34
15 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų	100m2	0.250	3893.1600	973.29

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso

rankiniu būdu, užpildant siūles akmens
atsijomis k9=1.15

Skyriuje 1	3092.22
Žiniaraštyje 1	3092.22
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	649.37
Iš viso žiniaraštyje 1	3741.59

Sudarė : _____
Atest. Nr.34448

Metaduomenys	
Vidinis DVS dokumento numeris	
Dokumento sudarytojas	
Dokumento pavadinimas	
Dokumento registracijos data	
Dokumento registracijos numeris	
Kitos šalies registracijos data	
Kitos šalies registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žyma	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	

Sertifikato galiojimo laikas
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninių parašų tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 Kupolas.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-14 Nr. A62-737/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	

DETALŪS METADUOMENYS

Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-14 13:13:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-14 13:13:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“