

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“

Rangos sutartis Nr. 2017/SUT.03-18 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

2019-03-06

Užsakovas: AB „Klaipėdos vanduo“
Rangovas: UAB „Hidrostatyba“
Inžinierius: Sigutė Lekšienė

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ (toliau rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų (toliau BSS ir KSS) nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo 2019-02-12 raštu Nr. 801-S-B0396 teiktą prašymą dėl rangos sutarties Baigimo laiko pratęsimo iki 2019-08-31 ir Užsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ 2019-02-28 raštu Nr. 2019/S.01-534 gautą pritarimą Rangovo prašymui dėl Baigimo laiko pratęsimo, priėmė sprendimą, kad:

- dėl nenumatytų aplinkybių ir ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, buvo sutrikdytas Rangos sutartyje Nr. 2017/SUT.03-18 numatytų darbų vykdymui skirtas laikas;
- pasirašius Rangos sutartį Nr. 2017/SUT.03-18 Rangovas, vadovaujantis KSS p. 8.4 pateikė Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kuriame numatė statybos darbus vykdyti dviem etapais, kiekvienam etapui gaunant atskirą statybą leidžiantį dokumentą. Sutarties įgyvendinimo eigoje atsiradusi būtinybė koreguoti projektinius sprendinius, numatant statybos darbus vykdyti 3 statybos etapais (gaunant tris atskirus statybą leidžiančius dokumentus), turėjo įtakos vykdomų statybos darbų atlikimo terminams;
- 2017-01-09 teikdamas savo pasiūlymą, Rangovas turėjo teisėtus lūkesčius per 20 mėn. atlikti projektavimo ir statybos darbus. Darbų vykdymas buvo planuotas įvertinant, kad Rangos sutartis Nr. 2017/SUT.03-18 bus pasirašyta 2017 m. sausio mėn. Tačiau realiai Rangos sutartį Nr. 2017/SUT.03-18 pasirašius vėliau nei planuota, t.y. 2017-05-31, statybos darbų vykdymas, pateko į du žiemos laikotarpius, kurių metu, vadovaujantis galiojančiais įstatymais, Rangovas negalėjo vykdyti tinklų klojimo ir dangų atstatymo darbų;
- Rangovas, siekdamas atlikti visus Rangos sutartyje Nr. 2017/SUT.03-18 numatytus statybos darbus ir vadovaujantis KSS p. 10.1, paklojęs visus paviršinių nuotekų tinklus, privalo atlikti gatvių dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo darbus. Vadovaujantis „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo“ taisyklių 8 skyriaus nuostatomis, asfalto dangos negali būti įrengiamos esant žemesnei kaip +5 °C laipsnių oro temperatūrai. Dėl šios priežasties gruodžio – balandžio mėnesių laikotarpiu šalyje stabdoma asfalto gamyba;
- Rangovas 2018-08-08 vykusio Vadybinio susitikimo Nr. 15 teikė informaciją apie rinkoje sutrikusį medžiagų ir vamzdžių, reikalingų statybos darbų vykdymui, tiekimą. 2018-09-05 vykusio Vadybinio susitikimo Nr. 16 metu informavo, kad Amiblu Spa. Z.o.o gamykla yra sustabdžiusi vamzdžių gamybą, kurią planuoja atnaujinti tik 2018-09-15/18 dienomis.

Kadangi Amiblu Spa. Z.o.o Europoje yra vienintelis stiklo kompozicijos vamzdynų sistemų, atitinkančių Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 technines specifikacijas, gamintojas. Tai turėjo tiesioginės neigiamos įtakos statybos darbų vykdymo terminams, kadangi Rangovas neturėjo galimybės kreiptis į alternatyvų tiekėją, siekiant užtikrinti nepertraukiamą statybinių medžiagų tiekimą;

- atsižvelgiant į faktą, kad Rangovui, dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, siekiant tinkamai atlikti visus Rangos sutartyje Nr. 2017/SUT.03-18 numatytus darbus ir parengti išpildomąją dokumentaciją objekto pridavimui pagal KSS p. 10.1 nuostatas, kaip numatyta sutarties šalių 2017-06-27 patvirtintoje Darbų programoje, reikalingas 3,5 mėn. laikotarpis. Įvertinus tai, kad gatvių dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo darbus Rangovas galės vykdyti tik po 2019 m. balandžio 15 d., yra būtinas 4,5 mėn. sutarties Baigimo laiko termino pratęsimas;
- Rangovas, vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 BSS p. 20.1 nuostatomis, 2019-02-12 raštu Nr. 801-S-B0396 kreipėsi į sutarties šalis dėl Baigimo laiko termino pratęsimo iki 2019-08-31 (Priedas Nr.1).

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų:

- Pagal BSS p. 8.4 (b) uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti laiką;
- Pagal BSS p. 20.1 (c) nuostatas priežastys ir pagrindimai suteikė Rangovui pagrindą kreiptis dėl Baigimo laiko termino pratęsimo;
- Pagal BSS ir KSS p. 13.1 nuostatas numatyta teisė daryti pakeitimus, kurie yra neišvengiami sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti;
- Pagal KSS p. 3.1 nuostatas Inžinierius turi gauti atskirą rašytinį Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kuriais gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą;
- Pagal BSS p. 8.2 Baigimo laikas fiksuojamas, kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka Rangovas tinkamai ir laiku užbaigia visus darbus ir yra pasirengęs juos perduoti pagal BSS ir KSS p. 10.1 nuostatas, ir Inžinierius išduoda Perėmimo pažymą;
- Pagal BSS ir KSS p. 10.1 Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašyti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai visiems statybos objektams ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje „Atsakomybė už defektus“;
- Vadovaujantis darbų pirkimo dokumentuose paskelbta informacija, visi darbų pirkime dalyvavę tiekėjai žinojo ir galėjo įvertinti faktą, kad darbų vykdymo metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, bus atliekami pakeitimai, todėl šiuo pakeitimu nepasikeis ekonominė sutarties pusiausvyra Rangovo, su kuriuo sudaryta rangos sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose ir šis sutarties sąlygų pakeitimas nepažeis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų;
- Baigimo laiko pratęsimas iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 31 d. nekeičia kitų Rangos sutarties sąlygų,

būtina pratęsti Rangos sutarties Baigimo laiką. Rangos sutarties Baigimo laikas yra nustatomas iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Inžinierius ir Užsakovas suderina Rangovo atnaujintą Darbų programą (patikslintus darbų atlikimo ir mokėjimo grafikus) (Priedas Nr. 4 ir Nr. 5).

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šio Pakeitimo nurodymo pasirašymo, Užsakovui pateikti Rangos sutarties Atlikimo laidavimo draudimo rašto Nr. 2470587 pratęsimą, kurio galiojimo laikas ir sąlygos atitiktų nustatytoms Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 KSS p. 4.2.

Rangovas įsipareigoja, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki esamų draudimų sutarčių galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui ir Inžinieriui pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms Rangos sutartyje Nr. 2017/SUT.03-18, šiems draudimams:

- Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomajam draudimui GJELT Nr. 2471000;
- Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomajam draudimui Serija LD Nr. 112298052.

Šiuo Pakeitimo nurodymu Nr. 1 priimta rangos sutarties suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus, nėra keičiama.

Dėl šio Pakeitimo nurodymo Nr. 1 nebus kliūčių užbaigti pagal Rangos sutartį Nr. 2017/SUT.03-19 statomų statinių statybą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Rangovo 2019-02-12 raštu Nr. 801-S-B0396 teikta pretenzija dėl sutarties Baigimo termino pratęsimo, 29 lapai;
- Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2019-02-25 raštu Nr. KL-PNT18-35 teikta rekomendacija dėl pritarimo Baigimo laiko termino pratęsimui, 2 lapai;
- Priedas Nr. 3. Užsakovo 2019-02-28 raštu Nr. 2019/S.01-534 teiktas pritarimas Baigimo laiko termino pratęsimui, 1 lapas.
- Priedas Nr. 4. Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.
- Priedas Nr. 5. Mokėjimų grafikas, 1 lapas.

Inžinierius:



(parašas, data) 2019-03-07 FIDIC Inžinierė Sigutė Lekšienė
(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data) 2019-03-07 Laikinai einantis generalinio
direktoriaus pareigas Algirdas Špučys
(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data) 2019-03-07 Rangovo atstovas
generalinis direktorius Ignas Daunys
(vardas pavardė)

