

**SUSITARIMAS
DĖL 2017-11-16 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SP-923 PAKEITIMO**

2018 m. *balandžio* mėn. *27* d. Nr. *SP-234*

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal 2018-01-10 įgaliojimą Nr. ĮG-29 (toliau – Užsakovas), ir AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

A) Šalys 2017-11-16 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SP-923 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Užsakovui per 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Sutartis įsigaliojo 2017-12-01) atlikti Sutartyje nurodytus darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai už atliktus Darbus atsiskaityti;

B) Rangovui pagal Sutartį vykdant Darbus esamos pralaidos dugne buvo aptiktas pamatas. Rangovas 2018-04-09 raštu Nr. 21-01-0768 „Dėl darbų termino pratęsimo“ informavo Užsakovą apie minėtas aplinkybes. Kadangi apie pamato buvimą nebuvo žinoma, kol jis nebuvo aptiktas, pamato buvimas nebuvo fiksuotas Užsakovui rengiant Darbų techninį projektą. Užsakovui reikia parengti darbo projekto A laidą, jame įvertinant, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, jog pralaidos dugne pamato formuoti nereikia, nes jis jau yra, dalis pirminiame Darbų techniniame projekte numatytų darbų vykdoma nebus. Kadangi be tinkamai parengto Darbų techninio projekto Rangovas negali užbaigti Darbų, Rangovas paprašė pratęsti Darbų vykdymo terminą;

C) papildomų, Sutartyje nenumatytų Darbų, vykdyti nenumatoma; ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą tiek, kiek truko techninio darbo projekto korekcija, t. y., papildomam 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminui (iki 2018-05-13).
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Šalys patvirtina, kad pasirašo Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

Suderino:
Projektų direktorius Audrius Butkūnas
Teisės ir personalo tarnybos vadovė Vaida Jėčienė

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Bazilienė

8. Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Juridinio asmens kodas 110053842


PVM mokėtojo kodas LT100538411

Tel. +370 5 2692820

A.s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinio direktoriaus pavaduotojas –
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius
Karolis Sankovskis



Rangovas:

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Tel. +370 45 502601


Faksas +370 45 502602

A.s. Nr. LT05 7044 0600 0263 5207

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Virmantas Puidokas



Susitarimo rengėja: Rimutė Sabaliauskaitė, tel. 2693708.

Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakinga(-i): Valdemar Stasiulovič, tel. 2692103

Įteikti: PC, TD, F, DI, IF-1

Suderino:

Projektų direktorius Audrius Butkūnas

Teisės ir personalo tarnybos vadovė Vaida Jecienė-Lekštutytė

Teisės departamento
komercinės teisės skyriaus
vienašioji teisininkė
Vaida Jecienė-Lekštutytė

2018-04-27

Pirkimo paslaugų centro
Sudėtingų pirkimų skyriaus
Rangos grupės vadovas
Romualdas Urnikas

2018-04-27

Pirkimo paslaugų centro
Sudėtingų pirkimų skyriaus
Rangos grupės projektų vadovė
Rimutė Sabaliauskaitė
2018-04-27

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Bazilienė