

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. SPALIO 3 D. SUTARTIES NR. A62-169/18 (3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2019 m. gegužės 6 d. NR. A62-69/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorės Alinos Kovalevskajos (toliau – Užsakovas),
ir

Tiekėjų grupė: UAB „Sversa“ (pagrindinis partneris), įmonės kodas 304533881, UAB „Fortera“ (partneris), įmonės kodas 210691970, veikianti 2018 m. liepos 20 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Sversa“ direktoriaus Juliaus Gelūno (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

- Šalys 2018 m. spalio 3 d. sudarė sutartį Nr. A62-169/18(3.10.21-TD2) (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Įsruties g. 3, Vilniuje, sporto aikštno rekonstravimo ir tvorų statybos rangos darbų su darbo projekto parengimu (toliau – Darbai), kurios Pradinė sutarties vertė – 857 890,00 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM; Sutarties taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara;
- Darbų pirkimo dokumentuose nebuvo įvertinti sporto aikštną uždengiančio pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga įrengimo darbai (toliau – papildomi darbai);
- Užbaigus viešojo pirkimo „Pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga pirkimas“ procedūras, Užsakovas 2018 m. spalio 3 d. su pirkimą laimėjusiu tiekėju UAB „Sversa“ sudarytos sutarties Nr. A68-78/18(3.10.23-TD2) pagrindu įsigijo futbolo aikštę uždengiantį pripučiamą (oro) kupolą ir jo funkcionavimui reikalingą technologinę eksploatacinę įrangą (toliau – Pripučiamas kupolas su aptarnaujančia įranga). Šio pirkimo apimtyje Pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga montavimas nebuvo numatytas;
- Pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga įrengimo darbus (papildomus darbus, nurodytus Susitarimo 2 priede), kurie nebuvo įtraukti į pirminį Darbų pirkimą, reikalinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių: 1) Pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga gamintojas Plastbud Sport Sp. z.o.o. Sp. k. pateikė raštą, kad garantija jo tiekiamiems produktams gali būti suteikta tik tada, jei Pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga surinkimo ir instaliavimo darbus atliks pats gamintojas arba jo oficialus atstovas, 2) Rangovo pagrindinis partneris UAB „Sversa“ yra prekės (Pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga), kurią Užsakovas įsigijo pagal 2018 m. spalio 3 d. sutartį Nr. A68-78/18(3.10.23-TD2), pardavėjas ir gamintojo atstovas, 3) Rangovas vykdo Darbus pagal Sutartį, 4) papildomus darbus racionalu ir ekonomiškai pirkti iš Rangovo, kadangi Darbai ir papildomi aikštną uždengiančio pripučiamo kupolo su aptarnaujančia įranga montavimo darbai yra tarpusavyje technologiškai susiję – prieš vykdant sporto aikštno viršutinio sluoksnio dangų įrengimo darbus reikalinga įrengti kupolo inkarinius pamatų darbus, kitu atveju kyla grėsmė sugadinti jau įrengtas dangas (dubliuoti darbus), taip pat galimos rizikos dėl darbų vėlavimo ir statybų vietės pasidalinimo, jeigu papildomus darbus atliktų kitas subjektas;

vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; bei, kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties vertės;

- b) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 dalyje;
- c) Sutarties 1.5. punktu, numatančiu, kad Rangovas privalo atlikti visus Darbus, būtinus Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už pradinę Sutarties vertę, išskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes;
- d) Sutarties 13 skyriaus nuostatomis, reglamentuojančiomis Sutarties keitimą įsigyjant papildomus darbus, jų vertės apskaičiavimo būdus ir kitas papildomų darbų įsigijimo sąlygas;
- e) Sutarties 2.2 punktu, numatančiu, be kita ko, kad Darbų atlikimo termino pabaiga gali būti 1 (vieną) kartą pratęsta iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darbų vykdymo grafiką, dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 13 skyriaus nuostatomis;
- f) Sutarties 2.3 punktu, kuriame, be kita ko, numatyta, kad Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. spalio 3 d. sutarties Nr. A62-169/18(3.10.21-TD2) pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 163 291,92 Eur su PVM, kas sudaro 19,03 proc. pradinės Sutarties vertės;
2. Pakeisti Sutarties 1.2.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„1.2.2. Darbų kaina yra 997 223,92 (devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai, 92 ct) su PVM.“
3. Atnaujinti dėl technologinės pertraukos sustabdytų Darbų vykdymą nuo šio susitarimo pasirašymo dienos;
4. Pratęsti Darbų atlikimo termino pabaigą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, iš kurių atidėti 5 (penkias) darbo dienas Pripučiamo kupolo sumontavimo darbams uždengiant sporto aikštyną prieš šaltąjį sezoną – per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pateikimo dienos, bet ne vėliau, kaip iki 2019 m. lapkričio 1 d.;
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
10. Susitarimo priedai:
 - I. Plastbud Sport Sp. z.o.o. Sp. k. raštas, 1 lapas.;
 - II. Objektinė sąmata, 1 lapas;

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktorė Alina Kovalevskaja

Rangovas:

UAB „Sversa“

Direktorius Julius Gelūnas