

2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksnių programa

Papildomas susitarimas dėl Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo

2017 m. spalio 17 d. sutarties Nr. F4-2017-177 detalizavimo grafiko keitimo

2018 m. *liepos 30* d. Nr. *1*
Vilnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas, Tarnyba), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės, veikiančios pagal Tarnybos nuostatus,

ir

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas, įmonės kodas 125606786, adresas – A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius (toliau – **Teikėjas**), atstovaujamas direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir pagal jungtinės veiklos sutartį su Valstybės įmone Valstybės žemės fondu,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, vadovaudamasis Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo 2017 m. spalio 17 d. sutartimi Nr. F4-2017-177 (toliau – Sutartis), taip pat Sutarties priedo – Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo proceso stadijomis bei joms paskirstytų lėšų pagal pateikto pasiūlymo kainą detalizavimo grafiko (toliau – Grafikas) – nuostatomis,

atsižvelgdamos į tai, kad specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių konkretizavimo stadija baigsis 2018-07-31 (Grafiko 1.2. punktas), bet siekiant sklandaus teritorijų planavimo proceso užbaigimo, yra laukiama atsakymų iš VĮ „Valstybinių miškų urėdijos“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato ir jo funkcinio prioriteto zonų ribų keitimo siūlymų, todėl ne dėl Tiekejo kaltės užsitęsė sprendinių projekto rengimo etapas (sprendinių konkretizavimo stadija),

Šalys s u s i t a r i a:

1. Pakeisti Grafiką (pridedama) taip:

1.1. pratęsti rengimo etapo sprendinių konkretizavimo stadiją (Grafiko 1.2. punktas) vienu mėnesiu, t. y. iki 2018-08-31 ir baigiamojo etapo specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo stadiją (Grafiko 2.1 punktas) vienu mėnesiu, t. y. iki 2018-10-31;

1.2. sutrumpinti baigiamojo etapo specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadiją (Grafiko 2.2. punktas) vienu mėnesiu, t. y. nuo 2018-11-01 iki 2019-02-29.

2. Papildomu susitarimu sutarties kaina nekeičiama.

3. Šiuo susitarimu nėra keičiamas bendras sutarties terminas.

4. Visi Šalių santykiai nereguluoti šiuo papildomu susitarimu reguliuojami Sutartimi.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja, kai Šalys pasirašo ir galioja, kol galioja Sutartis.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valių ir tikslus.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Įstaigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572,

el. paštas: vsst@vsst.lt,

Ats. sąsk.: Nr. LT84 4010 0424 0009 0046,

Bankas: AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Teikėjas:

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas

Įmonės kodas: 125606786

Adresas: A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius

Tel. (8 5) 272 1918, faks. (8 5) 272 3721,

el. paštas: info@gpf.lt,


Ats. sąsk.: Nr. LT 97 7044 0600 0153 9003

Bankas: AB SEB bankas, kodas 70440.

PVM mokėtojo kodas: LT100001983019

Direktoriaus pavaduotoja

Rūta Baškytė



Direktorius

Gediminas Raščius



J. Štup
2017-07-30

[Signature]
2017-07-30

[Signature]
2018-07-30