

2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. gegužės 6 d. Nr. 2/ 22-1137
Vilnius

VI „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Tomo Juknos, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1536 (toliau – Sutartis) dėl Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto pritaikant muziejinei veiklai darbų (toliau – Darbai), o 2018 m. gruodžio 7 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 1/22-2175, kuriuo patvirtino sutarties vertę – 312 998,00 Eur (*trys šimtai dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurų 00 ct*) su PVM.

2. Sutarties įgyvendinimo metu, atliekant projekte numatytus ekspozicinių konstrukcijų demontavimo nuo sienų patalpoje Nr. 108 darbus, atsidengė siena su dideliais fragmentiniais tinko sluoksniais.

3. Rengiant šio objekto projektą nebuvo galima įvertinti sienų tinko būklės, nes jos buvo uždengtos ekspozicinėmis konstrukcijomis.

4. Dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus Darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinto Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23 ir 28 punktais.

3. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 22-1536 pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 1 356,30 Eur su PVM, kas sudaro 0,45 procento, o iš viso papildomi darbai pagal sutartį sudaro 4,25 procento, pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 314 354,30 eurai su PVM (*trys šimtai keturiolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai 30 ct*). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:“

3. Pakeisti Sutarties 2.1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1.1. darbų kaina be PVM 259 796,94 eurai (*du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 94 ct*)“

4. Pakeisti Sutarties 2.1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1.2. 21 proc. PVM 54 557,36 eurai (*penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 36 ct*)“

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
6. Sutarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2019-02-28 pranešimo Nr. S-114 su priedais kopija, 16 lapų;
2. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr.LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas,

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.


Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
laikiniai einantis direktoriaus pareigas



Tomas Jukna

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius



Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas

PATVIRTINTA: 1356,30 €

Savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža

SUDERINTA:

Valstybės įmonė
Lietuvos paminklai
Direktorius

Vydmantas Drumsta

2019. 01. 23

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardė

2019 m. _____ d.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros paskirties pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Nenumatyti darbai(1-08patalpa)	1356,30			1356,30
Iš viso III	1356,30			1356,30
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos) Paslaugos -				
Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma) Užsakovo rezervai -				
Iš viso VI				
Iš viso pagal I - VI skyrius:	1356,30			1356,30

Statybos direktorius


A. Astas

Albertas Vagulis

L. e. direktoriaus pavaduotojo
pareigas
Jonas Volodko



UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas

2346 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO MOIGIŲ NAMŲ KOMPLEKSO I-OJO NAMO
VASARIO 16-OSIOS G.23 PANEVĖŽYJE, KAP. REMONTAS

Objektas

PAPILDOMI, NENUMATYTI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Remonto darbai (1- 08 patalpa)	1356,30		1356,30	1120,91
		Iš viso EUR	1356,30		1356,30	1120,91

Sudarė Inžinierė
Virginija Povilonienė 

L. c. direktoriaus pavaduotojo
pareigas
Jonas Volodko 

Lokalinė sąmata Nr. K
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros paskirties pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas
Objektas: Papildomi, nenumatyti darbai
Žiniaraštis: Remonto darbai (1-08 patalpa)

Iš viso už **1 356,30 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Sienų remontas 1-08 patalpa

1	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,35	20,54		0,01	20,55
2	C1-792-55	Forbo Erfurt universalus gruntas 044	kg	2,905		15,19		15,19
3	A8-8	Mūrinių sienų lygaus tinko atkūrimas	m2	35	651,69	78,90	4,14	734,73
Iš viso už skyrių Sienų remontas 1-08 patalpa					672,23	94,09	4,15	770,47
Iš viso #1					672,23	94,09	4,15	770,47 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			53,78 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		2,82 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,12 €
Soc. draudimas					1,79%			13,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					739,01	96,91	4,27	840,19 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	75,61 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					805,52	105,63	4,65	915,80 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					805,52	105,63	4,65	915,80 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			151,74 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	53,37 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1005,12	110,91	4,88	1 120,91 €
PVM					21%	21%	21%	235,39 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1216,20	134,20	5,90	1 356,30 €

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Patikrinta

Projekto dalies vadovė
Sonata Macijauskienė
Kv. at. Nr. 36152

L. e. direktoriaus pavaduotojo
pareigas
Jonas Volodko



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

UAB „Kriautė“

2019-04-19 Nr. (1.8-1)1-247
2019-03-18 Nr. S-156

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ MOIGIŲ I-AJAME NAME

VĮ „Lietuvos paminklai“ gavo Rangovo UAB „Kriautė“ raštą dėl nenumatytų darbų Moigių I-ajame name. Teikiame atsakymus dėl rašte nurodytų papildomų darbų pagrįstumo:

1. Dėl patalpos Nr. 108 apdailos (tinko fragmentų atkūrimo).

2019-02-28 UAB „Kriautė“ rašte Nr. S-114 teigiama, kad patalpoje Nr. 108 demontavus nuo sienų ekspozicines konstrukcijas, atsidengė siena su daliniais fragmentiniais tinko sluoksniais. Papildomai gavus 2019-03-18 UAB „Kriautė“ raštą Nr. S-156 su paaiškinimais ir išnagrinėjus Techninį projektą, manome, kad sienų tinko būklės nebuvo galima įvertinti rengiant projektą, nes jos buvo uždengtos ekspozicinėmis konstrukcijomis. Laikome, kad šie Rangovo argumentai yra pagrįsti ir darbai gali būti pripažinti papildomais.

2. Dėl rekuperacinės sistemos uždengimo.

Techninio projekto sprendiniai buvo ekspertuoti ir patvirtinti Statytojo. Sutinkame, kad rekuperacinės sistemos 2019-02-28 UAB „Kriautė“ rašte Nr. S-114 paminėti vertikalūs ortakiai galėtų būti uždengiami, tačiau tai laikytina projekto pagerinimu. Jei Statytojas mano, kad rekuperacinės sistemos vertikalius ortakius reikėtų uždengti, jis turi priimti sprendimą dėl šio sprendinio įgyvendinimo finansavimo.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus atsakymus, informuojame, kad 1 punkte nurodytus darbus pripažįstame papildomais, o 2 punkte darbai negali būti pripažinti papildomais. Pakartotinai prašome Rangovą pateikti patikslintus nenumatytų papildomų darbų atlikimo sąnaudų skaičiavimus.

Direktorius



Vydmantas Drumsta

J. Volodko, tel. (+370 620) 97572, e-mail j.volodko@lpaminklai.lt
V. Janušauskaitė, tel. (+370 5) 230 04 62, e-mail v.janusauskaite@lpaminklai.lt

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 3 K25, 35100 Panevėžys. Tel. (8 45) 511393. Faks. (8 45) 511 493. El. p. kriaute@kriaute.lt. Internetinis puslapis www.kriaute.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

VI „Lietuvos paminklai“

2019-03-18 Nr. S-156

Kopija Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

[2019-03-08 Nr. (1.8-1)-1-108

DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ MOIGIŲ I-AJAME NAME

Atsakydami į VI „Lietuvos paminklai“ raštą 2019-03-08 Nr. (1.8-1)-1-108 dėl Moigių I-ajame name papildomų darbų pagrįstumo, norime papildyti ir paaiškinti savo rašte 2019-02-28 Nr. S-114 išdėstytus argumentus:

1. Dėl patalpos Nr. 108 tinko fragmentų atkūrimo

Jūsų rašte pažymima, kad kultūros paskirties pastato (Moigių namų komplekso I-ojo namo) Vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje, kapitalinio temonto projekto TP Bendrosios dalies bendrajame aiškinamajame rašte, sprendinių pagal Projekto dalis aprašyme ir statinio architektūrinės dalies aiškinamajame rašte, nurodyta, kad „Tvarkomųjų patalpų pertvarų ir sienų apdaila atliekama: nauja“. TP žiniaraščiuose duoti tinkavimo, glaistymo ir dažymo kiekiai, o pastabose nurodyta:

„1. Medžiagų kiekiai suvesti pagal statinio architektūrinės dalies techninio projekto skaičiavimus. Statinio darbo projekto vykdymo metu turi būti labiau detalizuoti techninio projekto metu priimti sprendimai, atitinkamai tikslinant medžiagų kiekius“.

Norime patikslinti, kad sienų ir pertvarų sudėtis bei jų kiekiai yra detalizuoti TP architektūrinės dalies patalpų vidaus apdailos darbų žiniaraštyje nurodant konkrečiai kiekvienoje patalpoje atliekamų apdailos darbų apimtį ir sudėtį.

TP darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose medžiagų kiekiai suvesti sumuojant visų patalpų suprojektuotų atlikti darbų ir medžiagų kiekius.

Patalpoje Nr. 108 TP architektūrinės dalies apdailos darbų žiniaraštyje numatyta senos dangos sluoksnio (dažu) nuėmimas, geras glaistymas ir geras emulsinis dažymas. Tinkavimo darbai ir kiekiai šioje patalpoje nenumatyti, kadangi kaip ir buvo minėta ankstesniame rašte, sienas dengė ekspozicinė įranga ir to įvertinti nebuvo įmanoma.

Jūsų rašte minimi duoti tinkavimo darbų kiekiai yra numatyti TP yra įrengti kitose pastato patalpose.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytais paaiškinimais manome, kad patalpoje Nr. 108 fragmentinių tinko sluoksnio įrengimas turėtų būti pripažįstamas kaip papildomas darbas.

2. Dėl rekuperacinės sistemos uždengimo



The official
responsible forestry
FSC C111100



kriaute



Likdaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panavėžys. Tel. (8 45) 511393. Faks. (8 45) 511 495. El. p. kriaute@kriaute.lt. Internetinis puslapis www.kriaute.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

TP šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) dalies aiškinamojo rašto pastabose nurodyta: „2. Visi darbai, kurie gali būti laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne“. „4. Laiptinėje montuojami ortakiai aptaisomi ugniai atsparia medžiaga“.

Patvirtiname, kad Rangovas kaip ir nurodyta TP atlikęs visus būtinus darbus, kad sumontuota vėdinimo-rekuperacinė sistema būtų tinkama eksploatuoti.

Laiptinėje sumontuoti ortakiai bus aptaisyti ugniai atsparia medžiaga, t.y., nedegiais mineralinės vatos kevalais.


Paaškiname, kad rašte 2019.02.28 Nr. S-114 siūlome ortakius papildomai uždengti aptaisant gipso kartono plokštėmis estetiniais sumetimais.

Statybos direktorius

Albertas Vagulis



This mark of
responsible forestry
FSC® C127108



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

UAB „Kriautė“

2019-03-08 Nr. (1.8-1)4-108
į 2019-02-28 Nr. S-114

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ MOIGIŲ I-AJAME NAME

VĮ „Lietuvos paminklai“ gavo Rangovo UAB „Kriautė“ raštą dėl nenumatytų darbų Moigių I-ajame name. Teikiame atsakymus dėl rašte nurodytų papildomų darbų pagrįstumo:

1. Dėl patalpos Nr. 108 apdailos (tinko fragmentų atkūrimo).

Pažymime, kad Kultūros paskirties pastato (Moigių namų komplekso I-ojo namo), vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje, kapitalinio remonto projekto (toliau – TP) Bendrosios dalies Bendrajame aiškinamajame rašte, Sprendinių pagal Projekto dalis aprašyme ir Statinio architektūros dalies Aiškinamajame rašte, nurodyta, kad „*Tvarkomų patalpų pertvarų ir sienų apdaila atliekama nauja*“. TP Žiniaraščiuose duoti tinkavimo, glaistymo ir dažymo kiekiai, o pastabose nurodyta: „*1. Medžiagų kiekiai suvesti pagal statinio architektūrines dalies techninio projekto skaičiavimus. Statinio darbo projekto vykdymo metu turi būti labiau detalizuoti techninio projekto metu priimti sprendimai, atitinkamai tikslinant medžiagų kiekius.*“

2. Statybos rangovai, bet kokių atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti privalo persiskaičiuoti medžiagų kiekius”.

Rangovas teikdamas pasiūlymą klausimų dėl Vidaus apdailos kiekių neuždavė, todėl jis turėjo vadovautis TP ir pasiūlyme įskaičiuoti Tvarkomų patalpų pertvarų ir sienų apdailą.

2. Dėl rekuperacinės sistemos uždengimo.

TP Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) dalies Aiškinamojo rašto, pastabose nurodyta: „*2. Visi darbai, kurie gali būti laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne*“. Be to, sąnaudų žiniaraščių pastabose nurodyta, kad „*4. Laiptinėje montuojami ortakiai aptaisomi ugniai atsparia medžiaga*“.

Rangovas teikdamas pasiūlymą klausimų dėl vertikalių ortakių aptaisymo neuždavė, todėl jis turėjo vadovautis TP ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą montuojamų ortakių aptaisymą ugniai atsparia medžiaga, dažymą pagal projekto sprendinius.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus atsakymus, informuojame, kad šie darbai negali būti pagrįstai pripažinti papildomais.

Direktorius



Vydmantas Drumsta

J. Volodko, tel. (+370 5) 272 4054, e-mail j.volodko@lpaminklai.lt

V. Janušauskaitė, tel. (+370 5) 230 04 62, e-mail v.janusauskaite@lpaminklai.lt

Uždaroji akcinė bendrovė. Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys. Tel. (8 45) 511393. Faks. (8 45) 511 493. El. p. kriaute@kriaute.lt. Internetinis puslapis www.kriaute.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

VĮ „Lietuvos paminklai“

2019-02-28 S-114

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ MOIGIŲ I-AJAME NAME

Vykdydami Statybos rangos sutarties 2018-08-10 Nr. 22-1536 įsipareigojimus, atliekame Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g. 23 kapitalinio remonto darbus.

Patalpoje Nr. 108 I a. prieš apdailos darbus demontavus nuo sienų ekspozicines konstrukcijas, atsidengė sienų paviršiai su daliniais fragmentiniais tinko apdailos sluoksniais. Techniniame projekte šios patalpos sienų apdailoje numatytas senų dažų nuėmimas, geras glaistymas ir geras emulsinis dažymas.

Norint atlikti šios patalpos projektinę apdailą, reikalinga atkurti tinko fragmentus, kurie negalėjo būti įvertinti pirkimo metu, nes buvo uždengti veikiančio muziejaus ekspozicijos įrenginiais.

Vykdamy projektinius sprendinius pastate įrengiama vėdinimo rekuperacinė sistema. Šios sistemos vertikalūs ortakiai montuojami laiptinės – koridoriaus patalpoje per visus tris aukštus. Projekto sprendiniuose jų uždengimas nėra numatytas.

Mūsų nuomone, šiuos ortakius rekomenduotume uždengti, aptaisant juos gipso kartono plokštėmis ir jas nudažant. Siūlome šio sprendinio kainą.

Priedai: lokalinė sąmata – 1 lapas;

nuotraukos – 7 lapai.

Statybos direktorius



Albertas Vagulis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Kultūros paskirties pastato Molgių namų komplekso I-ojo
namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas
Objektas: Papildomi, nenumatyti darbai
Žiniaraštis: Remonto darbai (1-08 patalpa)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	2	3	4	5


Skyrius Sienų remontas 1-08 patalpa


1		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,35
2		Forbo Erfurt universalus gruntas 044	kg	2,905
3		Mūrinių sienų lygaus tinko atkūrimas	m2	35
Iš viso už skyrių Sienų remontas 1-08 patalpa				
Iš viso #1			PVM	21%
Iš viso #2				


[Signature]


UAB „Panevėžio miestprojektas“
Projekto vadovas ir
projekto vykdymo priežiūros vadovas
Marijus Ponomariovas
Atestato Nr. 27884


[Signature]


















VEIKLŲ SĄRAŠAS MOIGIŲ I-OJO NAMO VASARIO 16-OSIOS G. 23, PANEVĖŽYJE, KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI


Eil.Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą									Kaina Eur be PVM
		Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	
1.	Statinio konstrukcijų įrengimo darbai		35	30	27	7	1				28670,00
2.	Statinio angų užpildymo, vidaus apdailos ir kiti darbai		5			3	25	25	24	18	117336,91
3.	Vandentiekio ir nuotekų vidaus sistemos įrengimas		38		53					9	17792,03
4.	Šildymo sistemos įrengimas		30	45	13				7	5	28141,00
5.	Vėdinimo sistemos įrengimas				13	30		10	35	12	18723,00
6.	Vidaus elektros sistemų įrengimas				12	18	20	15	25	10	39274,00
7.	Apsauginės signalizacijos sistemos įrengimas				30	30		10	25	5	7530,00
8.	Gaisrinės saugos signalizacijos sistemos įrengimas				46		4	20	20	10	1513,00
9.	Elektroninių ryšių sistemos įrengimas				15		10	25	30	20	817,00
Suma be PVM (Eur):										259796,94	
PVM 21 %										54557,36	
BENDRA SUMA su PVM (Eur):										314354,30	



Statytojas:

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Paškevičienė

2019 m. gegužės d.



Užsakovas:
L. Čiurlėnų paviduotų parciagas
Jonas Volodko

2019 m. gegužės d.

Ragovas: *[Signature]*
Generalinis direktorius
Jaujus Kavaliauskas

2019 m. gegužės d.