

SUSITARIMAS DĖL 2018-06-20 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/481193 PAKEITIMO

2018-12-04, Nr. K-1949
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „KRS“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, LT-03218, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-06-20 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/481193 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2018-ESO-572) NV didelio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypo ribos Pramonės g., Dirvupių k., Klaipėdos r. sav., projektavimo paslaugas ir statybos darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog suprojektuoti ir nutiesti dujotiekio trasą numatytame žemės sklype nėra galimybės dėl Trečiųjų asmenų nesutikimo. Siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą, reikalinga numatyta dujotiekio trasą suprojektuoti ir nutiesti nekertant Trečiųjų asmenų sklypo. Dėl šios priežasties, pailgėja dujotiekio trasos ilgis ir yra reikalinga papildomai įsigyti 210 metrų dujotiekio trasos įrengimo darbus iš Rangovo (toliau – Papildomi darbai).
- 2018-11-12 gautas Rangovo raštas, kuriuo jis informavo Klientą apie atsiradusį papildomų darbų poreikį. Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 26370,68 Eur (dvidešimt šešis tūkstančius trys šimtus septyniasdešimt eurų, 68 ct) be PVM, kas sudaro 14 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 26370,68 Eur (dvidešimt šešiais tūkstančiais trimis šimtais septyniasdešimt eurų, 68 ct) be PVM (31908,52 Eur trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoni eurai, 52 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.2. Bendra Darbų kaina: 256.333,27 EUR (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 27 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina: 211845,68 EUR (du šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 68 ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 44,487,59 EUR (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 59 ct).

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „KRS“