

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal Rangos sutartį Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“

2019-03-01

Rangovas: UAB „Infes“
Inžinierius: UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „Širvintų vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“, (toliau – Rangos sutartis), Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1, 13.1 ir 13.3 nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo UAB „Infes“ 2018-05-14 raštu Nr. SR-180514-01MD pranešimą dėl neatliekamų darbų atsisakymo, ir Užsakovo UAB „Širvintų vandenys“ 2019-01-30 raštu Nr.1.10-16 pateiktą pritarimą pasiūlymui dėl darbų atsisakymo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

esant aiškiai įrodomiems praleidimais ir netikslumams konkursinėje dokumentacijoje, t. y. Pirkimo dokumentuose ir pagal Sutarties sąlygas numatyta įrengti vakuumo stočių komplektą nuotekų perpumpavimu. Pagal paruoštus techninio darbo projekto sprendinius nuotekų permetimas atliekamas nuotekų siurblių pagalba, todėl vakuumo stočių įrengimas tampa nereikalingas. Dėl šių priežasčių **nereikia atlikti darbų**:

1. Vakuumo stočių pastatų įrengimai (įskaitant siurblius, orapūtes vakuumui su pajungimo detalėmis, vakuumo rezervuarai nuotekoms, biofiltrus su užpildais, visas fasonines ir sujungimo dalis, visus reikalingus vidaus tinklus įrenginių sujungimui, vamzdynus drenažo įrengimui, drenažinius siurblius, surinkimo šulinėlius su vožtuvais vietinėms nuotekos, vandentiekio įvadu su apskaita, vamzdyno išbandymo vakuumu). (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.1 eilutė), darbų vertė 17.456,09 EUR.
2. Vakuumo stočių pastatų statybos montavimo darbai. (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.2 eilutė), darbų vertė 1.010,26 EUR.
3. Vakuumo stočių šildymo vėdinimo, vandens tiekimo sistemų įrengimas (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.3 eilutė), darbų vertė 1.119,54 EUR
4. Rezervuarų įrengimas, pamatų/ rūšio duobių įrengimas, privažiavimų įrengimas, rezervuarų pagrindų ir G/B padų įrengimas, smėlis rezervuarų užpylimui, vakuumo stočių aptvėrimas tvora su vartais. (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.4 eilutė), darbų vertė 3.191,40 EUR.
5. Vakuumo stočių vidaus elektros ir apšvietimo tinklai. (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.5 eilutė), darbų vertė 1.196,69 EUR.
6. Vakuumo tinklo stebėsenos sistema (perdavimas: signalo perdavimo modulis, signalinis kabelis, signalinė juosta virš kabelio, lygio jutikliai). (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.6 eilutė), darbų vertė 1.001,81 EUR.
7. Vakuumo tinklo stebėsenos sistemos centrinis valdymo pultas. (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.7 eilutė), darbų vertė 886,56 EUR.
8. Procesų valdymas ir automatizavimas, valdymo skydas su vizualizacija, duomenų perdavimas į centrinę dispečerinę. (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.8 eilutė), darbų vertė 669,94 EUR.

9. Apsauginės signalizacijos siurblinei įrengimas, paleidimas ir derinimas. (Užpildyto darbų kainų žiniaraščio (iš Rangovo pasiūlymo) 4.2.9 eilutė), darbų vertė 425,55 EUR.

VISO Neatliekamų darbų vertė 26.957,84 Eur be PVM.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo, nustatė, kad neatliekamų darbų, (*medžiagų, įrengimų*) apimtys yra įvertintos ir apmatuotos.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis Rangos sutartyje esančiais įkainiais, o jų nesant oficialiai patvirtintais (pvz. SISTELA) analogiškų darbų vieneto įkainiais.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo, įvertino, kad šių konkrečių darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties (*Rangos sutarties konkrečių sąlygų 14.1p. [Sutarties kaina] ir 13.1p. [Teisė daryti pakeitimus] 9 p.*).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad darbų atsisakymas neturi įtakos Techninio projekto sprendiniams.

Dėl šio pakeitimo nebus kliūčių pagal Rangos sutartį statomą statinį užbaigti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė Rangos sutarties kaina	1.085.793,46
Viso neatliekamų darbų vertė:	26.957,84
Priimtina Rangos sutarties suma (po pakeitimo)	1.058.835,62

Keičiamos Rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina Rangos sutarties suma (*Rangos sutarties 4p.*).


Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo, patvirtina, kad darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos, vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:


1. Rangovo UAB „Infės“ 2018-05-14 raštas Nr. SR-180514-01MD, 1 lapas;
2. Užsakovo UAB „Širvintų vandenys“ 2019-01-30 raštas Nr.1.10-16, 1 lapas;

Inžinierius:


(parašas, data)


Saulius Vitkūnas

Užsakovas:


(parašas, data)

Vladimiras Gudačius

Rangovas:


(parašas, data)

Visvaldas Velička

UAB "Širvintų vandenys"
Direktoriui
Kęstučiui Vaškevičiui

SR-180514-01MD

DĖL DARBŲ ATSISAKYMO

Vadovaujantis rangos sutartimi „**Vandens tiekimo ir nuotekų tinkle tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musininkuose**“ (toliau – Sutartis), pasirašyta 2017-06-20 tarp UAB „Širvintų vandenys“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Infes“ (toliau – Rangovas), taip pat Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) Rangovas prašo užsakovą atsisakyti vakuminės įrangos numatytos pasiūlymo žiniaraštyje 4.2 punkte (suma 26 957,84 Eur be PVM), kadangi pradėjus vykdyti projekto parengimo darbus paaiškėjo, kad vakuminės įrangos gamintojas nėra pajėgus nustatytais terminais pateikti planuojamos vakuminės įrangos. Rangovas nori pabrėžti, kad įrangos atsisakymas neįtakos darbų kokybės ir tikslų, tai pat sutaupys užsakovui sutarties lėšas.

UAB "Infes"



Projektų vadovas
Marius Danisevičius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠIRVINTŲ VANDENYS“

Įmonės kodas 178230181, PVM mokėtojo kodas LT1782301811, Plento g. 19, LT-19117 Širvintos,
tel. (8-382) 52381, faks. (8-382) 51390, el. p. info@sirvintuvandenys.lt,
registro tvarkytojas – VI Registrų centras Vilniaus filialo Juridinių asmenų registracijos skyrius.

Rangovui
UAB „Infes“

2019-01-30
1

Nr. 1.10-16
Nr. SR-180514-01MD

Inžinieriui
UAB „Ademo techninė priežiūra“

DĖL DARBŲ ATSISAKYMO VYKDANT 2017-06-20 RANGOS SUTARTĮ NR. 14 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMAS, NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA MUSNINKUOSE“

UAB „Širvintų vandenys“ (toliau – Užsakovas) išnagrinėjo UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) raštą Nr. SR-180514-01MD „Dėl darbu atsisakymo“, kuriame Rangovas prašo Užsakova atsisakyti vakuuminės įrangos, numatytos pasiūlymo žiniaraščio 4.2 punkte (suma – 26 957,84 EUR be PVM), kadangi pradėjus vykdyti projekto parengimo darbus paaiškėjo, kad vakuuminės įrangos gamintojas nėra pajėgus nustatytais terminais pateikti planuojamos įrangos. Rangovas užtikrina, kad vakuuminės įrangos atsisakymas neturės įtakos darbu kokybei ir tikslams, taip pat bus sutaupytos sutarties lėšos.

Užsakovas atsakydamas informuoja, kad vadovaujantis 2017-06-20 Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ konkrečiąją sąlygą 13.1 p. [Teisė daryti pakeitimus] 9 papunkčio nuostatomis, atsisako atskiro Darbo (žr. Rangos sutartį, dalis (g) Įkainuoti darbu kainu žiniaraščiai, 4.2 poz.) ir mažina apimtį dėl to, jog dalis darbu tapo nereikalingi Užsakovui ir yra siekiama racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas.

Užsakovas pabrėžia, kad dalies darbu atsisakymas nepablogins nuolatinio darbu rezultato ir bus pasiekti visi numatyti projekto tikslai.

Remdamiesi tuo, kas išdestyta, prašome Inžinieriu laikantis Rangos sutartyje Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ nustatytų reikalavimų parengti Pakeitimo nurodymą dėl darbu, nurodytų Rangos sutarties g dalies „Įkainuoti darbu kainu žiniaraščiai“ 4.2 pozicijoje, atsisakymo.

Pridedama:

1. Rangovo UAB „Infes“ rašto Nr. SR-180514-01MD kopija – 1 lapas.

Direktorius

Vladimiras Gudačius