

PAKEITIMO NURODYMAS NR.1 pagal rangos sutartį Nr. VPR-3 pasirašytą 2018 m. sausio 26 d. „Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo/rekonstrukcijos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Kurklių m.“ statybos darbai.

2019-01-30

Rangovas: AB „Utenos melioracija“

Inžinierius UAB „Hidroterra“

Užsakovas: UAB „Anykščių vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. VPR-3 „Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo/rekonstrukcijos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Kurklių m.“ statybos darbai, bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs pretenziją dėl darbų baigimo laiko pratesimo, Rangovo (AB „Utenos melioracija“) raštas Nr.2-21, 2019-01-15 d, ir Užsakovo (UAB „Anykščių vandenys“) raštą Nr. SD-5, 2019-01-17 d. kuriuo pritariama pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

1.Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis: FIDIC Bendrųjų sutarties sąlygų punkto 8.4 pastraipa (e), (bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui) būtina pratęsti darbų baigimo laiką. Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki **2019 m. rugpjūčio 01 d.**

2.Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (atnaujinta programa pridedama).

3.Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos galiojimo pabaigos (2019 m. balandžio 20 d.) pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

4. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki civilinės atsakomybės draudimo sutarties galiojimo pabaigos (2019 m. vasario 11 d.), pateikti Užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo pretenzija dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 2019-01-15; Nr.2-21 1 lapas;
2. Užsakovo pritarimas dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 2019-01-17, Nr. SD- 5 1 lapas;
3. Inžinieriaus pritarimas pakeitimui 2019-01-17 Nr. AV19/01/17-01 1 lapas;
4. Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimų grafikai 32 lapai.

Inžinierius:


 2019-01-30 d
(parašas, data)

Inžinierius

Rimvydas Dalinkevičius

(vardas pavardė)

Užsakovas:



(parašas, data)

Direktorius pavaduotojas

Alvydas Gerasimaitis

(vardas pavardė)

Rangovas:

 2019-01-30
(parašas, data)

Techninis direktorius

Vidmantas Markevičius

(vardas pavardė)