

**2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. liepos 25 d. Nr. 6
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Soluninis transporto departamento direktoriaus Remigijaus Lytkėvičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-36 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 6 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. liepos mėn. 17 d. Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 5:

1.1.1. Papildomų - neatliekamų darbų suma be PVM yra **-4 337,65 Eur** (-keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 65 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **-910,91 Eur** (-devyni šimtai dešimt eurų 91 ct);

1.1.3. Papildomų - neatliekamų darbų suma su PVM yra -5 248,56 Eur (-penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 56 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.


Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



UAB „Fegda“
Generalinis direktorius



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agne Ragauskienė
2019-04-23

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus

Marius Čereška
2019-07-23

Finansų apskaitos skyriaus
Finansų vadybininkas

Arūnas Lukminas
2019-07-24

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Bajsui
2019-07-23

Sutartis: Nr. S-15 Projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 kapitalinis remontas (Megos sankryžos, esančios kelio A1 100,93km jungiamųjų kelių kapitalinis remontas)“ statybos darbų techninė priežiūra“

TVIRTINU:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie OHM
Administracinio departamento direktorius

Remigijus Lipkevičius

Rangos sutartis: Nr. S-36 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Fegda“

Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Saugvila“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 5

2019-07-17

Vadovaudamiesi kartu pateikiamu komisijos 2019-07-15 Darbų pakeitimo akto Nr. 5 nuostatomis ir Užsakovo 2018-07-05 Raštu Nr. (7.2E) 2E-4689 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Projekte nenumatytų elektroninių ryšių tinklų rekonstravimas.

Išnagrinėjus techninį darbo projektą ir įvertinus vietoje esamą situaciją buvo nustatyta, kad AB „Telia“ priklausančioje ir projekte numatytoje demontuoti ryšių kanalizacijos trasoje yra pakloti ir kitoms bendrovėms priklausančios tinklai (UAB „Init“, UAB „Cgates“, UAB „Kauno interneto sistemos“), kuriuos taip pat būtina demontuoti. Nedemontavus šių ryšių linijų negalimi triukšmo užtvarų statybos (pamatų gręžtinių polių įrengimo darbai, lietaus nuotekų vamzdynų bei dangų įrengimo) darbai.

Projektuotojas 2019-06-17 dieną raštu Nr. SR19-01072 papildė savo 2019-06-05 raštą Nr. SR 19-00999, (kuriame buvo nurodoma, kad statybų metu išaiškėjo jog AB „Telia“ priklausančiuose ryšių tinklų kanaluose yra dar papildomi kitoms bendrovėms tai UAB „Init“, UAB „Cgates“, UAB „Kauno interneto sistemos“ priklausančios tinklai, kuriuos būtina išskelti) ir pateikė TDP nenumatytų išskelti ryšių tinklų iškėlimo sprendinius bei patikslintą - galutinį papildomų darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštį.

Rangovas 2019-07-02 rašte Nr. A1M 19-02-0042 pagal projektuotojo pateiktus žiniaraščius atliko preliminarų kainų skaičiavimą.

Užsakovas, atsižvelgdamas į statybos darbų techninę priežiūrą atliekančios UAB „Saugvila“ pateiktą pritarimą, atsižvelgdama į rangos sutarties objekto techninio darbo projekto rengėjos ir šio projekto vykdymo priežiūrą atliekančios UAB „Kelprojektas“ 2019 m. birželio 5 d. raštu Nr. SR19-00999 ir 2019 m. birželio 17 d. raštu Nr. SR19-01072 pateiktą situacijos įvertinimą ir siūlomus sprendimo būdus, įvertinusi rangovės UAB „Fegda“ 2019 m. liepos 2 d. raštu Nr. A1M 19-02-0042 pateiktą informaciją, neprieštarauja techniniame darbo projekte nenumatytam elektroninių ryšių tinklų rekonstravimo projektinių sprendinių tikslinimui ir neatliekamų/papildomų darbų poreikiui.

Užsakovas, vadovaudamasis rangos sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, paprašė parengti darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, o statybos darbų techninio priežiūrėtojo įforminti šį darbų pakeitimą.

Šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad būtų užtikrintas tinkamas statybos darbų atlikimas pagal Rangos sutarties ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra - 4337,65 EUR (be PVM).

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	159.583,42	159.583,42	0,00	0,00	159.583,42	159.583,42
Darbų pakeitimo Nr. 5 vertė	- 4.337,65	6.427,04	- 4,337,65	10.764,69	6.427,04	- 4.337,65
Iš viso:	155.245,77	166.010,46	- 4,337,65	10.764,69	166.010,46	155.245,77

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 5 vertė: - 4337,65 Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-36 skyriaus XI **PAPILDOMI DARBAI** nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 5 su priedais - 50 lapų.

Techninės priežiūros grupės vadovas

Remigijus Vrubliauskas

Rangovo atstovas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
20 19-02-12