

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SAUSIO 30 D. SUTARTIES NR. S-50**

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Adaro Nirkelio, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu,

ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro ūkio subjektų grupę atstovaujanti UAB TEC Infrastructure, juridinio asmens kodas 226148570, kurios registruota buveinė yra L. Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Plentprojektas“, juridinio asmens kodas 300715445, kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 41-1/2, LT-01109 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB TEC Infrastructure generalinio direktoriaus Arūno Ruokio, veikiančio 2018 m. spalio 19 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 18-S115 pagrindu, toliau vadinami Teikėju,


toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

Optimizuojant Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 39,110 km esančios skirtingų lygių sankryžos (Paparčių viaduko), krašto kelio Nr. 221 Vievis-Aukštadvaris ruožo nuo 0,000 iki 0,295 km, rajoninio kelio Nr. 4728 Vievis-Žebertonys-Elektrenai ruožo nuo 0,000 iki 0,344 km ir skirtingų lygių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstravimas, papildomos infrastruktūros pėstiesiems ir dviratininkams ir triukšmą mažinančių užtvarų įrengimo techninio darbo projekto sprendinius, patikslinus pėsčiųjų srautus nagrinėjamoje sankryžoje ir nustatius judėjimo poreikį, dešinėje Paparčių viaduko pusėje buvo nutarta atsisakyti 2,5 m pločio šalitilčio įrengiant 0,75 m pločio šalitiltį techniniam praėjimui. Dėl šio pakeitimo sutaupoma 640000 eurų su PVM statybos darbų kainos, tačiau dėl šių pakeitimų atsirado papildomi projektavimo, konstrukcinės apkrovos schemos perskaičiavimo darbai, kurių kaina 11500 eurų su PVM.

besivadovaudamos

2019 m. sausio 30 d. sutarties Nr. S-50 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,110 km esančios skirtingų lygių sankryžos (Paparčių viaduko), krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 0,000 iki 0,295 km, rajoninio kelio Nr. 4728 Vievis–Žebertonys–Elektrenai ruožo nuo 0,000 iki 0,344 km ir skirtingų lygių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstravimas, papildomos infrastruktūros pėstiesiems ir dviratininkams ir triukšmą mažinančių užtvarų įrengimas. Techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslauga“ (toliau – Sutartis) 66 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,



sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra **133.371,20** eurai su PVM (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 20 ct). Į sutarties kainą įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

5.1. Paslaugų kaina be PVM **110.224,13** eurai (vienas šimtas dešimt tūkstančių eurų du šimtai dvidešimt keturi eurai 13 ct);

5.2. 21 proc. PVM – **23.147,07** eurai (dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt septyni eurai 7 ct).“

2. Pakeisti Sutarties 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas suteikti per **11 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Papildomo susitarimo priedai:

9.1. kalendorinis paslaugų teikimo grafikas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Teikėjas

UAB TEC Infrastructure
L. Zamenhofo g. 3
LT-06332 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 226148570
Telefonas (8 5) 210 5318
El. paštas infrastructure@tec.lt
AB SEB bankas
A.s. LT28 7044 0600 0098 7054

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamentas

Aivaras Vitkelis
2019-07-31 (parašas)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamentą
Skyriaus projekto vadovas

Justas Norbutas
2019-07-31

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-07-31

Generalinis direktorius Arūnas Ruokis

(parašas) A.V.

Finansų ir apskaitos skyriaus
Finansų vadybininkė

Inga Abartytė
2019-07-31