

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 31 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. PS-117 PAKEITIMO

2019 m. birželio 14 d. Nr. *PS - 069/2019*
Vilnius

UAB „VAATC“, juridinio asmens kodas 181705485, buveinės adresas Lvovo g. 89-75, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir UAB „Dzūkijos statyba“, juridinio asmens kodas 149657383, buveinės adresas Pramonės g. 19, Alytus (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Ragucko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

(A) Šalys 2018-08-31 sudarė pirkimo sutartį Nr. PS-117 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartynas) pastatyti filtrato kaupimo rezervuarus;

(B) 2019-05-17 Užsakovo, Rangovo ir statybos techninio priežiūrėtojo UAB „Statybų techninė priežiūra“ atstovai nustatė, kad:

- Dėl slėginių linijų bei jų pajungimo vietų dalinio dubliavimusi su kito šiuo metu vykdomo projekto sprendiniais, tinklų gausos ir sudėtingo pajungimo į esamus filtrato tinklus tikslinga dalinai perprojektuoti ir pakeisti slėginių linijų pajungimo vietas - pajungti slėgines linijas osmozės patalpoje, pertvarkant sklendžių sistemą, o dėl didesnio saugumo eksploatuojant rezervuaras – sumontuoti didesnio skersmens šulinį. Papildomų darbų vertė – 13 076,43, Eur be PVM, atsisakomų darbų vertė – 2000,00 Eur be PVM;

- Dėl didesnio saugumo eksploatuojant rezervuarus tikslinga sumontuoti papildomus procesų valdymo ir automatikos elementus. Papildomų darbų vertė – 5 068,95 Eur be PVM;

- Dėl suprojektuotos didelių gabaritų transportui per mažos žvyro dangos privažiavimo prie filtrato siurblinės aikštelės tikslinga padidinti šią aikštelę. Papildomų darbų vertė – 2 033,55 Eur be PVM;

- Nenustačius poreikio papildoma hidroizoliacija dengti visą rezervuarų paviršių, tikslinga kristaline hidroizoliacija padengti tik technologinių siūlių vietas. Atsisakomų darbų vertė – 21 123,12 Eur be PVM;

- Dėl papildomų ir atsisakomų darbų būtina koreguoti darbo projektą. Papildomų darbų vertė - 680,00 Eur be PVM.

(C) Sutarties pakeitimas atitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas, pažymint, kad (i) pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, (ii) pakeitimo vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, (iii) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis,

Todėl Šalys sudarė šį susitarimą, kuriuo susitariama:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2019 m. gegužės 17 d. akte – pakeitimo orderyje Nr. 1 (toliau – Orderis) nurodytus papildomus darbus už bendrą 20 858,93 Eur be PVM sumą, o Užsakovas įsipareigoja už faktiškai atliktus ir priimtus papildomus darbus sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka pagal Orderyje pateiktus įkainius;

2. Atsisakyti Orderyje nurodytų darbų už bendrą 23 123,12 Eur be PVM sumą;

3. Pakeisti Sutarties 5 punktą, išdėstant jį taip:


„5. Sutarties kaina – 782 486,68 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)“.

4. Šis susitarimas sudaromas šalims apsiikeičiant pasirašytu susitarimo variantu elektroniniu paštu ar faksu. Sudarius susitarimą šiuo būdu, susitarimas laikomas sudarytu, galiojančiu, sukeliančiu šalims teises pasekmes bei joms privalomas vykdyti.

PRIDEDAMA. 2019 m. gegužės 17 d. aktas – pakeitimo orderis Nr. 1.

UŽSAKOVAS
UAB „VAATC“

Direktorius
Tomas Vaitkevičius



RANGOVAS
UAB „Dzūkijos statyba“

Generalinis direktorius
Alvydas Raguckas

