

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“

Rangos sutartis Nr. 2017/SUT.03-18 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“

Pakeitimo nurodymas Nr. 2

2019-08-29

Užsakovas: AB „Klaipėdos vanduo“
Rangovas: UAB „Hidrostatyba“
Inžinierius: Sigutė Lekšienė

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ (toliau rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų (toliau BSS ir KSS) nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo 2019-08-09 raštu Nr. 801-S-B0577 teiktą prašymą (Priedas Nr. 1) bei 2019-08-13 raštu Nr. 801-S-B0581 teiktą papildomą informaciją dėl rangos sutarties Baigimo laiko pratęsimo iki 2019-11-28 (Priedas Nr. 2) ir Užsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ 2019-08-29 raštu Nr. 2019/S.01-2063 gautą pritarimą Rangovo prašymui dėl Baigimo laiko pratęsimo (Priedas Nr. 4), priėmė sprendimą, kad:

- dėl nenumatytų aplinkybių ir ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, buvo sutrikdytas Rangos sutartyje Nr. 2017/SUT.03-18 numatytų darbų vykdymui skirtas laikas:
 - Rangovas 2019-06-11 raštu Nr. 801-S-B0515 sutarties šalis informavo, kad siekiant atlikti I etape paklotų inžinerinių tinklų apžiūrą, Rangovas vykdė vandens šalinimo iš tinklo darbus, kurių metu buvo nustatyta, jog I etapo inžineriniai tinklai yra užteršti naftos produktais. Dėl šios priežasties Rangovas nuo 2019-06-11 buvo priverstas sustabdyti statybos darbų vykdymą. Vadybinio susitikimo Nr. 26 metu, vykusio 2019-07-03, Rangovas patvirtino, kad Užsakovas savo jėgomis pašalino nustatytą taršą ir nuo 2019-06-28 Rangovui buvo suteikta galimybė atnaujinti statybos darbų vykdymą. Rangovas dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių I etapo objekte sugaišo 18 dienų;
 - Rangovas 2019-07-03 vykusio Vadybinio susitikimo Nr. 26 metu sutarties šalis informavo, kad II etapo statybos objekte ties namu, adresu Šilutės pl. 4, pagal projektinius duomenis yra pakloti du aukštos įtampos elektros kabeliai. Nepavykus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ personalo pagalba atrasti vieno iš dviejų aukštos įtampos kabelių, Rangovas nuo 2019-06-25 buvo priverstas sustabdyti statybos darbų vykdymą dalyje II ir III etapų objektų. Apie susidariusią situaciją Rangovas sutarties šalis informavo 2019-07-26 raštu Nr. 801-S-B0563. Vadybinio susitikimo Nr. 27 metu, įvykusio 2019-08-07, Rangovas informavo, kad 2019-08-06 AB „Energijos skirstymo operatorius“ personalas nustatė antrojo kabelio buvimo vietą ir Rangovui buvo suteikta galimybė atnaujinti statybos darbų vykdymą. Rangovas dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių II ir III etapų objektuose sugaišo 43 dienas;

- Rangovas įsipareigoja visus statybos ir dangų atstatymo darbus užbaigti ne vėliau, kaip iki 2019-10-23. Atsižvelgiant į išpildomosios dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimo procedūrų vykdymui, kaip numatyta Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 BSS ir KSS p. 10.1, parengimo ir suderinimo su atsakingomis institucijomis terminus, būtinas 28 dienų laikotarpis po statybos darbų atlikimo;
- Rangovas dėl ne nuo jo priklausančių aukščiau nurodytų aplinkybių, su kuriomis būtų susidūręs ir bet kuris kitas darbus vykdamas Rangovas, pagal Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 BSS p. 8.4 (b) nuostatas įgyja teisę į sutarties Baigimo laiko termino pratęsimą iki 2019-11-28 ir Rangovo prašomas 89 (18+43+28) dienų sutarties Baigimo laiko termino pratęsimas gali būti laikomas pagrįstu.

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų:

- Pagal BSS p. 8.4 (b) uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti laiką;
- Pagal BSS p. 20.1 (c) nuostatas priežastys ir pagrindimai suteikė Rangovui pagrindą kreiptis dėl Baigimo laiko termino pratęsimo;
- Pagal BSS ir KSS p. 13.1 nuostatas numatyta teisė daryti pakeitimus, kurie yra neišvengiami sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti;
- Pagal KSS p. 3.1 nuostatas Inžinierius turi gauti atskirą rašytinį Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kuriais gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą;
- Pagal BSS p. 8.2 Baigimo laikas fiksuojamas, kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka Rangovas tinkamai ir laiku užbaigia visus darbus ir yra pasirengęs juos perduoti pagal BSS ir KSS p. 10.1 nuostatas, ir Inžinierius išduoda Perėmimo pažymą;
- Pagal BSS ir KSS p. 10.1 Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašyti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai visiems statybos objektams ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje „Atsakomybė už defektus“;
- Vadovaujantis darbų pirkimo dokumentuose paskelbta informacija, visi darbų pirkime dalyvavę tiekėjai žinojo ir galėjo įvertinti faktą, kad darbų vykdymo metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, bus atliekami pakeitimai, todėl šiuo pakeitimu nepasikeis ekonominė sutarties pusiausvyra Rangovo, su kuriuo sudaryta rangos sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose ir šis sutarties sąlygų pakeitimas nepažeis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų;
- Baigimo laiko pratęsimas iki 2019 m. lapkričio mėn. 28 d. nekeičia kitų Rangos sutarties sąlygų.

būtina pratęsti Rangos sutarties Baigimo laiką. Rangos sutarties Baigimo laikas yra nustatomas iki 2019 m. lapkričio mėn. 28 d.

Inžinierius ir Užsakovas suderina Rangovo atnaujintą Darbų programą (patikslintus darbų atlikimo ir mokėjimo grafikus) (Priedas Nr. 5 ir Nr. 6).

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šio Pakeitimo nurodymo Nr.2 pasirašymo, Užsakovui pateikti Rangos sutarties Atlikimo laidavimo draudimo rašto Nr. 2892594 pratęsimą, kurio galiojimo laikas ir sąlygos atitiktų nustatytoms Rangos sutarties Nr. 2017/SUT.03-18 KSS p. 4.2.

Rangovas įsipareigoja, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki esamų draudimų sutarčių galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui ir Inžinieriui pradžius, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms Rangos sutartyje Nr. 2017/SUT.03-18, šiems draudimams:

- Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomajam draudimui GJELT Nr. 2994802;
- Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomajam draudimui Serija LD Nr. 112298052.

Šiuo Pakeitimo nurodymu Nr. 2 priimta rangos sutarties suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus, nėra keičiama.

Dėl šio Pakeitimo nurodymo Nr. 2 nebus kliūčių užbaigti pagal Rangos sutartį Nr. 2017/SUT.03-18 statomų statinių statybą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2019-08-09 raštu Nr. 801-S-B0577 teikta pretenzija dėl sutarties Baigimo termino pratęsimo, 8 lapai;

Priedas Nr. 2. Rangovo 2019-08-13 raštu Nr. 801-S-B0581 teikta papildoma informacija, 3 lapai;


Priedas Nr. 3. Inžinieriaus 2019-08-28 raštu Nr. KL-PNT18-167 teikta rekomendacija dėl pritarimo Baigimo laiko termino pratęsimui, 2 lapai;

Priedas Nr. 4. Užsakovo 2019-08-29 raštu Nr. 2019/S.01-2063 teiktas pritarimas Baigimo laiko termino pratęsimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas, 1 lapas;

Priedas Nr. 6. Mokėsimų grafikas, 1 lapas.

Inžinierius:

 2019-08-29 FIDIC Inžinierė Sigutė Lekšienė
(parašas, data) (vardas pavardė)

Užsakovas:

 2019-08-30 Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Algirdas Špučys
(parašas, data) (vardas pavardė)

Rangovas:

 Rangovo atstovas generalinis direktorius Ignas Daunys
(parašas, data) (vardas pavardė)

