

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR. 1

Prie 2018-07-05 paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-96

2019 m. rugsėjo 26 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą dėl bendrovės atstovavimo Nr. 19-01, (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“**, juridinio asmens kodas 3001135783, kurios registruota buveinė Spaudos g. 6, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama prezidento Artūro Abromavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į:

- nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančias aplinkybes, išdėstytas Paslaugų teikėjo 2019-07-05 rašte Nr. V1-1310/19 „Dėl sutarties Nr. 18/VP-96/18140“, 2019-07-24 rašte Nr. V1-1444/19 „Dėl sutarties vykdymo“ ir detalizuotas Paslaugų teikėjo 2019-09-09 rašte Nr. V1-1744/19 „Dėl sutarties vykdymo“, trukdančias Paslaugų teikėjui tinkamai vykdyti 2018-07-05 sutartį Nr. 18/VP-96 „Geležinio Vilko gatvės ir Šeškinės komplekso prieigų paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto (toliau – Projektas) trimatėje aplinkoje parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (toliau – Sutartis);

- Paslaugų teikėjo pateiktą pasiūlymą Projektą suskaidyti į 4 (keturis) etapus:

I Etapas: Paviršinių nuotekų tinklų Geležinio Vilko g. ir Ozo g. Vilniaus m. statybos projektas;

II Etapas: Paviršinių nuotekų tinklų Konstitucijos pr., Upės g., nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. statybos projektas;

III Etapas: Paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje, Ukmergės, Ozo g. bei kaupyklos Ozo g. statybos ir tinklų Miglos, Paribio g. Vilniaus m. rekonstravimo projektas;

IV Etapas: Paviršinių nuotekų valyklų statybos projektas.

- Paslaugų teikėjo pasiūlymą pratęsti paslaugų teikimo terminą pagal pateiktus suskaidyto Projekto I-II, III, IV etapų darbų įvykdymo grafikus,

vadovaudamosi Sutarties 9.1. ir 9.5 papunkčiais, susitaria:

1. Suskaidyti Projekto rengimą į 4 (keturis) etapus:

I Etapas: Paviršinių nuotekų tinklų Geležinio Vilko g. ir Ozo g. Vilniaus m. statybos projektas;

II Etapas: Paviršinių nuotekų tinklų Konstitucijos pr., Upės g., nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. statybos projektas;

III Etapas: Paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje, Ukmergės, Ozo g. bei kaupyklos Ozo g. statybos ir tinklų Miglos, Paribio g. Vilniaus m. rekonstravimo projektas;

IV Etapas: Paviršinių nuotekų valyklų statybos projektas.

2. Pratęsti Sutarties 2 skyriaus „Paslaugų teikimo terminai“ 2.1.4 p. nurodytą paslaugų teikimo terminą 263 (du šimtai šešiasdešimt trims) kalendorinėms dienoms, t. y. iki 2019-12-27 ir Sutarties 2 skyriaus „Paslaugų teikimo terminai“ 2.1.4. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.1.4. per 533 (penkis šimtus trisdešimt tris) kalendorines dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti gauta teigiama Projekto bendrosios ekspertizės išvada;“.

3. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Grinda“ 2019-07-05 rašto Nr. V1-1310/19 „Dėl sutarties Nr. 18/VP-96/18140“ kopija, 1 lapas;

2. UAB „Grinda“ 2019-07-09 rašto Nr. 19.3-PN-(124.4) „Dėl sutarties Nr. 18/VP-96 vykdymo“ kopija, 2 lapai;

3. UAB „Sweco Lietuva“ 2019-07-19 rašto Nr. V1-1412/19 „Dėl dokumentų pateikimo“ kopija, 2 lapai;

4. UAB „Sweco Lietuva“ 2019-07-24 rašto Nr. V1-1444/19 „Dėl sutarties vykdymo“ kopija, 2 lapai;

5. UAB „Sweco Lietuva“ 2019-09-09 rašto Nr. V1-1744/19 „Dėl sutarties vykdymo“ kopija, 5 lapai;

6. UAB „Grinda“ 2019-09-24 rašto Nr. 19.3-PN-(176.5) „Dėl sutarties vykdymo pratęsimo“ kopija, 2 lapai.

Užsakovas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM mokėtojo kodas LT201530410
Tel. (8 5) 215 2089
A. s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas



Paslaugų teikėjas

UAB „Sweco Lietuva“

Spaudos g. 6, LT - 05132 Vilnius
Įmonės kodas 3001135783
PVM mokėtojo kodas LT100003469910
Tel. (8 5) 262 2621
A. s. LT54 7044 0600 0091 6067
AB SEB bankas

Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupliauskas

Prezidentas Artūras Abromavičius



UAB „GRINDA“
Administracijos tarnybos vadovas

Artūras Macijauskas
2019-09-26

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos vadovas

Dalius Kuliešius
2019-09-26

UAB „GRINDA“
Administracijos tarnybos
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė
Inesa Gliaudelienė

2019-09-26

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų tinklų
departamento Paviršinių nuotekų tinklų
plėtos ir projektų skyriaus
specialistė
Kristina Pociuvienė
2019-09-26

UAB „GRINDA“
Komercijos ir klientų aptarnavimo tarnybos
Statinių techninės priežiūros ir
administravimo paslaugų skyriaus vadovas
Tadas Autukas
2019-09-26

UAB „Grinda“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų
tinklų departamento Paviršinių nuotekų
tinklų plėtos ir projektų skyriaus vadovas
Vilius Ankeles
2019-09-26