

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. BIRŽELIO 7 D. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A68-
33/18(3.10.23-TD2) PAKEITIMO

2019 m. spalio 21 d. Nr. *A68-106/19*

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 30-2443/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ (toliau – **Pirkėjas**),

ir

UAB „Rukša“, juridinio asmens kodas 304408372, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Pardavėjas**),

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

A) Šalys 2018 m. birželio 7 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. A68-33/18(3.10.23-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl baldų estrados pastatui, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius (toliau – **Prekės**). Pradinė Sutarties vertė – 56 458,60 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur, 60 ct) su PVM. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas;

B) Pirkėjas buvo sudaręs sutartį dėl estrados pastato, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniuje kapitalinio remonto darbų, todėl Prekės negalėjo būti pristatytos Sutartyje nustatytais terminais, kol nebus baigti kapitalinio remonto darbai. Atsižvelgiant į tai, Šalys 2018 m. spalio 18 d. pasirašė susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr. A68-83/18(3.10.23-TD2), kuriuo susitarė pakeisti Sutarties 3.2 punktą ir numatė, kad Prekės pagal Sutartį turi būti pristatytos per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo Pardavėjui pateikimo dienos;

C) estrados pastato, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniuje kapitalinio remonto darbų metu buvo tikslinami išplanavimo sprendiniai, išleista architektūros dalies A laida. Prekės buvo perkamos pagal architektūros dalies 0 laidą. A laidoje patikslinus sprendinius, neliko poreikio įrenginėti stumdomų durų (Sutarties 2.8 punkte nurodyta prekė), nes neliko joms skirtų nišų;

vadovaujantis:

a) Sutarties 41 punktu, numatančiu, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;

b) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kadangi: i) pakeitimu nėra pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis; ii) pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; iii) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra nepasikeičia Pardavėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; iv) dėl pakeitimo nepadidėjo pirkimo sutarties apimtis,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas) ir susitarė:**

1. Atsisakyti Sutarties 2.8 punkte nurodytų prekių, t. y. 2 vienetų stumdomos spintos durų, už 1 100,00 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas Eur 00 ct) be PVM (atsisakomų prekių kaina nurodyta Sutarties 2 priedo lentelės 8 punkte).


2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.




3. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
6. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža**Rangovas:**

UAB „Rukša“


Direktorius
Darius Kavaliauskas