

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2025 M. SAUSIO 30 D. SUTARTIES NR. SŽ-23**

2025 m. spalio d.
Kelmė

2025 m. sausio 30 d. sutartį Nr. SŽ-23 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir

Rangovas – UAB „Gigas“ (toliau – Rangovas), įm. k. 302924867, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, atsižvelgdami į Rangovo 2025-10-20 rašte Nr. G-10/09 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ nurodytas aplinkybes, kurios turėjo įtakos vykdomų darbų tempui, vadovaudamiesi Sutarties 6.2 punktu, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui, t. y. iki 2025 m. lapkričio 28 d.
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.
5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Prie papildomo susitarimo Nr. 3 pridedamas Rangovo 2025-10-20 raštas „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“.

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorė

Danutė Laivienė

2025 m. spalio d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Gigas“

Direktorius Valdas Juodis

2025 m. spalio d.

A. V.



Statybos darbai, birių krovinių pervežimas, statybinės technikos nuoma

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

Teikiama: info@kelme.lt

RAŠTAS

Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo

2025-10-20 Nr. G-10/09

Šiauliai

Pagal 2025 m. sausio mėn. 30 d. pasirašytą Statybos Rangos Sutartį Nr. (7.9 E) SŽ-23, tarp Kelmės rajono savivaldybės administracijos (Užsakovas) ir UAB „Gigas“ (Rangovas), Rangovas įsipareigojo atlikti Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g.“ ir Kr-93 „Kražių mstl. Žemosios g.“ rekonstravimo bei vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus.

Pagal Statybvietės Perdavimo-Priėmimo aktą (2025-04-28) viso objekto statybos darbų atlikimo terminas numatytas iki 2025 m. spalio mėn. 28 d., tai yra per 6 mėnesius nuo statybos darbų pradžios.

Remiantis Sutarties punktu Nr. 6.2, darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl **atsiradusių papildomų darbų** 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties.

2025 m. rugpjūčio mėn. 25 d. tarp Užsakovo ir Rangovo buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. SŽ-224 dėl papildomų sankasos stiprinimo darbų.

Atsižvelgiant į papildomų darbų atsiradimą, Rangovas prašo pratęsti faktinių statybos darbų atlikimo terminą iki 2025 m. lapkričio mėn. 28 d.

Direktorius

Valdas Juodis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 3 prie 2025 m. sausio 30 d. sutarties Nr. SŽ-23
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-22 Nr. (7.9 E) SŽ-268
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-21 13:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-21 13:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-29 18:47 - 2030-09-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Juodis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-22 09:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-21 18:22 - 2027-06-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-22 11:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-22 11:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Raštas dėl termino pratęsimo.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251015.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-22 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-