

**2018 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-966
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. 6 7-395379
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Infrastruktūros departamento direktoriaus
Remigijaus Lipkevičiaus,
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „YIT Lietuva“ (**Atsakinga partnerė**), juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir YIT Eesti AS (**Partnerė**), juridinio asmens kodas 10093801, kurios registruota buveinė yra Pärnu mnt 102b Tallinn 11312, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos Verslo registre, atstovaujama UAB „YIT Lietuva“ infrastruktūros verslo direktoriaus Aurelijaus Braželio, veikiančio pagal 2019 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. P0A_YIT-2018 KA-105, toliau vadinama **Rangovu**,
sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-966 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,87 km ir 17,57–20,90 km rekonstravimas, darbai**“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 6 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. spalio 31 d. darbų pakeitimu Nr. 11 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **2382,75 Eur** (du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 75 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **500,38 Eur** (penki šimtai eurų, 38 ct);

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 2883,13 (du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 13 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.


5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.



Projektų vadovas
Modestas Meškauskas
Ats. 2019.11.29




8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:

UAB „YIT Lietuva“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 133556411
PVM kodas: LT335564113
Tel.: (8 3) 745 2348, faksas: (8 3) 745 2212
El. paštas info@yit.lt
A.s. LT04 2140 0300 0001 3446
Luminor Bank AB

UAB „YIT Lietuva“ Infrastruktūros verslo
direktorius

Aurelijus Braželis

A.V.

Teisės skyriaus teisininkė

Donata Dainienė
2019-11-19

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-11-19

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė
2019-11-19

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentu
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
Projekto koordinavimas

Anna Dembskienė
2019-11-19

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentu
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas


Marius Čereška
2019-11-19

Projektų vadovas
Modestas Niekšas
A.s. LT04 2140 0300 0001 3446

LT5100408

TVIRTINU:

Vyriausiasis patarėjas
Denis Selčinskis
20



Rangos sutartis: Nr. S-966 (2018-12-04) Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14
Vilnius-Utena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
Rangovas: UAB „YIT Lietuva“ ir YIT Eesti AS (buvusios UAB YIT Infra Lietuva ir YIT
Infra Eesti AS)
Atsakingas partneris: UAB „YIT Lietuva“
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“
Techninė priežiūra: UAB TEC Infrastructure

DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 11

2019-10-31

Vadovaujantis Užsakovo nurodymu, Rangovo bei projektuotojo pateikta dokumentacija, pateikiame šį darbų pakeitimą:

Darbo pavadinimas: važiuojamosios dalies krašto ženklavimas, įrengiant jį iš 0,20 m pločio ištisinės struktūrinio ženklavimo linijos 1.1 (formuojant triukšmo juostą) vietoje projekte numatytos 0,15 m pločio ištisinės struktūrinio ženklavimo linijos 1.1 pagal 2019 m. spalio 16 d. Užsakovo raštą Nr. 2E-7625.

2019 m. spalio 14 d. Projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-448VLN kreipėsi į Užsakovą ir statybos dalyvius, siūlydamas, kad visame rekonstruojamo kelio ruože, važiuojamosios dalies krašto ženklavimą pakeisti į 0,25 m pločio ištisinę struktūrinio ženklavimo liniją 1.2 (formuojant triukšmo juostą).

2019 m. spalio 16 d. Užsakovas raštu Nr. 2E-7625 šiam projekto pakeitimui nepritarė, bet nurodė visame rekonstruojamo kelio ruože, važiuojamosios dalies krašto ženklavimą įrengti iš 0,20 m pločio ištisinės struktūrinio ženklavimo linijos 1.1 (formuojant triukšmo juostą), taip kaip nurodyta inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų R ISEP 10, 376 punkte bei nurodė parengti darbų pakeitimą vadovaujantis Sutarties XI skyriuje numatytais reikalavimais.

Vykdomų darbų vertė: 9531,00 Eur (be PVM)

Nevykdomų darbų vertė: -7148,25 Eur (be PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 2382,75 Eur (be PVM)

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų Pakeitimo vertė	Atliekamų Darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	44 578,91	220 919,51	-5 432,99	-176 340,60	170 907,61	50 011,90
Darbų pakeitimo Nr. 11 vertė	2 382,75	9 531,00	0,00	-7 148,25	7 148,25	2 382,75
Iš viso:	46 961,66	230 450,51	-5 432,99	-183 488,85	178 055,86	52 394,65

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 11 vertė: 2382,75 EUR


Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Sutarties XI skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.11 su priedais – 10 lapų.

Techninės priežiūros vadovas



Tomas Paškauskas

Rangovo atstovas

Modestas Meškauskas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto vadovė

Indra Vaznytė-Judickienė

2019 lapkričio 6