

**2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. 10
Vilnius

T-406472

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracinio departamento direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-36 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 10 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. spalio mėn. 22 d. Darbų pakeitimu Nr. 9 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 9:

1.1.1. Papildomų - neatliekamų darbų suma be PVM yra **0,00 Eur** (nulis eurų 00 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **0,00 Eur** (nulis eurų 00 ct);

1.1.3. Papildomų - neatliekamų darbų suma su PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų 00 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.


Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



UAB „Fegda“
Generalinis direktorius



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

20

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė

2019-11-20

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul

2019-11-20

TVIRTINU:

Rangos sutartis: Nr. S-36 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Fegda“

Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Saugvila“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 9 2019-10-22

Išnagrinėję techninį darbo projektą ir vadovaudamiesi Užsakovo 2018-10-07 Raštu Nr. (7.2E) 2E-7311 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Medžių sodinimo ant naujai suprojektuoto šlaito projektinių sprendinių tikslinimas.

Projekte Nr. 8180/A1-01 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas Pk 1008+50 iki Pk 1006+50 numatyta dalį medžių sodinti ant naujai suprojektuoto dešinės kelio pusės šlaito, kuris yra nuolatos veikiamas tiesioginių saulės spindulių ir medžių sodinukams reikės papildomos priežiūros: dažniau laistyti prižiūrėti, kad šlaite nebūtų nuo šaknų nuplautas gruntas ir panašiai, tuo pačiu dėl didelio šlaito nuolydžio reikalingi nauji šlaito formavimo sprendiniai sodinukų vietose.

Rangovas 2019-09-16 raštu Nr. A1M 19-02-0062 „Dėl medžių sodinimo ant naujai suprojektuoto šlaito“ informavo visus statybos dalyvius ir paprašė leisti atlikti darbų pakeitimą projektuotojams parenkant labiau tinkamas – lygesnes vietas medžių sodinimui.

2019-09-17 Projektuotojas raštu Nr. SR19-01632 „Dėl medžių sodinimo ant naujai projektuojamo šlaito“ pritarė Rangovo argumentams pateikė savo paaiškinimus ir pateikė naują želdinių išdėstymo planą.

2019-10-07 Užsakovas raštu Nr. (7.2E) 2E-7311 atsižvelgdamas į statybos darbų techninę priežiūrą atliekančios UAB „Saugvila“ pateiktą situacijos vertinimą, atsižvelgdamas į rangos sutarties objekto techninio darbo projekto rengėjos ir šio projekto vykdymo priežiūrą atliekančios UAB „Kelprojektas“ 2019 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. SR19-01632 pateiktą paaiškinimą ir pritarimą, įvertinęs rangovės UAB „Fegda“ 2019 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. A1M 19-02-0062 pateiktą informaciją, neprieštaravo techniniame darbo projekte numatytam medžių sodinimo ant naujai suprojektuoto šlaito projektinių sprendinių tikslinimui, perkelti sodinamus medžius į lygesnę vietą, neviršijant konkursinio žiniaraščio želdinių sodinimo kainos.

Vadovaudamasis rangos sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, Užsakovas paprašė rangovės UAB „Fegda“ parengti darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, ir kitais būtinais dokumentais, o statybos darbų techninio prižiūrėtojo paprašė įforminti šį darbų pakeitimą.

Mes išnagrinėjome visą pateiktą informaciją ir teigiame, kad šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad užtikrintume tinkamą statybos darbų atlikimą pagal Rangos sutarties ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus, be to šis pakeitimas neįtakoja sutarties vertės ir atlikimo terminų.

Projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“

Šio pakeitimo vertė yra 0,00 EUR (be PVM).

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuoja ma darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	208.954,68	230.118,85	- 4,337,65	21.164,17	230.118,85	208.954,68
Darbų pakeitimo Nr. 9 vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso:	208.954,68	230.118,85	- 4,337,65	21.164,17	230.118,85	208.954,68


Bendra Darbų pakeitimo Nr. 9 vertė: 0,00 Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-36 skyriaus **XI PAPILDOMI DARBAI** nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:


1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 9 su priedais - 23 lapai.

Techninės priežiūros grupės vadovas



Remigijus Vrubliauskas

Rangovo atstovas



UAB „Ranga“
Projekto vadovas
Gediminas Gulbinas
Kvalifik. atest. nr. 18220

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
20 _____