

**2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. lapkričio 22 d. Nr. 12 T-406472
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Adm. ins. Travickas, departamento direktoriaus pavaduotojas Lybkevičius, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-36 **„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“** (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 12 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. spalio mėn. 22 d. Darbų pakeitimu Nr. 11 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 11:

1.1.1. Papildomų - neatliekamų darbų suma be PVM yra **179,99 Eur** (Vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai 99 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **37,80 Eur** (Trisdešimt septyni eurai 80 ct);

1.1.3. Papildomų - neatliekamų darbų suma su PVM yra 217,79 Eur (Du šimtai septyniolika eurų 79 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.


3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.



8. Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.


Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



UAB „Fegda“
Generalinis direktorius
Zydris Baublys



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

20

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičiūtė

2019-11-20

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul

2019-11-20

TVIRTINU:

Rangos sutartis: Nr. S-36 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Fegda“

Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Saugvila“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 11 2019-10-22

Išnagrinėję techninį darbo projektą ir vadovaudamiesi komisijos, kurią sudarė statinio statybos techninis priežiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, užsakovo atstovas ir rangovo atstovas pateiktomis išvadomis. Vadovaudamiesi užsakovo 2018-10-07 Raštu Nr. (7.2E) 2E-7312 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Dėl elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 kiekių tikslinimo.

Rangovas 2019-09-05 raštu Nr. A1M 19-02-0059 „Dėl elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 kiekių tikslinimo“ informavo Užsakovą ir kitus statybos dalyvius, kad pagal pasirašytą sutartį rangovas atliko visus numatytus darbus šiose projekto dalyse: Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Ryšių ir telekomunikacijų tinklai“ ER-08.01 (apima žiniaraštyje Nr. 1.1.6-1 Ryšių ir telekomunikacijų tinklų rekonstravimas. TELIA tinklų perkėlimas ir žiniaraštyje Nr. 1.1.6-2 Ryšių ir telekomunikacijų tinklų rekonstravimas Skaidula tinklų perkėlimas numatytus darbus). Rangovas paprašė pagal atliktus išpildomuosius matavimus ir techninės priežiūros apmatuotus kiekius, pateikti patikslintus ir patvirtintus galutinius atliktų darbų žiniaraščius minimoms projekto dalims. Rangovas paprašė projektuotojo pagal atliktus, techninės priežiūros ir išpildomuosius matavimus pateikti patikslintus ir patvirtintus galutinius darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose matytųsi faktinių ir projektinių kiekių skirtumai.

2019-09-12 Projektuotojas raštu Nr. SR19-01609 „Dėl elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 kiekių tikslinimo“ pateikė galutinius atliktų darbų kiekių žiniaraščius.

Rangovas 2019-09-13 raštu Nr. A1M 19-02-0061 „Dėl elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 kiekių tikslinimo kainos“ pateikė pakeitimo kainą.

2019-10-07 Užsakovas raštu Nr. (7.2E) 2E-7312, atsižvelgdamas į statybos darbų techninę priežiūrą atliekančios UAB „Saugvila“ pateiktą situacijos vertinimą, atsižvelgdamas į rangos sutarties objekto techninio darbo projekto rengėjos ir šio projekto vykdymo priežiūrą atliekančios UAB „Kelprojektas“ 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. SR19-01609 pateiktus galutinius projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 darbų kiekių (suskaiciuotų pagal išpildomuosius matavimus) žiniaraščius, įvertinęs rangovės UAB „Fegda“ 2019 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. A1M 19-02-0061 pateiktą informaciją, neprieštaravo techninio darbo projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 kiekių tikslinimui.

Užsakovas, vadovaudamasis rangos sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, prašo rangovės UAB „Fegda“ parengti darbų pakeitimą su atliktų elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ER-08.01 darbų išpildomaisiais matavimais, sąmatiniais skaičiavimais

parengti darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais, o statybos darbų techninio priežiūrėtojo įforminti šį darbų pakeitimą.

Mes išnagrinėjome visą pateiktą informaciją su skaičiavimais ir teigiame, kad šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad užtikrintume tinkamą statybos darbų atlikimą pagal Rangos sutarties ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra 179,99 EUR (be PVM).

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	192526,18	267019,38	-20766,15	74493,20	267019,38	192526,18
Darbų pakeitimo Nr. 11 vertė	179,99	11325,40	0,00	11145,41	11325,40	179,99
Iš viso:	192706,17	278344,78	-20766,15	85638,61	278344,78	192706,17


Bendra Darbų pakeitimo Nr. 11 vertė: 179,99 Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-36 skyriaus **XI PAPILDOMI DARBAI** nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 11 su priedais - 44 lapai.

Techninės priežiūros grupės vadovas



Remigijus Vrubliauskas

Rangovo atstovas



UAB FEGDA
Projektų vadovas
Gediminas Gulbinas
Kvalifik. atestato Nr. 18220

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20 _____