



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiklos programą

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2018 M. LIEPOS 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-1468**

2019 m. lapkričio 22 d. Nr. 22-2234

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Panevėžio melioracija“** (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 168565174, kurios registruota buveinė yra Dembavos g. 32, Dembavos k., Panevėžio r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **Stasio Pakarklio įmonė** (partneris), juridinio asmens kodas 145590161, kurios registruota buveinė yra Gamybos g. 7a, Šiauliai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Panevėžio melioracija“ generalinio direktoriaus Pauliaus Petkevičiaus, veikiančio pagal 2018 m. birželio 12 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 2018/06/12-1, sudarytą tarp UAB „Panevėžio melioracija“ ir Stasio Pakarklio įmonės (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – „Susitarimas“) prie 2018 m. liepos 20 d. Rangos sutarties Nr. 22-1468 (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2018 m. liepos 20 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsui ir pramogoms pritaikytomis zonomis bei apšvietimo statybos darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. PLP-17-036-TP.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.3 punkte yra numatyta galimybė 2 kartus pratęsti darbų pabaigos terminą po 2 mėnesius (viso iki 4 mėnesių) ir Rangovas 2019 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. 107 prašo pratęsti Darbų pabaigos terminą 3 mėnesiams.

Atsižvelgiant į tai, kad rangos sutarties 4.4 punkte nurodyta „Darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl termino pratęsimo ir susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą (numatytą Sutarties 4.1.2 punkte) 3 mėnesiais.
2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.


Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

UAB „Panevėžio melioracija“
Dembavos g. 32, Dembava, 38016
Panevėžio r.
Kodas 168565174
PVM mokėtojo kodas LT685651716
Registro tvarkytojas – VI Registrų
centras
A.s. Nr. LT284010041200020246
tel. (8 45) 594 453
elektroninis paštas: info@panmelioracija.lt

Rangovas

Generalinis direktorius
Paulius Petkevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



A. V.