



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRO PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
2019 M. KOVO 15 D. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-2019-031**

2019 m. lapkričio 26 d.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „JAS“, įmonės kodas 132816735, adresas – Kęstučio g. 46a-1, 44308 Kaunas (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Juozaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, 2019 m. kovo 15 d. Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo pardavimo sutarties Nr. F4-2019-031 (toliau – Sutartis) 5.2.1 punktu, Teikėjo 2019 m. spalio 29 d. prašymu, atsižvelgiant į tai, kad:

paslaugų teikėjas negali laiku suteikti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo paslaugų dėl šių, nuo jo nepriklausančių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir nebuvo galimybių užkirsti kelio šių aplinkybių atsiradimui, nepaisant to, kad Užsakovas atidžiai ir apdairiai rengėsi pradiniam viešojo konkurso ir Sutarties atsiradimo etapui, atsižvelgdama į jos turimas priemones ir objektyviai tuo metu esančią informaciją:

a) visuomenės atstovų pozicija/elgesys ir jos įtaka projektinių sprendinių derinimo laikui;

b) projektinių sprendinių derinimo trukmės padidėjimas dėl papildomų Užsakovo pastabų

(prieš pradėdant organizuoti viešąjį konkursą aukščiau nurodyto projekto paslaugoms įsigyti Užsakovas ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija įsivertino galimą visuomenės suinteresuotumą šio objekto rekonstrukcijos aplinkybėmis. Dėl šios priežasties dar 2018 m. buvo suorganizuoti keli susitikimai su bendruomene. Susitikimų metu Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija bendruomenei pristatė saugomų teritorijų lankytojų centrų viziją, pateikė informaciją apie tokio tipo centrų veiklą kitose šalyse. Susitikimų metu bendruomenė išsakė minčių apie bendradarbiavimą bei Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro statybai neprieštaravo. 2018 m. gegužės mėn. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija suorganizavo susitikimą su architektais, dirbančiais Kuršių nerijoje, iš jų – Juodkrantės mokyklos projekto (kurio rekonstrukcijos projektas rengiamas) autore J. Kijauskiene. 2018 m. liepos mėn. susitikime dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro dalyvavo ir savivaldybės atstovai.

Užsakovas dėjo visas pastangas išsiaiškinti visuomenės nusiteikimą minėto objekto rekonstrukcijai ir įvertino, kad visuomenės nusistatymas neturėtų turėti įtakos projektavimo darbams ateityje. Tačiau prasidėjus projektavimo paslaugų teikimui, aktyvių Juodkrantės gyventojų ir svečių vardu veikiantys asmenys raštu prieštaravo/prieštarauja projektinio pasiūlymo sprendiniams, bendrai projekto idėjai (pridedama) Juodkrantės mokyklos projekto autorė J.

Kijauskienė 2019 m. rugpjūčio 12 d., 2019 m. rugsėjo 20 d. taip pat teikė pastabas, kuriose nepritarė atskiriems projektinio pasiūlymo sprendiniams.

Dėl šių priežasčių projektinių pasiūlymų rengimo procesas buvo apsunkintas ir sulėtintas. Taip pat, dėl šių priežasčių Neringos savivaldybės vyriausiojo architekto nurodymu atsirado pareiga Teikėjui, kreiptis į Lietuvos architektų rūmų regioninę architektų tarybą dėl rekomendacijų projektiniams pasiūlymams.

Užsakovui siekiant optimaliausio projekto varianto, maksimaliai užtikrinančio visuomenės viešąjį interesą išskirtinėje UNESCO pasaulio paveldo vietovėje suprojektuoti tinkamiausių vizualinių, fizinių, techninių, eksploatacinių savybių objektą, atsirado papildomų pastabų, lėmusių projektinių sprendinių derinimo trukmės padidėjimą.

susitarėme:

1. Pratęsti Sutartyje nustatytą paslaugų suteikimo terminą iki 2019 gruodžio 29 d.

1.1. Per pratęstą Sutarties terminą Teikėjui neatlikus visų Sutartyje numatytų paslaugų, bus skaičiuojami delspinigiai, taikomi kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai.

2. Per 3 (tris) darbo dienas nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Teikėjas turi pratęsti Sutarties 6.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi įsigalioti išdavimo dieną ir galioti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau už galutinio techninio projekto (po gauto statybos leidimo) parengimo pateikimo terminą.

3. Pratęsus Sutartyje numatytą projektavimo paslaugų suteikimo terminą, galutinė Sutarties kaina nesikeičia.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Direktorius

Albertas Stanislovaitis



Teikėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė „JAS“

Direktorius

Virginijaus Juozaičio

