

SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. RUGSĖJO 24 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-80

2025 m. spalio d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas arba IVA**), ir UAB „Fegda“, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2024 m. rugsėjo 24 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-80 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 5.3 ir 5.7 punktais, bendrosios dalies 17 punktu bei atsižvelgdamos į tai, kad:

- pagal tarp **Šalių** sudarytą Sutartį, kuri įsigaliojo 2024 m. spalio 2 d., **Rangovui** pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, **Rangovas** įsipareigojo suteikti projektavimo paslaugas ir atlikti statybos darbus, vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 21 d. patvirtintoje programinėje užduotyje Nr. 21VL-26 ir 2023 m. lapkričio 21 d. patvirtintame programinės užduoties pakeitime Nr. 21VL-32 nurodytais reikalavimais;
- **Rangovas** raštu pateikė prašymą **Užsakovui** atnaujinti Sutarties priedą Nr. 3 – darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinį grafiką;
- IVA gavusi Rangovo prašymą peržiūrėjo ir įvertino Rangovo rašte nurodytus terminus ir nustatė, kad kelio trasos derinimo terminas (nuo 2024 m. lapkričio 6 d. iki 2024 m. lapkričio 15 d.) ir projektinių pasiūlymų derinimo terminas (nuo 2024 m. gruodžio 13 d. iki 2025 m. sausio 14 d. ir nuo 2025 m. sausio 24 d. iki 2025 m. vasario 3 d.) truko 51 kalendorinę dieną; techninio darbo projekto derinimo terminas (nuo 2025 m. gegužės 23 d. iki 2025 m. birželio 9 d., nuo 2025 m. birželio 10 d. iki 2025 m. liepos 16 d. ir nuo 2025 m. liepos 25 d. iki 2025 m. liepos 30 d.) truko 58 kalendorines dienas; techninio projekto tvirtinimas (nuo 2025 m. liepos 31 d. iki 2025 m. rugpjūčio 14 d.) truko 15 kalendorinių dienų;
- Sutarties specialiosios dalies 5.3 p. yra nurodyta, kad „[i] Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas Rangovo parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties specialiosios dalies 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose, derinimo su Užsakovu ir statinio naudotoju laikas, statinio projekto ekspertizės (jeigu techninio darbo projekto ekspertizę bus privaloma atlikti), kurią organizuoja Užsakovas, atlikimo laikas. <...>“;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutartyje numatytų darbų vykdymo terminų (toliau – Susitarimas):

1. **Šalys** susitaria, kad į Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nurodytų sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo 11 (vienuolikos) mėnesių terminą nėra įskaičiuojamas 124 kalendorinių dienų terminas kai **Užsakovas** derino **Rangovo** parengtus dokumentus ir vykdė projekto ekspertizės paslaugas.

2. Vadovaujantis Susitarimo 1 punktu, Šalys susitaria pakoreguoti Sutarties priedą Nr. 3 nustatant galutinę statybos darbų įvykdymo datą ir vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 5.7 punktu, detalizuoti darbų atlikimo kalendorinį grafiką.

3. **Šalys** susitaria, kad Sutartyje numatyti statybos darbai bus vykdomi pagal Susitarimo priede nurodytus darbų atlikimo terminus.

4. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo pateikti Sutarties specialiosios dalies 9 punkto sąlygas atitinkančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) proc. sumai nuo Sutarties kainos be PVM, užtikrinančią prievolių pagal šį Susitarimą įvykdymą. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dviem) mėnesiais ilgiau nei bendras visų darbų (su paslaugomis) terminas, nustatytas Sutarties specialiosios dalies 5.2 ir 5.8 papunkčiuose ir šio Susitarimo 3 punkte nurodytas galutinis statybos darbų atlikimo terminas.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir **Šalių** prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

6. Susitarimas įsigalioja **Šalims** pasirašius Susitarimą, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų **Šalių** pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.

7. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas: atnaujintas darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.

9. **Šalių** rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Telefonas +370 5 210 3744
A/S Nr. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Direktorius

Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB "Fegda"
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius,
Kodas 110801759
Telefonas +370 523 06 234
A/S Nr. LT272150051000011527
OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas

Tiekėjo vardu

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis

ATNAUJINTAS DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 8-11, Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Žagarinės k. Pabarės sen., projektavimo paslaugos ir statybos darbai.
Rangovas: UAB "Fegda"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų/ paslaugų apimtis (Eur)	Darbų/ paslaugų vykdymo terminai*	2024 metai - 2026 metai														
				1 mėn.	9 k. d.	2 mėn.	3 mėn.	42 k. d.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	73 k. d.	7 mėn. (nuo 2025-08-14)	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
	Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 8-11, Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Žagarinės k. Pabarės sen., projektavimo paslaugos statybos darbai		<i>Per 12 (dvylika) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojami kelio trasos derinimo 9 k.d. projektinių pasiūlymų derinimo 42 k.d., techninio darbo projekto derinimo 58 k.d. ir techninio darbo projekto tvirtinimo 15 k.d. terminai, viso: 124 k.d. iki (2026-02-04)</i>															
1.	Statinio projekto rengimo dokumentai	44 140,80	<i>Paskutinis mokėjimas atliekamas pagal Sutarties Bendrosios dalies 4.7 punktą, t. y. 5% nuo sutarties kainos su PVM.</i>		Užsakovo kelio trasos derinimo terminas, kuris į sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas.							Užsakovo techninio darbo projekto derinimo terminas (58 k. d.) ir techninio darbo projekto tvirtinimo (15 k. d.) terminas, kurie į sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojami.						
2.	Sklypo inžineriniai geologiniai tyrimai	11 035,20																
3.	Topografinės nuotraukos parengimas	7 724,64																
4.	Prisijungimo sąlygos	5 517,60																
5.	Statinio techninio darbo projekto parengimas	38 623,20																
6.	Pasirengimas statybai																	
7.	Statybos darbai	2 049 425,51																
7.1.	Susisiekimo dalis	1 864 383,05																
7.2.	Elektroninių ryšių dalis	170 292,92																
7.3.	Apšvietimo dalis	14 749,54																
8.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	3 310,56																
9.	Statinio pripažinimo užbaigtų statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal STR. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.	7 804,50															Statybos užbaigimo procedūros ir atsiskaitymas su Rangovu	
Įvykdymo sumos kas mėnesį:				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		380 001,57	180 000,00	450 984,41	476 813,97	551 187,85	128 594,21
IŠ VISO (suma Eur su PVM):				2 167 582,01														

Užsakovas
Direktorius
Giedrius Vanagas

Rangovas
Generalinis direktorius
Jonas Jablonskis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Fegda“ 110801759, Geologų g. 12, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2024 M. RUGSĖJO 24 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-80
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-28 Nr. 16S-100
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jablonskis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	JONAS JABLONSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-28 08:03:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	2
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	–
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-28 13:32:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	3
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	1 2 3
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	3
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	1 S