

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. SPALIO 11 d. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. D1-708(9.27 Mr)**

2025 m. d. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir

UAB „Conceptus group“, atstovaujama direktoriaus Roberto Varasimavičiaus (toliau – Tiekėjas) veikiančio pagal įstatus, toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Šalys pagal 2024-10-11 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. D1-708(9.27 Mr), 2024-12-06 papildomą susitarimą Nr. D1-806(9.27 Mr) 2025-06-11 papildomą susitarimą Nr. D1-708 (9.27 Mr), 2025-08-07 papildomą susitarimą Nr. D1-530 (toliau – Sutartis).
- B. Pagal 2025-08-07 papildomą susitarimą Nr. D1-530, sutartyje numatytos paslaugos turi būti suteiktos iki 2025-09-16.
- C. Tiekėjas 2025-09-11 raštu Nr. S-734202(8) / R1-5076 „Dėl sutarties Nr. D1-708(9.27 Mr) vykdymo“, kreipėsi dėl sutarties termino pratęsimo ir nurodė, kad:
 - C.1. pagal Sutarties 3.4. p. *Projekto ekspertizės atlikimo trukmė ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo trukmė į Paslaugų teikimo trukmę neįskaičiuojama, ir 3.5. p. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Užsakovo įgaliotas asmuo IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą.*
 - C.2. Prašymas Nr. SRA-23-250812-00119 statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateiktas 2025-08-12 ir priimtas 2025-08-18, vėluojant 6 k.d.
 - C.3. Projektas ekspertizei perduotas 2025-09-10. Pagal Sutarties 3.4.1 p., projektas pagal bendrosios ekspertizės pastabas turi būti pataisytas per 20 k.d., projekto ekspertavimo terminas į paslaugų trukmę neįskaičiuojamas, nes šis terminas priklauso nuo trečiųjų šalių t. y. bendrosios ekspertizės rangovo ir Užsakovo sudarytos sutarties sąlygų.
- D. Pagal Užsakovo ir bendrosios ekspertizės rangovo 2025-03-06 sutartį Nr. D-94 4.1. punktą, kai objekto SMD yra didesnė kaip 0,145 mln Eur su PVM:
 - pirminės pastabos projektui – iki 10 k. d. nuo projekto, ar atskirų jo dalių, pateikimo dienos;

- pakartotinės pastabos projektui (po pataisymų) – iki 5 k. d. nuo projekto ar atskirų jo dalių, pateikimo dienos;
- bendrosios statinio ekspertizės aktas pateikiamas ne vėliau nei per 3 k. d. nuo vėliausiai pataisytos statinio projekto dalies gavimo dienos.

D.1. Standartiniu projekto ekspertizės vykdymo atveju, projektui pakartotinės pastabos teikiamos 3 kartus, t. y. bendrosios projekto ekspertizės trukmė – 28 k. d.

- E. Atsižvelgiant į tiekėjo 2025-09-11 raštą, Užsakovo su bendrosios ekspertizės rangovu 2025-03-06 sudarytos sutarties D-94, sąlygas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad standartiniu projekto ekspertizės vykdymo atveju, projektui pakartotinės pastabos teikiamos 3 kartus paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 54 k. d., t. y. iki 2025-11-07.
- F. Sutar ties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatytas termino pratęsimas neprieštarauja sutarties sąlygoms.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Sutar ties 3.4. ir 3.5 punktais, paslaugų suteikimo terminas pratęsiamas 54 k. d. laikotarpiui t. y. iki 2025-11-07.
- 1.2. Kitos Sutar ties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutar ties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutar ties dalimi.
- 3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. +370 319 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1. UAB „Conceptus group“ 2025-09-11 raštas Nr. S-734202(8)/ R1-5076, 1 vnt.

Užsakovas

Prienų rajono savivaldybės administracija
Laisvės a. 12, 59126 Prienai
Juridinio asmens kodas 288742590
Ne PVM mokėtojas
A. s. LT087300010076935559
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Paslaugų teikėjas

UAB „Conceptus group“
Giedraičių 39, R53, Vilnius
Juridinio asmens kodas 306654216
PVM mokėtojo kodas LT100016587815
A.s. Nr. LT647044090109496376
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Tel. +370 319 61 105
El. p. administracija@prienai.lt

Administracijos direktorė

Jūratė Mickevičienė

Tel. +370606 62068
El. p. info@conceptus.lt

Direktorius

Robertas Varasimavičius

Prienų rajono savivaldybės administracijai

2025-09-10, Nr. S-734202(8)

DĖL SUTARTIES NR. D1-708(9.27 Mr) VYKDYMO

UAB „Conceptus group“ ir Prienų rajono savivaldybės administracija 2024 m. spalio 11 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį, Prienų ligoninės (Un. Nr. 6996-4002-2030) adresu Pušyno g. 2, Prienai, rekonstrukcijos techniniam projektui parengti (toliau - Sutartis).

Vadovaudamiesi sutarties NR. D1-708(9.27 Mr) 3.4. ir 3.5 punktu <...> ... statybą leidžiančio dokumento išdavimo trukmė į Paslaugų teikimo trukmę neįskaičiuojami: 3.5. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Užsakovo įgaliotas asmuo IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą <...>.

Prašymas Nr. SRA-23-250812-00119 statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateiktas 2025 m. rugpjūčio 12 d. ir priimtas 2025 m. rugpjūčio 18 d.

[Pradžia](#) / [Paslaugų katalogas](#) / [Mano statybos](#) / [Mano prašymai](#) / [pranesimai](#)

Prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą peržiūra

[Susirašinėjimas su specialistu](#)

Peržiūros režimas

Atsisiųsti statinių išdėstymo plano tikrinimo ataskaitą

Atsisiųsti dokumento formą

Atsisiųsti užregistruotą / išduotą el. dokumentą

Peržiūrėti statinių išdėstymo planą

[Prašymas](#) [Statinio projektas](#) [Statinių rodikliai](#) [Poveikio vertinimai](#) [Priedami dokumentai](#) [Pasirašantys pateikėjai](#) [Mokėjimų duomenys](#)

Nagrinėjimo eiga / Būsenos

[Prašymo / pranešimo būsenos](#) [Dokumento būsenos](#) [Projektą tikrinančios institucijos](#)

Registracijos numeris: SRA-23-250812-00119

Registracijos data: 2025-08-12

Pastabos:

	Būsena	Data	Sprendimo el. dokumentas
Būsenos:	Patenkintas	2025-08-25 07:51	
	Sustabdytas procesas	2025-08-22 15:27	
	Patenkintas	2025-08-22 15:27	
	Tikrinamas projektas	2025-08-18 08:43	
	Priimtas	2025-08-18 08:43	
	Tikrinamas	2025-08-14 11:09	
	Užregistruotas	2025-08-12 14:40	
	Įvestas į sistemą	2025-08-12 14:40	

Pažymime, kad 2025 m. rugsėjo 10 d. projektas perduotas atlikti techninio darbo projekto bendrąją ekspertizę.

Vadovaujantis sutarties NR. D1-708(9.27 Mr) 3.4. punktu, Projekto ekspertizės atlikimo trukmė (20 k. d.) į Paslaugų teikimo trukmę neįskaičiuojama. Tai pat į sutarties trukmę neturi būti įskaičiuojamas terminas, kai projektas tikrinamas bendrosios ekspertizės rangovo (trečiosios šalies).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome vertinti, kad dėl objektyvių aplinkybių, nepriklausančių nuo Projektuotojo (savivaldybės administracijos darbo tikrinant prašymą, bendrosios ekspertizės rangovo darbo), projektavimo darbai negalėjo būti atliekami nuo 2025 m. rugpjūčio 18 d. iki 2025 m. rugpjūčio 25 d., bei visą bendrosios ekspertizės rangovo projekto

tikrinimo laikotarpį. Todėl prašome Sutarties vykdymo terminą pratęsti tokiam laikotarpiui, kuriam Projektuotojas negalėjo teikti paslaugų dėl trečiųjų asmenų darbo.

Prašome pratęsti sutarties terminą atsižvelgiantį nurodytas aplinkybes.

Direktorius

Robertas Varasimavičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Aivaras Baronas, tel. +37062433621, aivaras@conceptus.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	MB "Conceptus LT", Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Gojaus k., Pramonės g. 14, LT-17246, 305203438
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl sutarties Nr. D1-708(9.27Mr) vykdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-10 Nr. Nr. S-734202(8)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-09-11 Nr. R1-5076
Adresatas	Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai
Registratorius	Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-09-11 07:18:17
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-09-11 atspausdino Vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė

Nuorašas tikras
Prienų rajono savivaldybės administracija
2025-09-11

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija 288742590, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai UAB Conceptus group 306654216, Vilnius, Giedraičių g. 39-R53, LT-09302
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2024 M. SPALIO 11 d. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. D1-708(9.27 Mr)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-15 Nr. D1-591
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Mickevičienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ, Prienų rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 16:41:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-11 16:41:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-11 09:27:51 – 2028-09-10 09:27:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ROBERTAS VARASIMAVIČIUS, atstovas, UAB Conceptus group
Sertifikatas išduotas	ROBERTAS VARASIMAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-15 08:56:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-15 08:56:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 12:11:53 – 2030-04-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Narūnienė, Vyriausioji specialistė, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIA NARŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-15 10:18:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-05 17:30:38 – 2029-09-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-15 10:29:11)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-15 10:29:11 DBSIS